

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK  
DAK FISIK SUB BIDANG PERTANIAN TA 2023 KATINGAN

No	SKPD Pelaksana	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kecamatan	Desa	RK		DPA		Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan		Kode Permasalahan	Detil Permasalahan	Tindak lanjut
						Volume	Rp	Volume	Rp	Volume	%	Rp	%			
1		Sarana dan Prasarana Pertanian	Sarana pra panen	Katingan Hilir	Kasongan Baru	1.00 Paket	54,545,454	1.00 Paket	54,545,454	0.00	0.00	0	0.00	Permasalahan Terkait Peraturan Perundangan	Keterlambatan pembuatan SK Hibah yang harus ditandatangani Kepala daerah sehingga tidak memungkinkan kegiatan untuk dilaksanakan	kedepannya tidak akan menggunakan belanja hibah namun belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat

2		Sarana dan Prasarana Pertanian	Bangunan Dryer padi Kapasitas 10 ton	Katingan Kuala	Jaya Makmur	1.00 Unit	320,500,000	1.00 Unit	320,500,000	0.00	0.00	0	0.00	Permasalahan Terkait DPA SKPD	DPA tidak sesuai dengan Rencana Kerja (RK), dimana dalam DPA kegiatan pembangunan gedung Vertical Dryer dan RMU dilaksanakan melalui pengadaan ataupun berkontrak dengan pihak Ketiga, sedangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2023 dimana dalam pelaksanaan untuk bangunan fisik dilakukan melalui swakelola. DPA disahkan tanggal 26 Desember 2022 dan RK disetujui pada tanggal 18 Desember 2022 dan Juknis DAK Fisik Tahun 2023 dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2023.	Ketelitian untuk tahun berikutnya agar kegiatan dapat dilaksanakan
---	--	--------------------------------	--------------------------------------	----------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	------	------	---	------	-------------------------------	--	--

3		Sarana dan Prasarana Pertanian	Sarana pascapanen	Katingan Kuala	Jaya Makmur	1.00 Paket	1,085,281,631	1.00 Paket	1,085,281,631	0.00	0.00	0	0.00	Permasalahan Terkait Peraturan Perundangan	Keterlambatan pembuatan SK Hibah yang harus ditandatangani Kepala daerah sehingga tidak memungkinkan kegiatan untuk dilaksanakan	Kedepannya tidak akan menggunakan belanja hibah barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan juga diperlukan Ketelitian untuk tahun berikutnya agar kegiatan dapat dilaksanakan
---	--	--------------------------------	-------------------	----------------	-------------	------------	---------------	------------	---------------	------	------	---	------	--	--	---

4		Sarana dan Prasarana Pertanian	Bangunan Rice Milling Unit (RMU)	Katingan Kuala	Subur Indah	1.00 Unit	192,300,000	1.00 Unit	192,300,000	0.00	0.00	0	0.00	Permasalahan Terkait DPA SKPD	DPA tidak sesuai dengan Rencana Kerja (RK), dimana dalam DPA kegiatan pembangunan gedung Vertical Dryer dan RMU dilaksanakan melalui pengadaan ataupun berkontrak dengan pihak Ketiga, sedangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2023 dimana dalam pelaksanaan untuk bangunan fisik dilakukan melalui swakelola. DPA disahkan tanggal 26 Desember 2022 dan RK disetujui pada tanggal 18 Desember 2022 dan Juknis DAK Fisik Tahun 2023 dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2023.	Kedepannya tidak akan menggunakan belanja hibah namun belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dan juga diperlukan Ketelitian untuk tahun berikutnya agar kegiatan dapat dilaksanakan
---	--	--------------------------------	----------------------------------	----------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	------	------	---	------	-------------------------------	--	---

5		Sarana dan Prasarana Pertanian	Sarana pra panen	Katingan Kuala	Subur Indah	1.00 Paket	27,272,727	1.00 Paket	27,272,727	0.00	0.00	0	0.00	Permasalahan Terkait Peraturan Perundangan	Keterlambatan pembuatan SK Hibah yang harus ditandatangani Kepala daerah sehingga tidak memungkinkan kegiatan untuk dilaksanakan	Kedepannya tidak akan menggunakan belanja hibah namun belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
6		Renovasi Puskesmas dan Penyediaan Sarana pendukungnya	Peralatan produksi ternak	Katingan Tengah	Samba Danum	1.00 Unit	50,000,000	1.00 Unit	50,000,000	0.00	0.00	0	0.00	Permasalahan Terkait Peraturan Perundangan	Keterlambatan pembuatan SK Hibah yang harus ditandatangani Kepala daerah sehingga tidak memungkinkan kegiatan untuk dilaksanakan	Kedepannya tidak akan menggunakan belanja hibah namun belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
7		Sarana dan Prasarana Pertanian	Sarana pascapanen	Pulau Malan	Manduing Lama	1.00 Paket	64,000,000	1.00 Paket	64,000,000	0.00	0.00	0	0.00	Permasalahan Terkait Peraturan Perundangan	Keterlambatan pembuatan SK Hibah yang harus ditandatangani Kepala daerah sehingga tidak memungkinkan kegiatan untuk dilaksanakan	Kedepannya tidak akan menggunakan belanja hibah namun belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
8		Sarana dan Prasarana Pertanian	Sarana pascapanen	Tasik Payawan	Tewang Tampang	1.00 Paket	32,000,000	1.00 Paket	32,000,000	0.00	0.00	0	0.00	Permasalahan Terkait Peraturan Perundangan	Keterlambatan pembuatan SK Hibah yang harus ditandatangani Kepala daerah sehingga tidak memungkinkan kegiatan untuk dilaksanakan	Kedepannya tidak akan menggunakan belanja hibah namun belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
9		Renovasi Puskesmas dan Penyediaan Sarana pendukungnya	Peralatan produksi ternak	Tewang Sangalang / Sanggalang Garing	Pendahara	1.00 Unit	50,000,000	1.00 Unit	50,000,000	0.00	0.00	0	0.00	Permasalahan Terkait Peraturan Perundangan	Keterlambatan pembuatan SK Hibah yang harus ditandatangani Kepala daerah sehingga tidak memungkinkan kegiatan untuk dilaksanakan	Kedepannya tidak akan menggunakan belanja hibah namun belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat

10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan	Renovasi Puskesmas dan Penyediaan Sarana pendukungnya	Peralatan pemeriksaan kesehatan bergerak (mobile) USG	Tewang Sangalang / Sanggalang Garing	Pendahara	1.00 Unit	120,000,000	1.00 Unit	120,000,000	0.00	0.00	113,408,700	94.51			
					Total	10	1,995,899,812	10	1,995,899,812	0	0.00	113,408,700	5.68			

Saya memastikan bahwa laporan ini telah sesuai dengan dokumen pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Sub Bidang Pertanian TA 2023 di Kabupaten Katingan. apabila ada hal-hal yang tidak sesuai, maka saya siap bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan.



emonev.pertanian.go.id  
27/03/2024

Katingan, 27/03/2024  
Bupati Katingan  
*(SAIFUL)*