



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nama KPA	:	AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT
NIP	:	19661201 198811 1 002
Jabatan	:	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Provinsi Kalimantan Tengah
Nama Program	:	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Nama Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lokasi Pekerjaan	:	Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur
Pagu Anggaran	:	Rp.700.000.000,-, (Tujuh Ratus Juta Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2023

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

1. Latar Belakang : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan paket pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang akan dilaksanakan ini berupa pekerjaan dengan konstruksi Cor Beton. Latar belakang dilakukan pekerjaan ini adalah memperlancar lalu lintas masyarakat di kawasan permukiman Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur dimana jalan eksisting yang ada dalam keadaan kondisi rusak sedang akibat tergenang air dari limpasan air hujan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk segera melakukan penanganan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Referensi Hukum :
 - a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Tiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 - d. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
 - e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
 - f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum
 - g. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/SE/M/2019 Tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi

3. Maksud dan Tujuan : Maksud dan tujuan pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah untuk memperlancar arus lalu lintas orang atau barang bagi masyarakat di Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga akses transportasi lebih mudah yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat disekitar jalan yang dilalui tersebut.
4. Target/Sasaran : Target pekerjaan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur adalah melaksanakan pekerjaan Peningkatan Jalan dari eksisting semula adalah telford dengan kondisi sebagian mengalami kerusakan ditingkatkan dengan konstruksi cor beton dengan mutu K-225. Peningkatan jalan ini dengan menggunakan alat mekanis berupa Concrete Truck Mixer, Concrete Vibrator dan alat lain yang menunjang pekerjaan tersebut.
5. Lokasi Kegiatan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Nama Organisasi : Nama Organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah :
 - Pemerintah : Provinsi Kalimantan Tengah
 - SOPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - PA : ERLIN HARDI, ST
 - KPA : AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT
 - PPTK : ARIEF ROEDIJANTO, A.Md
7. Sumber Dana :
 - a. Sumber Dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah APBD Tahun Anggaran 2023
 - b. Total perkiraan biaya yang diberikan untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah adalah Rp. 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah)
8. Ruang Lingkup dan Fasilitas Penunjang
 - a. Ruang lingkup atau batasan pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan terbatas pada Jalan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan :

produk akhir = Jalan Cor Beton dengan Lapis atas Laburan Aspal

kondisi lahan = Tersedia dan Tidak bermasalah

- b. Fasilitas penunjang yang disediakan dalam melaksanakan pekerjaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berupa biaya perjalanan dinas dalam kota guna menunjang pengawasan dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
9. Spesifikasi Teknis, Peralatan, Tenaga Kerja, Metode Pelaksanaan, dan Penerapan SMK3 :
- a. Spesifikasi Teknis dari Pekerjaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur Acuan Kerja (KAK) ini.
 - b. Peralatan

Penyedia dalam hal ini diharuskan memiliki peralatan atau apabila peralatan berasal dari sewa maka penyedia harus memiliki Perjanjian Sewa Alat dari pemilik peralatan. Selain itu penyedia harus benar-benar siap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan item pekerjaan yang terdapat dalam penawaran yang ditawarkan.

Peralatan minimal yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan diantaranya adalah :

 - Dump Truck (1 Buah)
 - Concrete Vibrator (1 Buah)
 - Alat bantu sesuai dengan kebutuhan pekerja di lapangan.

Alat – alat di lapangan yang digunakan, masih dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan secara optimal.
 - c. Tenaga Kerja
 - Penggunaan Tenaga Kerja pada pekerjaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah minimal memenuhi unsur berikut ini :
 - Site Manager/Pelaksana 1 orang;
 - Petugas Keselamatan Konstruksi 1 orang
 - Metode kerja/prosedur pelaksanaan pekerjaan minimal dapat memenuhi tahap – tahap berikut ini :
 - Dalam pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - Keselamatan para pelaksana dan pengawas serta masyarakat yang sedang berada dalam daerah pekerjaan;
 - Masalah lingkungan;
 - Kelancaran lalu lintas pada daerah pekerjaan;
 - Pekerjaan dilaksanakan pada cuaca baik;
 - Penyediaan sarana penerangan yang cukup bila pekerjaan dilaksanakan pada malam hari;
 - Efektifitas pengoperasian alat agar dapat bekerja secara terus menerus pada kecepatan normal.

d. Metode Pelaksanaan :

➤ **Pekerjaan Umum**

Pada pekerjaan umum ini diantaranya meliputi pelaksanaan :

- **Pengukuran**
Pengukuran ini adalah untuk Mutual check 0 %. Pengukuran berfungsi untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang betul-betul mendekati desain dari rencana pelaksanaan pekerjaan.
- **Mobilisasi Material, Peralatan dan Personil**
Mobilisasi dilakukan setelah ada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari pemilik pekerjaan.
Mobilisasi Material dan peralatan terdiri dari mobilisasi bahan bakar, fasilitas kerja, material dan personil untuk melaksanakan pekerjaan.
Jumlah peralatan yang dimobilisasi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, penempatan peralatan sesuai dengan petunjuk dari pemberi pekerjaan dalam hal ini diwakili oleh PPTK .
- **Demobilisasi Alat berat.**
Demobilisasi dilakukan setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan sudah mendapatkan ijin dan petunjuk dari pemberi pekerjaan dalam hal ini diwakili oleh PPTK.
- **Penerapan SMK3**
adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 02/PRT/M/2018 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 11/SE/M/2019 serta peraturan yang sejalan dengan pelaksanaan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

Pelaksanaan SMK3 wajib dilaksanakan penyedia dengan mengidentifikasi bahaya yang diakibatkan pekerjaan yang terdapat dalam Daftar Kuantitas. Pelaksanaan K3 minimal disesuaikan dengan Rencana K3 yang akan dilaksanakan seperti terdapat dalam tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Satuan / Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.) VI = IV x V	Ket
I	II	III	IV	V	VI = IV x V	VII
1	Penyiapan RKK terdiri atas:					
	a. Pembuatan dokumen dan rencana keselamatan	set	1	-	-	
	b. Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Lb				
	c. Penyiapan formulir					
	A. Sub Total Penyiapan RKK				-	
2	Sosialisasi dan Promosi dan pelatihan :					
	a. Induksi K3 (Safety Induction)	org				
	b. Pengarahan K3 (Safety Briefing)	org				
	c. Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting	org				
	d. Pelatihan K3:					
	1) Bekerja di ketinggian	org				
	2) Penggunaan bahan kimia (MSDS)	org				
	3) Analisis keselamatan pekerjaan	org				
	4) Perilaku berbasis keselamatan (Budaya K3)	org				
	5) P3K	org				
	e. Sosialisasi HIV/AIDS	org				
	f. Simulasi K3	org				
	g. Spanduk (Banner)	Lb	1	-	-	
	h. Poster	Lb				
	i. Papan Informasi K3	Bh				
	B Sub Total Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				-	
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:					
	a. APK:					
	1) Jaring pengaman (Safety Net)	Ls				
	2) Tali keselamatan (Life Line)	Ls				
	3) Penahan jatuh (Safety Deck)	Ls				
	4) Pagar pengaman (Guard Railling)	Ls				
	5) Pembatas area (Restricted Area)	Ls	1	-	-	
	b. APD:					
	1) Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	5	-	-	
	2) Pelindung mata (Goggles, Spectacle)	Bh				
	3) Tameng muka (Face Shield)	Bh				
	4) Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)	Box	1	-	-	
	5) Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	5	-	-	
	9) Sepatu keselamatan (Safety Shoes)	Psg	5	-	-	
	10) Penunjang seluruh tubuh (Full Bod Harness)	Bh				
	11) Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	5	-	-	
	12) Celemek (Apron/Coveralls)	Bh				
	13) Pelindung jatuh (Fall arrester)	Bh				
	C Sub Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				-	
4	Asuransi dan perizinan:					
	a. Asuransi	Ls	1	-	-	
	b. Surat Izin Laik Operasi (SILO)	Alat/Kend				
	c. Surat Kompetensi Operator yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang	Lb/Alat				
	d. Surat Izin Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	LS				
	D Sub Total Asuransi dan perizinan				-	
5	Personel K3 Konstruksi:					
	a. Ahli K3 Konstruksi	Org				
	b. Petugas K3 Konstruksi	Org	1	-	-	
	c. Petugas tanggap darurat	Org				
	d. Petugas P3K	Org				
	e. Petugas pengatur lalu lintas	Org				
	f. (Flagman)	Org				
	E Sub Total Personel K3				-	
6	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan:					
	a. Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban)	Ls	1	-	-	

b.	Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Tabung Oksigen, Stetoskop, Timbangan Berat Badan)	Ls				
c.	Peralatan Pengasapan (Fogging)	Bh				
d.	Obat Pengasapan	Ls				
e.	Ambulans	Unit				
F	Sub Total Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan					-
7	Rambu-rambu yang diperlukan:					
a.	Rambu petunjuk	Bh				
b.	Rambu larangan	Bh				
c.	Rambu peringatan	Bh				
d.	Rambu kewajiban	Bh				
e.	Rambu informasi	Bh				
f.	Rambu pekerjaan sementara	Bh	1	-	-	
g.	Jalur Evakuasi (Escape Route)	Ls				
h.	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Bh				
i.	Kerucut lalu lintas (Traffic Cone)	Bh	2	-	-	
j.	Lampu putar (Rotary Lamp)	Bh				
k.	Lampu selang lalu lintas	Ls				
G	Sub Total Rambu-rambu yang diperlukan					-
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:					
a.	Ahli Lingkungan	OJ				
b.	Ahli Struktur	OJ				
H	Sub Total Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi					-
9	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:					
a.	Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan	Ls				
b.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1	-	-	
c.	Sirine	Bh				
d.	Bendera K3	Bh				
e.	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Bh	1	-	-	
f.	Pemeriksaan lingkungan kerja:	Ls				
1)	Limbah B3	Ls				
2)	Polusi udara	Ls				
g.	Program inspeksi dan audit Internal	Ls				
h.	Pelaporan dan penyelidikan inside	Ls				
i.	Patroli Keselamatan	Unit				
j.	CCTV	Unit				
I	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:					-
	TOTAL					-

■ Pengendalian Mutu

Sebelum dilaksanakan pekerjaan yang terdapat dalam Daftar Kuantitas, penyedia wajib melakukan pengujian terhadap bahan/material. Pengujian dilakukan di Balai Uji Mutu atau institusi yang mempunyai sertifikasi yang diakui oleh pemerintah dalam hal melakukan pengujian.

Dalam hal pengendalian mutu tersebut, penyedia sebelum melakukan pekerjaan wajib mendapatkan persetujuan pelaksanaan pekerjaan dari pihak Pemberi Pekerjaan berdasarkan rekomendasi dari Konsultan Pengawas. Pemberian persetujuan ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Persetujuan ini dilakukan disetiap item pekerjaan yang terdapat dalam Daftar Kuantitas. Tanpa adanya persetujuan dari pemberi pekerjaan, penyedia tidak diperkenankan untuk memulai pekerjaan.

➤ Pekerjaan Jalan Beton

■ Pekerjaan Begisting

Lingkup pekerjaan ini ialah pekerjaan pemotongan, penyerutan dan pembentukan papan bekisting serta pemasangan. Pekerjaan ini harus ditempatkan seperti yang di tempatkan pada gambar kerja di lapangan. Sebelum proses pemasangan bekisting dilakukan, maka dipastikan bahwa seluruh badan jalan sudah dipadatkan dengan

benar, semua patok kayu terpasang sesuai dengan posisi bouwplank. Patok penahan bekisting diwaterpass agar kerataannya sesuai dengan elevasi rencana.

- **Pekerjaan Plastik Kedap air**

Lingkup pekerjaan ini ialah pekerjaan pemotongan, serta pemasangan. Pekerjaan ini harus ditempatkan seperti yang ditempatkan pada gambar kerja di lapangan. Sebelum proses pemasangan penulangan dilakukan, maka dipastikan bahwa seluruh plastik cor telah terpasang dengan benar. Semua lembaran plastic cor berupa material mentah diperiksa ukurannya dan dipotong hingga panjangnya sesuai komponen gambar, dengan gunting. Pola penyambungan (overlapping) dengan lembaran plastik cor kearah dibuat overlap 10 cm.

- **Pekerjaan Besi Wiremesh M8**

Lingkup pekerjaan ini ialah pekerjaan pemotongan, serta pemasangan. Pekerjaan ini harus ditempatkan seperti yang ditempatkan pada gambar kerja di lapangan. Sebelum proses pemasangan penulangan dilakukan, maka dipastikan bahwa seluruh plastic cor telah terpasang dengan benar. Semua lembaran besi wiremesh M8 berupa material mentah diperiksa ukurannya dan dipotong hingga panjangnya sesuai komponen gambar, dengan gunting besi. Pola penyambungan (overlapping) dengan lembaran besi wiremesh kearah dibuat overlap 10 cm. Pada posisi penyambungan diikat dengan menggunakan kawat beton. Dibagian bawah wiremesh diletakkan beton decking untuk memenuhi tebal selimut beton minimum.

- **Pekerjaan Cor Beton K-225 (ready Mix)**

Lingkup pekerjaan ini ialah pekerjaan pembuatan beton, penghamparan, perapihan dan perawatan. Pekerjaan ini harus ditempatkan seperti yang di tempatkan pada gambar kerja dilapangan. Beton yang digunakan adalah beton ready mix dengan mutu beton K-225.

- **Laburan Aspal Panas**

Pekerjaan Laburan Aspal Panas, pada pekerjaan ini meliputi pemasokan, pemrosesan, pengangkutan bahan ke lokasi, dan pelaburan di atas permukaan cor beton yang telah mengering. Pelaburan dapat dilakukan setelah mendapatkan perintah dari Pengawas lapangan atau yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Pelaburan harus menutupi seluruh permukaan cor beton. Setelah pelaburan dilakukan kemudian di tebarkan pasir diatas laburan secara merata.

e. Pekerjaan Lain - Lain:

- Penyedia wajib membuat Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan lengkap pada saat persentase pekerjaan 0%, 50%, 75% dan 100%. Dokumentasi selain foto dapat berupa video.
- Penyedia wajib membuat laporan harian yang menggambarkan peristiwa-peristiwa setiap hari yang berkaitan dengan pekerjaan, jam pekerjaan, jumlah buruh, waktu operasi alat, jam lembur, keterlambatan berserta penyebabnya, keadaan meteorology, bahan/peralatan, kemajuan pekerjaan, pemberitahuan, rekomendasi.

- Penyedia wajib membuat laporan mingguan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan keterlambatan berserta penyebabnya, kemajuan pekerjaan setiap minggunya.
- Penyedia wajib membuat laporan bulanan yang menggambarkan peristiwa-peristiwa berkaitan dengan keterlambatan berserta penyebabnya, kemajuan pekerjaan, keadaan meteorology.
- Penyedia wajib membuat As Build Drawing hasil dari Pelaksanaan Pekerjaan beserta Perhitungan Volume yang terlaksana di lapangan/Back up Data dan Laporan Mutu Pekerjaan. Ketentuan gambar kerja dibuat sesuai dengan perencanaan berupa gambar 2 dimensi yang memuat dengan jelas gambar penampang beserta dimensinya.

f. Pembayaran

- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara **Termin**. Pembayaran berdasarkan termin ini dimohonkan oleh kontraktor pelaksana sesuai kemajuan fisik pekerjaan di lapangan dengan ketentuan pembayaran kurang 5% dari kemajuan pekerjaan di lapangan dan memperhatikan pengembalian uang muka secara proporsional.
- Pembayaran sebesar 95% diberikan jika prestasi pekerjaan mencapai telah mencapai 100%. Dibuktikan dengan Berita acara kemajuan pekerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100%.
- Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan minimal berisi :
 - Copy Kontrak
 - Copy Adendum (bila ada)
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan
 - Back Up Data Pekerjaan & Back Up Quality (Hasil Uji Mutu)
 - Foto – foto pelaksanaan pekerjaan yang dapat membuktikan bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai kemajuan pekerjaan yang dimaksud.
- Laporan dan Dokumentasi
 Penyedia dalam hal ini diwajibkan untuk membuat laporan dan hasil dokumentasi pekerjaan berupa :
 1. Laporan Harian, Mingguan dan Laporan Bulanan.
 2. Dokumentasi dari pelaksanaan pekerjaan 0 %, 50 %, 100 % sampai akhir kegiatan dapat berupa foto atau video.
 3. Hasil dokumentasi tersebut di buat dalam bentuk album atau di jilid sesuai dengan petunjuk dari pemberi pekerjaan.
 4. Membuat As Build Drawing hasil dari Pelaksanaan Pekerjaan beserta Perhitungan Volume yang terlaksana di lapangan/Back up Data. Ketentuan gambar kerja dibuat sesuai dengan perencanaan berupa gambar 2 dimensi yang memuat dengan jelas gambar penampang beserta dimensinya.
- Denda untuk pekerjaan Peningkatan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah ini sesuai dengan yang terdapat dalam kontrak.

10. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah : 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender.

11. Tenaga Ahli/Terampil (Personil Manajerial) dan Klasifikasi Badan Usaha : a. Tenaga ahli/terampil (Personil Manajerial) yang diperlukan untuk melaksanakan Peningkatan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah :
1. Pelaksana/Site Manager 1 Orang dengan SKT Pelaksana Pekerjaan Jalan (TS 045) pengalaman minimal 2 tahun;
2. Petugas Keselamatan Konstruksi 1 Orang dengan Sertifikat K3 pengalaman 0 tahun.
- b. Penyedia memenuhi bukti sertifikat kompetensi personel pada rapat persiapan penunjukan Penyedia sesuai Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).
12. Persyaratan Tender : a. Metode Tender
Jenis Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
Metode Pemilihan : E – Puschasing melalui Katalog Elektronik
Jenis Kontrak : Kontrak Harga Satuan
- b. Persyaratan Kualifikasi
Penyedia merupakan Badan Usaha yang harus memiliki :
1. SIUJK : Klasifikasi Konstruksi
2. SBU : Kualifikasi Usaha Kecil, Klasifikasi Bangunan Sipil, Sub Klasifikasi SI003 (Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya Kecuali jalan Layang), NIB (KBLI 42101/Konstruksi Bangunan Sipil Jalan)
3. Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak (KSWP)
13. Keluaran/Produk yang dihasilkan : Keluaran/produksi yang dihasilkan dari pekerjaan Peningkatan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah adalah peningkatan jalan lingkungan berupa pekerjaan konstruksi Jalan Cor Beton K-225 dengan lapis atas Laburan Aspal.

Palangka Raya, 25 Mei 2023

Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah,



AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002



HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nama KPA	:	AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT
NIP	:	19661201 198811 1 002
Jabatan	:	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Provinsi Kalimantan Tengah
Nama Program	:	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Nama Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lokasi Pekerjaan	:	Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur
Pagu Anggaran	:	Rp.700.000.000,-, (Tujuh Ratus Juta Rupiah)

TAHUN ANGGARAN 2023

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Program : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
 Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur
 Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2023

NO.	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 Keg	Rp 1.619.600,00	Rp 1.619.600,00
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	1,00 Keg	Rp 6.100.000,00	Rp 6.100.000,00
		SUB JUMLAH I		Rp 7.719.600,00
II	PEKERJAAN JALAN BETON			
1	Pekerjaan Bekisting	24,48 M²	Rp 279.682,88	Rp 6.846.636,78
2	Pekerjaan Plastik Beton	1.161,60 M²	Rp 10.082,87	Rp 11.712.263,45
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	5.753,99 Kg	Rp 22.690,65	Rp 130.561.773,19
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	183,60 M³	Rp 2.398.118,18	Rp 440.294.498,68
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	1.080,00 M²	Rp 31.014,78	Rp 33.495.962,75
		SUB JUMLAH II		Rp 622.911.134,85

NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp 7.719.600,00
II	PEKERJAAN JALAN BETON	Rp 622.911.134,85
	TOTAL I+II	Rp 630.630.734,85
	PAJAK PPN 11%	Rp 69.369.380,83
	JUMLAH	Rp 700.000.115,68
	DIBULATKAN	Rp 700.000.000,00

/// Tujuh Ratus Juta Rupiah ///

Palangka Raya, 25 Mei 2023

Kepala Bidang Kawasan Permukiman
 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 Provinsi Kalimantan Tengah
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran



AKHMAD ELFIANSYAH, S.ST., MT
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP. 19661201 198811 1 002

MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

Program : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
 Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur
 Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2023

No	Uraian		Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A		Mobilisasi Peralatan				
	1	Dump Truck	Unit	1,00	300.000,00	300.000,00
	2	Concrete Vibratory	Unit	1,00	150.000,00	150.000,00
B		Mobilisasi Lain - lain				
	1	Papan nama kegiatan	Buah	1,00	350.000,00	350.000,00
	2	Pengukuran dan Pemasangan Patok	M	240,00	4.040,00	969.600,00
C		Demobilisasi	LS	1,00	150.000,00	150.000,00
JUMLAH						1.619.600,00



PERINCIAN MATA PEMBAYARAN PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Uraian	Satuan / Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.)	Ket
I	II	III	IV	V	VI = IV x V	VII
1	Penyiapan RKK terdiri atas:					
a.	Pembuatan dokumen dan rencana keselamatan	set	1	150.000	150.000	
b.	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Lb				
c.	Penyiapan formulir					
A.	Sub Total Penyiapan RKK				150.000	
2	Sosialisasi dan Promosi dan pelatihan :					
a.	Induksi K3 (Safety Induction)	org				
b.	Pengarahan K3 (Safety Briefing)	org				
c.	Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	org				
d.	Pelatihan K3:					
1)	Bekerja di ketinggian	org				
2)	Penggunaan bahan kimia (MSDS)	org				
3)	Analisis keselamatan pekerjaan	org				
4)	Perilaku berbasis keselamatan (Budaya K3)	org				
5)	P3K	org				
e.	Sosialisasi HIV/AIDS	org				
f.	Simulasi K3	org				
g.	Spanduk (Banner)	Lb	1	100.000	100.000	
h.	Poster	Lb				
i.	Papan Informasi K3	Bh				
B	Sub Total Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				100.000	
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:					
a.	APK:					
1)	Jaring pengaman (Safety Net)	Ls				
2)	Tali leselamatan (Life Line)	Ls				
3)	Penahan jatuh (Safety Deck)	Ls				
4)	Pagar pengaman (Guard Railling)	Ls				
5)	Pembatas area (Restricted Area)	Ls	1	300.000	300.000	
b.	APD:					
1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	5	65.000	325.000	
2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacle)	Bh				
3)	Tameng muka (Face Shield)	Bh				
4)	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)	Box	1	100.000	100.000	
5)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	5	25.000	125.000	
9)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes)	Psg	5	300.000	1.500.000	
10)	Penunjang seluruh tubuh (Full Bod Harness)	Bh				
11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	5	50.000	250.000	
12)	Celemek (Apron/Coveralls)	Bh				
13)	Pelindung jatuh (Fall arrester)	Bh				
C	Sub Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				2.600.000	
4	Asuransi dan perizinan:					
a.	Asuransi	Ls	1	1.000.000	1.000.000	
b.	Surat Izin Laik Operasi (SILO)	Alat/Kend				
c.	Surat Kompetensi Operator yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang	Lb/Alat				
d.	Surat Izin Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	LS				
D	Sub Total Asuransi dan perizinan				1.000.000	
5	Personel K3 Konstruksi:					
a.	Ahli K3 Konstruksi	Org				
b.	Petugas K3 Konstruksi	Org	1	1.000.000	1.000.000	
c.	Petugas tanggap darurat	Org				
d.	Petugas P3K	Org				
e.	Petugas pengatur lalu lintas	Org				
f.	(Flagman)	Org				
E	Sub Total Personel K3				1.000.000	

OR

6	Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan:					
a.	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban)	Ls	1	500.000	500.000	
b.	Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Tabung Oksigen, Stetoskop, Timbangan Berat Badan)	Ls				
c.	Peralatan Pengasapan (Fogging)	Bh				
d.	Obat Pengasapan	Ls				
e.	Ambulans	Unit				
F	Sub Total Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan				500.000	
7	Rambu- rambu yang diperlukan:					
a.	Rambu petunjuk	Bh				
b.	Rambu larangan	Bh				
c.	Rambu peringatan	Bh				
d.	Rambu kewajiban	Bh				
e.	Rambu informasi	Bh				
f.	Rambu pekerjaan sementara	Bh	1	100.000	100.000	
g.	Jalur Evakuasi (Escape Route)	Ls				
h.	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Bh				
i.	Kerucut lalu lintas (Traffic Cone)	Bh	2	100.000	200.000	
j.	Lampu putar (Rotary Lamp)	Bh				
k.	Lampu selang lalu lintas	Ls				
G	Sub Total Rambu-rambu yang diperlukan				300.000	
8	Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:					
a	Ahli Lingkungan	OJ				
b	Ahli Struktur	OJ				
H	Sub Total Konsultasi dengan Ahliteratekait Keselamatan Konstruksi				0	
9	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:					
a.	Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan	Ls				
b.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1	300.000	300.000	
c.	Sirine	Bh				
d.	Bendera K3	Bh				
e.	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Bh	1	150.000	150.000	
f.	Pemeriksaan lingkungan kerja:	Ls				
1)	Limbah B3	Ls				
2)	Polusi udara	Ls				
g.	Program inspeksi dan audit Internal	Ls				
h.	Pelaporan dan penyelidikan inside	Ls				
i.	Patroli Keselamatan	Unit				
j.	CCTV	Unit				
I	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:				450.000	
	TOTAL				6.100.000	

Handwritten signature/initials

SPESIFIKASI TEKNIS

Program	: Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan	: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Sub Kegiatan	: Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Keterangan:

Spesifikasi Teknis disusun berdasar jenis Kegiatan yang dengan ketentuan :

1. Tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, tidak menutup kemungkinan digunakannya produksi dalam negeri;
2. Semaksimal mungkin diupayakan menggunakan standar nasional;
3. Metoda pelaksanaan harus logis, realistik dan dapat dilaksanakan;
4. Jadwal waktu pelaksanaan harus sesuai dengan metoda pelaksanaan;
5. Mencantumkan macam, jenis, kapasitas dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan;
6. Mencantumkan syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan Kegiatan;
7. Mencantumkan syarat-syarat pengujian bahan dan hasil produk;
8. Mencantumkan kriteria kinerja produk (*output performance*) yang diinginkan;
9. Mencantumkan tata cara pengukuran dan tata cara pembayaran.

Acuan Normatif :

Acuan yang dimaksud dalam spesifikasi ini terdaftar dengan sebutan seri termasuk tahun adopsi atau revisi.

- SNI 07-0663-1995, Jaring kawat baja las untuk tulangan beton
- SNI 03-4433-1997, Spesifikasi beton siap pakai
- SNI 6880:2016, Spesifikasi beton struktural
- SNI 1972:2008, Cara uji slump beton
- SNI 03-6861.1-2002, Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A
- SNI 15-2049-2004, Semen Portland
- Dan standar rujukan yang masih berlaku lainnya, sesuai item pekerjaan.

DR
2

PASAL I

PEKERJAAN PENDAHULUAN

1.1. Lingkup Pekerjaan

Mobilisasi tenaga kerja, bahan-bahan dan peralatan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan agar pekerjaan konstruksi menjadi berhasil yang baik dan sempurna dan dilakukan selambat-lambatnya 15 hari setelah SPMK diterbitkan.

1.2. Pekerjaan Pendahuluan

1. Pembersihan Lokasi Pekerjaan

Pembersihan lokasi ini meliputi pembersihan dari material – material yang berada di lokasi pekerjaan pada tahap awal pelaksanaan dan akhir pelaksanaan pekerjaan agar material yang digunakan tidak mengganggu pekerjaan.

2. Papan Nama Kegiatan dan Rambu Kegiatan

Papan nama kegiatan dan rambu kegiatan dipasang di lokasi pelaksanaan pekerjaan dan dapat dilihat oleh masyarakat sekitar.

3. Pengukuran dan Pemasangan Patok

Untuk patok ukur dipasang yang kuat, tertancap tanah sehingga tidak bisa digerak-gerakkan atau diubah. Ketidak cocokan yang mungkin terjadi antara gambar dan keadaan lapangan yang sebenarnya harus segera dilaporkan kepada Pengguna Jasa melalui Pengawas Lapangan maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk dimintakan keputusannya.

4. Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan

Lingkup Kegiatan Mobilisasi

Mobilisasi yang diperlukan dalam Kontrak ini akan tergantung pada jenis dan volume pekerjaan yang harus dilaksanakan, sebagaimana disyaratkan di bagian-bagian lain dari Dokumen Kontrak, dan secara umum harus memenuhi.

Mobilisasi personil dan peralatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan lapangan yang disepakati dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*).

Dalam waktu paling lambat 7 hari setelah Surat Perintah Mulai Kerja, Penyedia harus melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan (*Pre Construction Meeting*) yang dihadiri Pengguna Jasa, Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis (bila ada) dan Penyedia Jasa untuk membahas semua hal baik yang teknis maupun yang non teknis dalam kegiatan ini.

Setiap perubahan pada peralatan maupun personil yang diusulkan dalam Penawaran harus memperoleh persetujuan dari PPTK.

Dalam kegiatan Mobilisasi juga terdapat Uji Mutu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam spesifikasi teknis ini. Uji mutu dapat berupa *Design Mix*



Formula (DMF), Job Mix Formula (JMF), Test – Test Di Laboratorium dan di Lapangan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan dan permintaan dari Pengguna Jasa.

Lingkup Kegiatan Demobilisasi

Pembongkaran tempat kerja oleh Penyedia Jasa pada saat akhir Kontrak, termasuk pemindahan semua instalasi, peralatan dan perlengkapan dari tanah milik Pemerintah dan pengembalian kondisi tempat kerja menjadi kondisi seperti semula sebelum Pekerjaan dimulai. Demobilisasi dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa berdasar dari hasil perhitungan pekerjaan yang telah disepakati dan apabila dilakukan tanpa perintah baik lisan maupun tertulis Penyedia Jasa wajib untuk kembali memobilisasi semua yang telah di demobilisasi sesuai dengan perintah Pengguna Jasa.

Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari mencakup ketentuan-ketentuan penanganan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi kepada setiap orang yang berada di tempat kerja yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi, proses produksi dan lingkungan sekitar tempat kerja.

Penanganan K3 mencakup penyediaan sarana pencegah kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan kerja konstruksi maupun penyediaan personil yang kompeten dan organisasi pengendalian K3 Konstruksi sesuai dengan tingkat resiko yang ada.

PASAL 2

PEKERJAAN BETON

Pekerjaan ini meliputi penyiapan tempat kerja, pengecoran beton dan perawatan beton. Sebelum pekerjaan dimulai, Penyedia Jasa harus mengirim rancangan campuran (*mix design*) untuk mutu beton yang digunakan sebelum pekerjaan pengecoran dimulai, lengkap dengan hasil pengujian bahan dan hasil percobaan pengujian campuran di laboratorium berdasarkan kuat tekan beton, untuk umur beton secara umum.

2.1. Pekerjaan Bekisting

Untuk seluruh pekerjaan bekisting dipergunakan kayu klas III yang berkualitas baik atau sesuai petunjuk dari Pengguna Jasa, dengan ukuran disesuaikan dengan tinggi cor beton yang akan dilaksanakan. Untuk penunjangnya digunakan kayu yang tidak mudah patah atau minimal kayu kelas III. Sebelum mulai mengecor sebelah dalam bekisting harus disiram air/ dibersihkan dari segala kotoran-kotoran bekas atau puing-puing papan.

Bekisting merupakan sarana struktur beton untuk mencetak beton baik ukuran maupun bentuknya sesuai dengan yang direncanakan, sehingga bekisting harus mampu berfungsi sebagai struktur sementara untuk

mempertahankan posisi yang diperlukan selama pengecoran, pemadatan dan perawatan. Bekisting dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dibongkar tanpa merusak permukaan beton dan segera buang material bekisting yang rusak sebelum beton dicor.

Persyaratan umum dalam mendesain suatu struktur, baik struktur permanen maupun sementara seperti bekisting setidaknya ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

- Syarat Kekuatan, yaitu bagaimana material bekisting seperti balok kayu tidak patah ketika menerima beban yang bekerja.
- Syarat Kekakuan, yaitu bagaimana material bekisting tidak mengalami perubahan bentuk/deformasi yang berarti, sehingga tidak membuat struktur sia-sia.
- Syarat Stabilitas, yang berarti bahwa balok bekisting dan tiang/perancah tidak runtuh tiba-tiba akibat gaya yang bekerja

2.2. Pekerjaan Plastik Beton

Pekerjaan plastik beton ini menggunakan lembaran plastik kedap air yang telah mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa. Pemasangan plastik beton menutupi seluruh bidang jalan yang akan di cor.

2.3. Pekerjaan Pemasangan Besi Wiremesh M8

Pembesian menggunakan besi Wiremesh M8. Diameter besi harus sesuai dengan persyaratan yang ada pada gambar rencana dan tidak boleh kurang dari toleransi yang telah dipersyaratkan. Selain itu disaat akan dilakukan pemasangan pembesian harus mendapat persetujuan dari Pengguna Jasa bahwa secara kuantitas dan kualitas besi yang digunakan telah sesuai. Tempatkan, tumpu dan amankan besi wiremesh untuk mempertahankan posisi selama pengecoran beton.

2.4. Pekerjaan Cor Beton Ready Mix K-225

1. Pekerjaan menggunakan cor beton Ready Mix Mutu K-225 menyesuaikan gambar kerja.
2. Lebar dan ketebalan cor beton bertulang sesuai pada gambar kerja.
3. Pelaksanaan pekerjaan pengecoran menggunakan beton Ready Mix Mutu K-225 memenuhi ketentuan diantaranya sebagai berikut :
 - Pemeriksaan bekisting, tulangan dan kesiapan lainnya perlu dicek ulang sebelum melakukan pengecoran;
 - Pengecoran beton harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi segregasi antara agregat kasar dan agregat halus dari campuran;
 - Tinggi jatuh bebas beton ke dalam cetakan/bekisting tidak boleh lebih dari 150 cm;
 - Beton harus dipadatkan dengan penggetar mekanis;
 - Pengecoran harus dipastikan bebas dari resiko terkena air hujan;
 - Pengambilan contoh, perawatan dan pengujian beton segar maupun beton keras dilakukan dengan ketentuan yang berlaku;
 - Jumlah contoh dan benda uji yang harus dibuat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;



- Satu pengujian "*slump*" atau lebih, dilaksanakan pada setiap pencampuran beton yang dihasilkan, dan pengujian disaksikan oleh para pihak yang terlibat;
 - Segera setelah pengecoran, beton harus dilindungi dari pengeringan dini, temperatur yang terlalu panas, dan gangguan mekanis. Beton harus dijaga agar kehilangan kadar air yang terjadi seminimal mungkin dan diperoleh temperatur yang relatif tetap dalam waktu yang ditentukan untuk menjamin hidrasi yang sebagaimana mestinya pada semen dan pengerasan beton.
 - Pengambilan dan pengujian benda uji inti (*core*) beton (bila diperlukan) dan
 - pengujian lainnya sebagaimana yang direkomendasikan.
4. Selama beton belum kering dan keras, beton harus dijaga agar tidak dilalui/dilewati.
 5. Pekerjaan *finishing* harus dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan dan atas petunjuk Pengguna Jasa.

Persyaratan Bahan :

1. Air

Air yang memenuhi syarat untuk pencampuran, perawatan atau pemakaian lainnya harus bersih. Secara umum, air yang dapat diminum dapat digunakan sebagai air pencampur dalam beton.

2. Semen

Semen yang digunakan untuk campuran beton dapat memakai jenis semen Portland.

3. Agregat

Agregat Halus (*Fine Agregate*) dan Agregat Kasar (*Coarse Agregate*) yang digunakan untuk campuran beton memenuhi ketentuan gradasi agregat kasar dan halus.

2.5. Pekerjaan Laburan Aspal Panas

Pelaburan aspal pada lokasi perkerasan yang luasnya kecil menggunakan baik aspal panas maupun aspal emulsi untuk menutup retak, mencegah pelepasan butiran agregat, memelihara tambalan atau menambal lubang agar kedap air, memelihara perkerasan lama yang mengalami penuaan atau untuk tujuan lainnya. Pemeliharaan dengan Laburan Aspal setempat harus dilaksanakan hanya pada permukaan yang kering dan tidak boleh dilaksanakan waktu angin kencang, hujan atau akan turun hujan. Aspal emulsi tidak boleh disemprotkan setelah pukul 15.00. Bilamana aspal panas digunakan maka temperatur perkerasan pada saat disemprotkan tidak boleh kurang dari 25 °C, Tempat kerja harus ditutup untuk lalu lintas pada saat pekerjaan sedang berlangsung dan selanjutnya sampai waktu yang ditentukan dimana Direksi Pekerjaan menyetujui permukaan akhir dapat dibuka untuk lalu lintas.

Kuantitas

Takaran agregat dan aspal yang digunakan harus disetujui terlebih dahulu oleh Direksi Pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai dan harus sesuai dengan Tabel 6.7.3.(1). Penyesuaian takaran ini mungkin diperlukan selama Kontrak jika dipandang perlu oleh Direksi Pekerjaan untuk memperoleh mutu pekerjaan yang disyaratkan. Takaran aspal yang lebih tinggi harus digunakan bilamana gradasi agregat mendekati batas

atas dari amplop gradasi yang disyaratkan dan takaran yang lebih rendah harus digunakan bilamana gradasi agregat mendekati batas bawah dari amplop gradasi yang disyaratkan.

Tabel 6.7.3.(1) : Takaran Agregat dan Aspal Yang Digunakan

Bahan	Satuan	Takaran Penggunaan Untuk Variasi Tekstur	
		Halus	Kasar
Aspal (residu)	liter/m ²	0,60 – 0,86	0,87 – 1,00
Agregat Penutup	kg/m ²	7,00 – 7,70	7,80 – 8,60

Pelaksanaan

Permukaan perkerasan harus dibersihkan dengan menggunakan sapu atau kompresor, dan harus bebas dari genangan air. Retakan yang lebar harus diperbaiki terdahulu.

Cara pemakaian bahan aspal harus disetujui secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan dan harus dilaksanakan dengan ketat. Mesin penyemprot harus mampu memberikan distribusi aspal yang merata baik menggunakan batang penyemprot dari distributor aspal maupun penyemprot tangan. Apabila menggunakan cara manual pada pelaburan dengan aspal emulsi untuk lokasi yang kecil, mungkin dapat diperkenankan menurut pendapat Direksi Pekerjaan. Cara manual harus menggunakan batang penyemprot manual atau cara lain yang disetujui.

PASAL 3

PEKERJAAN LAIN- LAIN

3.1. Pembuatan *Shop Drawing*, Laporan, *Back Up Data* dan *As Built Drawing*

Penyedia Jasa wajib untuk membuat *Shop Drawing*, *Back Up Data*, *As Built Drawing* dan laporan yang dilakukan saat pelaksanaan pekerjaan. Laporan tersebut berupa laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, yang didalamnya terdapat volume bahan yang telah digunakan, jumlah dan peran tenaga manusia yang digunakan, alat – alat yang digunakan, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan berupa *time schedule* sampai selesai pekerjaan.

3.2. Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyiapkan foto – foto saat dilaksanakan pekerjaan tersebut. Foto – foto tersebut memuat semua item pekerjaan yang ada pada Daftar Kuantitas Pekerjaan dari pekerjaan 0 %, 50%, dan 100%. Foto tersebut diletakkan dalam album foto yang dipasang secara berurutan.

PASAL 4
PENUTUP

Pekerjaan yang menjadi bagian dari pekerjaan ini tetapi tidak diuraikan atau dimuat dalam bestek, tetapi diselenggarakan atau diselesaikan oleh Penyedia Jasa, hal itu sesuai standar rujukan yang masih berlaku lainnya, sesuai item pekerjaan dalam Dokumen Kontrak.

Demikian Spesifikasi Teknis ini dibuat untuk dijadikan pedoman oleh Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan.

Palangka Raya, 25 Mei 2023

Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah,



AKHMAD ELFIANSYAH, SST.,MT
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR :

.....
TANGGAL :

Program : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur
Harga Kontrak :
Sumber Dana : APBD Tahun 2023
Berdasarkan DPA Nomor : 188.44/529/DPA-SKPD/2022
Tanggal : 29 Desember 2022
Waktu Pelaksanaan : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender
Mulai :
Selesai :
Tahun Anggaran : 2023
Pelaksana :



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. 05 PALANGKA RAYA

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor : [diisi nomor Kontrak]
Tanggal : [diisi Tanggal Kontrak]

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi, Harga Satuan yang selanjutnya disebut “**Kontrak**” dibuat dan ditandatangani di pada hari tanggal bulan tahun, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor..... tanggal, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal....., *antara:*

Nama : **AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT**
NIP : 19661201 198811 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah
Berkedudukan di : Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.q. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/529/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat yang Diserahi Tugas sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2023, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”, dengan:

Nama : [nama wakil penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai Akta Notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan **Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah** Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **Pejabat Penandatangan Kontrak** dan **Penyedia** dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

I PEKERJAAN PENDAHULUAN

1. Mobilisasi dan Demobilisasi
2. Pelaksanaan SMK 3

II PEKERJAAN JALAN BETON

1. Pekerjaan Pemasangan Bekesting
2. Pekerjaan Pemasangan Plastik Beton
3. Pekerjaan Pembesian Wiremesh M8
4. Pekerjaan Beton Ready Mix K-225
5. Pekerjaan Laburan Aspal Panas

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. (..... ditulis dalam huruf) dengan kode akun kegiatan
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (3) Kontrak ini diberikan Uang Muka sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari Nilai Kontrak, yaitu : $30\% \times \dots\dots\dots = \text{Rp. } \dots\dots\dots$ (.....)
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank rekening nomor : atas nama Penyedia :

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar - gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.;
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi

- apabila ada negosiasi);
- d. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);
 - e. Surat Penawaran
 - f. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. spesifikasi teknis; dan
 - i. gambar-gambar.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Dengan demikian, **Pejabat Penandatangan Kontrak** dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT./CV.
Pusat

Untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak

[nama lengkap]
[jabatan]

AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002

DAFTAR KUANTITAS

Program
Kegiatan
Sub kegiatan
Pekerjaan
Lokasi
Sumber Dana

: Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman
: Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
: Kabupaten Kotawaringin Timur
: APBD Tahun Anggaran 2023

NO.	JENIS PEKERJAAN	a Satuan	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 Keg	Rp -	Rp -
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	1,00 Keg	Rp -	Rp -
		SUB JUMLAH I		Rp -
II	PEKERJAAN JALAN BETON			
1	Pekerjaan Bekisting	24,48 M²	Rp -	Rp -
2	Pekerjaan Plastik Beton	1.161,60 M²	Rp -	Rp -
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	5.753,99 Kg	Rp -	Rp -
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	183,60 M³	Rp -	Rp -
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	1.080,00 M²	Rp -	Rp -
		SUB JUMLAH II		Rp -
REKAPITULASI DAFTAR KUANTITAS				
NO.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH		
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	Rp -		
II	PEKERJAAN JALAN BETON	Rp -		
	TOTAL I+II	Rp -		
	PAJAK PPN 11%	Rp -		
	JUMLAH	Rp -		
	DIBULATKAN	Rp -		
/// ///				

....., 2023
CV. / PT.
Pusat

.....

MOBILISASI DAN DEMOBILISASI

Program : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 Sub kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
 Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur
 Sumber Dana : APBD Tahun Anggaran 2023

No	Uraian		Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A		Mobilisasi Peralatan				
	1	Dump Truck	Unit	1,00	-	-
	2	Concrete Vibratory	Unit	1,00	-	-
B		Mobilisasi Lain - lain				
	1	Papan nama kegiatan	Buah	1,00	-	-
	2	Pengukuran dan Pemasangan Patok	LS	1,00	-	-
C		Demobilisasi	LS	1,00	-	-
JUMLAH						


PERINCIAN MATA PEMBAYARAN PENYELENGGARAAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI

Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Uraian	Satuan / Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Total Harga (Rp.) VI = IV x V	Ket
I	II	III	IV	V	VI = IV x V	VII
1	Penyiapan RKK terdiri atas:			Kabupaten Kotawaringin Timur		
	a. Pembuatan dokumen dan rencana keselamatan	set	1	-	-	
	b. Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Lb				
	c. Penyiapan formulir				Harga Satuan (Rp)	Juml ah Har ga (Rp)
	A. Sub Total Penyiapan RKK				-	
2	Sosialisasi dan Promosi dan pelatihan :					
	a. Induksi K3 (Safety Induction)	org				
	b. Pengarahan K3 (Safety Briefing)	org				
	c. Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	org				
	d. Pelatihan K3:					
	1) Bekerja di ketinggian	org				
	2) Penggunaan bahan kimia (MSDS)	org				
	3) Analisis keselamatan pekerjaan	org				
	4) Perilaku berbasis keselamatan (Budaya K3)	org				
	5) P3K	org				
	e. Sosialisasi HIV/AIDS	org				
	f. Simulasi K3	org				
	g. Spanduk (Banner)	Lb	1	-	-	
	h. Poster	Lb				
	i. Papan Informasi K3	Bh				
	B Sub Total Sosialisasi, Promosi dan Pelatihan				-	
3	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri:					
	a. APK:					
	1) Jaring pengaman (Safety Net)	Ls				
	2) Tali keselamatan (Life Line)	Ls				
	3) Penahan jatuh (Safety Deck)	Ls				
	4) Pagar pengaman (Guard Railling)	Ls				
	5) Pembatas area (Restricted Area)	Ls	1	-	-	
	b. APD:					
	1) Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	5	-	-	
	2) Pelindung mata (Goggles, Spectacle)	Bh				
	3) Tameng muka (Face Shield)	Bh				
	4) Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)	Box	1	-	-	
	5) Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	5	-	-	
	9) Sepatu keselamatan (Safety Shoes)	Psg	5	-	-	
	10) Penunjang seluruh tubuh (Full Bod Harness)	Bh				
	11) Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	5	-	-	
	12) Celemek (Apron/Coveralls)	Bh				
	13) Pelindung jatuh (Fall arrester)	Bh				
	C Sub Total Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri				-	
4	Asuransi dan perizinan:					
	a. Asuransi	Ls	1	-	-	
	b. Surat Izin Laik Operasi (SILO)	Alat/Kend				
	c. Surat Kompetensi Operator yang diterbitkan oleh lembaga/instansi yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang	Lb/Alat				
	d. Surat Izin Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)	LS				
	D Sub Total Asuransi dan perizinan				-	
5	Personel K3 Konstruksi:					
	a. Ahli K3 Konstruksi	Org				
	b. Petugas K3 Konstruksi	Org	1	-	-	

c.	Petugas tanggap darurat	Org				
d.	Petugas P3K	Org				
e.	Petugas pengatur lalu lintas	Org				
f.	(Flagman)	Org				
E	Sub Total Personel K3				-	

6	<i>Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan:</i>					
a .	Peralatan P3K (Kotak P3K, Tandu, Obat Luka, Perban)	Ls	1	-	-	
b .	Ruang P3K (Tempat Tidur Pasien, Tabung Oksigen, Stetoskop, Timbangan Berat Badan)	Ls				
c .	Peralatan Pengasapan (Fogging)	Bh				
d .	Obat Pengasapan	Ls				
e .	Ambulans	Unit				
F	Sub Total Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan				-	
7	<i>Rambu- rambu yang diperlukan:</i>					
a .	Rambu petunjuk	Bh				
b .	Rambu larangan	Bh				
c .	Rambu peringatan	Bh				
d .	Rambu kewajiban	Bh				
e .	Rambu informasi	Bh				
f .	Rambu pekerjaan sementara	Bh	1	-	-	
g .	Jalur Evakuasi (Escape Route)	Ls				
h .	Tongkat pengatur lalu lintas (Warning Lights Stick)	Bh				
i .	Kerucut lalu lintas (Traffic Cone)	Bh	2	-	-	
j .	Lampu putar (Rotary Lamp)	Bh				
k .	Lampu selang lalu lintas	Ls				
G	Sub Total Rambu-rambu yang diperlukan				-	
8	<i>Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:</i>					
a	Ahli Lingkungan	OJ				
b	Ahli Struktur	OJ				
H	Sub Total Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi				-	
9	<i>Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:</i>					
a .	Pemeriksaan dan Pengujian Peralatan	Ls				
b .	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	1	-	-	
c .	Sirine	Bh				
d .	Bendera K3	Bh				
e .	Lampu darurat (Emergency Lamp)	Bh	1	-	-	
f .	Pemeriksaan lingkungan kerja:	Ls				
1)	Limbah B3	Ls				
2)	Polusi udara	Ls				
g .	Program inspeksi dan audit Internal	Ls				
h .	Pelaporan dan penyelidikan inside	Ls				
i .	Patroli Keselamatan	Unit				
j .	CCTV	Unit				
I	Lain- Lain Terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:				-	
	T O T A L				-	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. D.I. PANJAITAN No.05
PALANGKA RAYA

PROGRAM

Peningkatan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum (PSU)

KEGIATAN



Urusan Penyelenggaraan
PSU Permukiman

PEKERJAAN


Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah,
Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

DETAIL

DENAH LOKASI PEKERJAAN



POTONGAN MELINTANG EXSISTING



POTONGAN MELINTANG DESAIN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. D.I. PANJAITAN No.05
PALANGKA RAYA

PROGRAM

Peningkatan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum (PSU)

KEGIATAN

Urusan Penyelenggaraan
PSU Permukiman

PEKERJAAN

Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah,
Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

DETAIL

POTONGAN MELINTANG



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. 05 Palangka Raya

Palangka Raya, 18 Agustus 2023

Nomor : 900/033/SPPBJ-PPK/VIII/2023
Lampiran : -

Kepada Yth.

Direktur CV. ALFATH

d/a. JL DI Panjaitan Gg Tulus Hati No 75 Kec. MB Ketapang Kab. Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

di -

SAMPIT

Perihal : **Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah**

Menindaklanjuti Kesepakatan Negoisasi Harga dan Teknis pada Paket Pekerjaan **Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah** di sistem E-Katalog SPSE Provinsi Kalimantan Tengah dengan no ID KJN-P2308-7094887 dan sebagaimana tertuang dalam surat pesanan Nomor 900/033.a/KTRK-PPK/DPKPP-KT/VIII/2023, tanggal, 09 Agustus 2023 dengan hasil negosiasi harga sebesar **Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)** yang telah kami nyatakan **diterima/disetujui**, dengan ini Badan Usaha Saudara ditunjuk sebagai Penyedia pada pekerjaan tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan **Jaminan Pelaksanaan** sebesar **Rp. 34.907.125,45 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah Koma Empat Puluh Lima Sen)** dengan masa berlaku selama 132 (seratus tiga puluh dua) hari kalender dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah cq. Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak



AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran di Palangka Raya;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
3. PPTK Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023

TANGGAL : 28 Agustus 2023

Program : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman

Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman

Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Lokasi : Kabupaten Kotawaringin Timur

Harga Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)

Sumber Dana : APBD Tahun 2023

Berdasarkan Nomor : DPPA/A.2/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2023

DPA Tanggal : 09 Juni 2023

Waktu : 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Kalender

Pelaksanaan

Mulai : 28 Agustus 2023

Selesai : 12 Desember 2023

Tahun : 2023

Anggaran

Pelaksana : CV. ALFATH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. 05 PALANGKA RAYA

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab.
Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023

Tanggal : 28 Agustus 2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi, Harga Satuan yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, berdasarkan Surat Pesanan Nomor, 900/033.a/KTRK-PPK/DPKPP-KT/VIII/2023, tanggal 14 Agustus 2023 dalam E-Katalog SPSE Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor ID ID KJN-P2308-7094887, tanggal, 9 Agustus 2023 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 900/033/SPPBJ-PPK/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023, antara:

Nama : **AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT**
NIP : 19661201 198811 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Berkedudukan di : Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.q. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/529/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat yang Diserahi Tugas sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun anggaran 2023, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : **JOHANSYAH**
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : **Jl. D.I Panjaitan Gg. Tulus Hati RT.23 RW.03
No.75 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru
Ketapang Kab. Kotawaringin Timur**
Akta Notaris : **82**
Perubahan Terakhir
Nomor
Tanggal : **03 Februari 2022**
Notaris : **IDRUS BAHSIN, SH, M.Kn**

yang bertindak untuk dan atas nama CV. ALFATH selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan melalui E-Purchasing pada Katalog Lokal Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023;
- b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaa Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.



Maka oleh karena itu, **Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia** dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. 54211-KJN-165374956 Mobilisasi dan Demobilisasi
2. 54211-KJN-165395683 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
3. 54211-KJN-141525913 Pekerjaan Bekisting
4. 54211-KJN-165477576 Pekerjaan Plastik Beton
5. 54211-KJN-165488596 Pekerjaan Besi Wiremesh M8
6. 54211-KJN-165490264 Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)
7. 54211-KJN-165492115 Pekerjaan Laburan Aspal Panas

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan Surat Pesanan Nomor, 900/033.a/KTRK-PPK/DPKPP-KT/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 dalam E-Katalog SPSE Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor ID KJN-P2308-7094887, adalah sebesar Rp. 698.142.509,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah*) dengan kode akun kegiatan kode akun sub kegiatan 1.04.05.1.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- (3) Kontrak ini diberikan Uang Muka sebesar 30% (*Tiga Puluh Persen*) dari Nilai Kontrak, yaitu : $30\% \times \text{Rp. } 698.142.509,- = \text{Rp. } 209.442.752,70$ (*Dua Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Koma Tujuh Puluh*);
- (4) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT.BANK KALIMANTAN TENGAH Cab. Sampit rekening nomor : 3000103003111 atas nama Penyedia : CV. ALFATH



Dengan demikian, **Pejabat Penandatanganan Kontrak** dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
CV. ALFATH
Pusat Sampit



JOHANSYAH
Direktur

Untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Tengah cq. Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatanganan Kontrak



AKHMAD EFFANSYAH, SST., MT
Pemula Tk. I (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002

Handwritten signature/initials.

ADENDUM I SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023



A N T A R A

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI
PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN**

DENGAN

**CV. ALFATH
Pusat Sampit**

ATAS SURAT PERJANJIAN

NOMOR	: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023
TANGGAL	: 28 Agustus 2023
PEKERJAAN	: Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
NILAI KONTRAK	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
NILAI ADENDUM I	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
LOKASI	: Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
PELAKSANA	: CV. ALFATH Pusat Sampit



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
Alamat : Jalan D. I. Panjaitan No. 5 Telp. (0536) 4261952 PALANGKA RAYA

ADENDUM I SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2023



A N T A R A

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI
PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN**

DENGAN

**CV. ALFATH
Pusat Sampit**

ATAS SURAT PERJANJIAN

NOMOR	: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023
TANGGAL	: 28 Agustus 2023
PEKERJAAN	: Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
NILAI KONTRAK	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
NILAI ADENDUM I	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
LOKASI	: Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
PELAKSANA	: CV. ALFATH Pusat Sampit



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**
Alamat : Jalan D. I. Panjaitan No. 5 Telp. (0536) 4261952 PALANGKA RAYA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Alamat : Jalan D. I. Panjaitan No. 5 Telp. (0536) 4261952 PALANGKA RAYA

ADENDUM I SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023

Tanggal : 15 September 2023

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi :

**PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH,
KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN
TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

“ADENDUM KONTRAK ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “ADENDUM KONTRAK-01”) dibuat dan ditandatangani di **Palangka Raya** pada hari **Jumat** tanggal **Lima Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**,

ANTARA

Nama : **AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT.**
NIP : **19661201 198811 1 002**
Jabatan : **Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah**
Berkedudukan di : **Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya**

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah c.q. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 188.44/529/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat yang Diserahi Tugas sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**”.

DAN

Nama : JOHANSYAH
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. D.I. Panjaitan Gg. Tulus Hati RT.23 RW.03 No.75
Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang
Kab. Kotawaringin Timur
Akta Notaris Nomor : 82
Tanggal : 12 Februari 2022
Notaris : IDRUS BAHSIN, SH, M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama CV. ALFATH selanjutnya disebut "Penyedia".

Kedua belah pihak sepakat dan menyetujui untuk melakukan perubahan atas kontrak yang disepakati melalui Adendum kontrak ini.

PASAL 1 TUJUAN ADENDUM

Adendum Kontrak-01 Nomor : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023
Tanggal 15 September 2023 ini dibuat untuk melakukan perubahan pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan sebagaimana penjelasan yang dituangkan dalam Justifikasi Teknis yang merupakan lampiran Adendum Kontrak ini.

PASAL 2 DASAR-DASAR ADENDUM

1. DPA-SKPD Nomor : DPPA/A.2/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2023, tanggal 09 Juni 2023.
2. Surat Direktur CV. ALFATH Pusat Sampit Nomor : 011/ALFATH/IX/2023, Tanggal 06 September 2023, tentang Permohonan Adendum/ Penyesuaian terhadap Item Pekerjaan.
3. Surat Pejabat Penandatangan Kontrak Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 033.b/ADD-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 11 September 2023, tentang Mohon Evaluasi dan Penelitian/Klarifikasi atas usulan Perubahan Kuantitas.
4. Berita Acara Hasil Penilaian Peneliti Pelaksanaan Kontrak Nomor : PPK/P3K-DPKPP-KT/033.c/IX/2023, Tanggal 14 September 2023.
5. Dokumen-dokumen Kontrak yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak.

81-02
2

PASAL 3 KESIMPULAN

1. *Adendum Kontrak-01 mengakibatkan perubahan* isi Daftar Kuantitas dan Harga, perincian perubahan terlampir;
2. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tetap 105 (Seratus Lima) hari kalender (mulai tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023);
3. *Adendum Kontrak-01* ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023;
4. *Adendum Kontrak-01* ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal di tanda tangani.


DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Adendum I Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Adendum I Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
CV. ALFATH
Pusat Sampit



JOHANSYAH
Direktur

Untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Pejabat Penandatangan Kontrak



AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002

LAMPIRAN ADENDUM I SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023

Tanggal : 18 September 2023

Program : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
 Lokasi : Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor Kontrak : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
 Nilai Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
 Penyedia : CV. ALFATH
 Sumber Dana : APBD Tahun 2023

NO.	URAIAN KEGIATAN	KONTRAK SEMULA				NO.	URAIAN KEGIATAN	ADENDUM 01				DEVIASI TAMBAH KURANG			KETERANGAN
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN TERMASUK PPN 11% (Rp)	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)			SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN TERMASUK PPN 11% (Rp)	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA BERTAMBAH (Rp)	JUMLAH HARGA BERKURANG (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN					I	PEKERJAAN PENDAHULUAN								
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Keg	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Keg	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	Tetap
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Keg	1,00	6.700.000,00	6.700.000,00	2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Keg	1,00	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	-	Tetap
					8.200.000,00						8.200.000,00				
II	PEKERJAAN JALAN BETON					II	PEKERJAAN JALAN BETON								
1	Pekerjaan Bekisting	M²	24,48	300.000,00	7.344.000,00	1	Pekerjaan Bekisting	M²	24,59	300.000,00	7.376.130,00	0,11	32.130,00	-	Bertambah
2	Pekerjaan Plastik Beton	M²	1.161,60	11.100,00	12.893.760,00	2	Pekerjaan Plastik Beton	M²	759,76	11.100,00	8.433.318,36	(401,84)	-	4.460.441,64	Berkurang
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	Kg	5.753,99	25.100,00	144.425.149,00	3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	Kg	5.765,37	25.100,00	144.710.745,06	11,38	285.596,06	-	Bertambah
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	M³	183,60	2.661.000,00	488.559.600,00	4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	M³	185,00	2.661.000,00	492.273.969,62	1,40	3.714.369,62	-	Bertambah
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	M²	1.080,00	34.000,00	36.720.000,00	5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	M²	1.092,60	34.000,00	37.148.345,96	12,60	428.345,96	-	Bertambah
					689.942.509,00						689.942.509,00				
JUMLAH TOTAL (I + II)					698.142.509,00	JUMLAH TOTAL (I + II)					698.142.509,00		4.460.441,64	4.460.441,64	
Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum Dan Keuntungan) + PPN 11%					698.142.509,00	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum Dan Keuntungan) + PPN 11%					698.142.509,00		4.460.442,00	4.460.442,00	
TERBILANG : Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah															

Untuk dan Atas nama Penyedia

CV. ALFATH
 Pusat Sampit

 JOHANSYAH
 Direktur

Untuk dan atas nama

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 Sek. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
 dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
 Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak,

 AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19661201 198811 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jalan D. I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya, Telepon (0536) 4261952
Website : www.disperkimtan.kalteng.go.id, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

Palangka Raya, 15 September 2023

Nomor : 033.c/ADD-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Persetujuan Perubahan Kuantitas Pekerjaan

Kepada
Yth. **Direktur CV. ALFATH**
Pusat Sampit
di -
TEMPAT

Menghubungi surat Saudara Direktur CV. ALFATH Nomor: 011/ALFATH/IX/2023, Tanggal 06 September 2023 perihal Permohonan Adendum/ Penyesuaian terhadap Item Pekerjaan, maka dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil penelaahan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak melalui Surat Nomor: PPK/P3K-DPKPP-KT/033.c/IX/2023, tanggal 14 September 2023 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah bersama seluruh kelengkapannya (terlampir);
2. Masa pelaksanaan pekerjaan tersisa selama 88 (delapan puluh delapan) hari kalender masih memadai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan Jangka Waktu Pelaksanaan Tetap

Kami menyetujui usulan saudara untuk melakukan perubahan Kuantitas Pekerjaan dengan Nilai Kontrak Tetap dan Jangka Waktu Pelaksanaan Tetap.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap
Pejabat Penandatangan Kontrak,


AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN

Nomor : 033.c/ADD-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023
Tanggal : 15 September 2023

Program : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Lokasi : Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

Nomor Kontrak : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023

Tanggal Kontrak : 28 Agustus 2023

Nilai Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)

Penyedia : CV. ALFATH

Sumber Dana : APBD Tahun 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK SEMULA	VOLUME CCO-01/ ADENDUM I	KETERANGAN
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Keg	1,00	1,00	Tetap
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Keg	1,00	1,00	Tetap
II	PEKERJAAN JALAN BETON				
1	Pekerjaan Bekisting	M ²	24,48	24,59	Bertambah
2	Pekerjaan Plastik Beton	M ²	1.161,60	759,76	Berkurang
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	Kg	5.753,99	5.765,37	Bertambah
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	M ³	183,60	185,00	Bertambah
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	M ²	1.080,00	1.092,60	Bertambah

Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Kepala Pengguna Anggaran merangkap
Pejabat Penandatangan Kontrak,


AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002

**PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Palangka Raya, 14 September 2023

Nomor : PPK/P3K-DPKPP-KT/033.c/IX/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Penilaian
Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak Pekerjaan Peningkatan
Jalan Lingkungan Jembatan
Merah, Kelurahan Baamang Hilir,
Kabupaten Kotawaringin Timur,
Provinsi Kalimantan Tengah

Kepada
Yth. Bapak Kepala Bidang Kawasan
Permukiman Selaku KPA/PPK
di -
PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti surat Kepala Bidang Kawasan Permukiman selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 033.b/ADD-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, tanggal 11 September 2023, perihal Mohon Evaluasi dan Penelitian/Klarifikasi atas usulan Perubahan Kuantitas pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Kontrak : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak telah mengadakan Penelitian terhadap Paket Kontrak tersebut dengan kesimpulan bahwa usulan tersebut dapat ditindaklanjuti dengan proses Contract Change Order - I (CCO - I) /Adendum I Surat Perjanjian (Kontrak) dengan memperhatikan ketentuan Berita Acara Hasil Evaluasi Dan Penelitian/Klarifikasi Atas Usulan Perubahan Kuantitas nomor: PPK/P3K-DPKPP-KT/033.b/IX/2023, tanggal 13 September 2023 beserta lampiran-lampirannya.

Demikian hal tersebut di atas kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Ketua,



HENDRI, ST
NIP. 19810904 200903 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran di Palangka Raya;
2. PPTK Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

**PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN PENELITIAN/KLARIFIKASI ATAS USULAN
PERUBAHAN KUANTITAS**

NOMOR : PPK/P3K-DPKPP-KT/033.b/IX/2023

Program	:	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan	:	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lokasi Pekerjaan	:	Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber Dana	:	APBD Tahun 2023
Tahun Anggaran	:	2023

Pada hari **RABU** tanggal **TIGA BELAS** bulan **SEPTEMBER** tahun **DUA RIBU DUA PULUH TIGA**, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dihadiri **PPTK** dan Pihak Penyedia melaksanakan evaluasi dan penelitian/klarifikasi atas usulan perubahan kuantitas dan item pekerjaan baru yang ditawarkan pihak Penyedia dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menyepakati Matrik Addendum I/CCO-I pada item tambah kurang kuantitas pekerjaan sebagaimana hasil review pejabat pelaksana teknis kegiatan bersama penyedia;
2. Bahwa mengacu pada Justifikasi Teknis yang dibuat, maka pengajuan item tambah kurang kuantitas pekerjaan dinilai wajar dan perlu untuk meningkatkan kualitas konstruksi dan dapat dimasukkan dalam Matrik Addendum I/CCO-I.

Dengan demikian hasil rapat merekomendasikan agar KPA/PPK menindaklanjuti Permohonan Adendum/Penyesuaian terhadap Item Pekerjaan pada Kontrak Nomor: 900/033/KTRK-PPK/DPKPP-KT/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023 dari CV. ALFATH pada paket pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Kontrak: 900/033/KTRK-PPK/DPKPP-KT/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 dengan proses selanjutnya melalui addendum I dokumen kontrak dengan ketentuan:

1. Masa pelaksanaan pekerjaan dan nilai kontrak secara keseluruhan tetap;
2. Batas akhir pengiriman produk tidak melewati batas akhir masa kontrak dan atau disesuaikan dengan kebutuhan teknis dilapangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab dan untuk dpergunakan sebagaimana mestinya.



HENDRI, ST
NIP. 19810904 200903 1 001


Sekretaris,

ARIEF ROEDJIANTO, A.Md
NIP. 19670619 199803 1 006

Anggota,

CHERIA YULIESTY, ST., MT
NIP. 19780720 200901 2 003

PPTK,



ARIEF-ROEDJIANTO, A.Md
NIP. 19670619 199803 1 006

Penyedia,


JOHANSYAH


Site Manager,



ANTONIUS KRISMANTO

MATRIK HASIL EVALUASI DAN PENELITIAN/KLARIFIKASI
PADA USULAN TAMBAH-KURANG KUANTITAS ITEM PEKERJAAN

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SEBELUM ADENDUM				SEBELUM ADENDUM				SELISIH VOLUME	SELISIH TOTAL HARGA	KETERANGAN
		QTY	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN	QTY	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	Tetap
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	1,00	Keg	6.700.000,00	6.700.000,00	1,00	Keg	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	Tetap
3	Pekerjaan Bekisting	24,48	M²	300.000,00	7.344.000,00	24,59	M²	300.000,00	7.376.130,00	0,11	32.130,00	Bertambah
4	Pekerjaan Plastik Beton	1.161,60	M²	11.100,00	12.893.760,00	759,76	M²	11.100,00	8.433.318,36	- 401,84	4.460.441,64	Berkurang
5	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	5.753,99	Kg	25.100,00	144.425.149,00	5.765,37	Kg	25.100,00	144.710.745,06	11,38	285.596,06	Bertambah
6	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	183,60	M³	2.661.000,00	488.559.600,00	185,00	M³	2.661.000,00	492.273.969,62	1,40	3.714.369,62	Bertambah
7	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	1.080,00	M²	34.000,00	36.720.000,00	1.092,60	M²	34.000,00	37.148.345,96	12,60	428.345,96	Bertambah
				Jumlah	698.142.509,00			Jumlah	698.142.509,00			

Ketua,

HENDRI, ST
NIP. 19810904 200903 1 001

Sekretaris,

ARIEF ROEDJIANTO, A.Md
NIP. 19670619 199803 1 006

Anggota,

CHERIA YULIYESTY, ST., MT
NIP. 19780720 200901 2 003

PPTK.

ARIEF ROEDJIANTO, A.Md
NIP. 19670619 199803 1 006

Penyedia
CV. ALFATH
Direktur,

JOHANSYAH


Site Manager,

ANTONIUS KRISMANTO

Catatan :
Waktu Pelaksanaan dan Nilai Kontrak keseluruhan tetap.

Matrik Hasil Evaluasi Dan Penelitian/Klarifikasi
Pada Usulan Tambah-Kurang Kuantitas Item Pekerjaan

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SEBELUM ADENDUM				SEBELUM ADENDUM				SELISIH VOLUME	SELISIH TOTAL HARGA	KETERANGAN
		QTY	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN	QTY	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN			
1	Pekerjaan Bekisting	24,48	M²	300.000,00	7.344.000,00	24,59	M²	300.000,00	7.376.130,00	0,11	32.130,00	Bertambah
2	Pekerjaan Plastik Beton	1.161,60	M²	11.100,00	12.893.760,00	759,76	M²	11.100,00	8.433.318,36	- 401,84	4.460.441,64	Berkurang
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	5.753,99	Kg	25.100,00	144.425.149,00	5.765,37	Kg	25.100,00	144.710.745,06	11,38	285.596,06	Bertambah
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	183,60	M³	2.661.000,00	488.559.600,00	185,00	M³	2.661.000,00	492.273.969,62	1,40	3.714.369,62	Bertambah
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	1.080,00	M²	34.000,00	36.720.000,00	1.092,60	M²	34.000,00	37.148.345,96	12,60	428.345,96	Bertambah
				Jumlah	689.942.509,00			Jumlah	689.942.509,00			

Ketua

HENDRI, ST
NIP. 19810904 200903 1 001

Sekretaris,

—
ARIEF ROEDJIANTO, A.Md
NIP. 19670619 199803 1 006

Anggota,

CHERIA YULIYESTY, ST., MT
NIP. 19780720 200901 2 003

PPTK.

ARIEF ROEDIJANTO, A.Md
NIP. 19670619 199803 1 006

Penyedia
CV. ALFATH
Direktur,

JOHANSYAH




Site Manager,

ANTONIUS KRISMANTO


Catatan :
1. Matrikulasi ini hanya untuk item pekerjaan tambah-kurang.

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
 Tanggal : 13 September 2023
 Tempat : Ruang Rapat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kalimantan Tengah
 Acara : Rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HENDRI, ST NIP. 19810904 200903 1 001	Ketua	
2	ARIEF ROEDIJANTO, A.Md NIP. 19670619 199803 1 006	Sekretaris	
3	CHERIA YULIYESTY, ST., MT NIP. 19780720 200901 2 003	Anggota	
4	ARIEF ROEDIJANTO, A.Md NIP. 19670619 199803 1 006	PPTK	
5.	JOHANSYAH	Direktur CV. ALFATH	 
6.	ANTONIUS KRISMANTO	Site Manager CV. ALFATH	

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
 Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
 Ketua,



HENDRI, ST
 NIP. 19810904 200903 1 001

**PANITIA PENELITIAN PELAKSANAAN KONTRAK
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Palangka Raya, 11 September 2023

Nomor : PPK/P3K-DPKPP-KT/033.a/IX/2023
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada :
Yth. 1. Anggota Panitia Peneliti
Pelaksanaan Kontrak di Lingkungan
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
3. Penyedia CV. ALFATH
di -

TEMPAT

Menindaklanjuti Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Penandatanganan Kontrak, nomor: 033.b/ADD-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, tanggal 11 september 2023, perihal Mohon Evaluasi dan Penelitian/Klarifikasi atas usulan Perubahan Kuantitas, bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr(i) kiranya berkenan hadir dalam acara rapat Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak yang dilaksanakan :

Hari / Tanggal : Rabu, 13 September 2023
J a m : 10.30 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan D.I. Panjaitan
No. 5 Telp. (0536) 4261952 PALANGKA RAYA
Agenda : Evaluasi dan Penelitian/Klarifikasi Permohonan
Adendum/Penyesuaian terhadap Item Pekerjaan pada Kontrak
Nomor : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023


Mohon kepada saudara PPTK dan Penyedia/Kontraktor agar menyediakan dokumen-dokumen sbb:

1. Dokumen Kontrak Nomor : 900/033/KTRK-PPK/DPKPP-KT/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023 untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan bersama 0% (MC-0)
3. Justifikasi Teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Matrik hasil review/penyesuaian output kegiatan dalam dokumen kontrak (Adendum/CCO).

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu/Sdr (i) diucapkan terima kasih.

Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Ketua,



HENDRI, ST

NIP. 19810904 200903 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jalan D. I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya, Telepon (0536) 4261952
Website : www.disperkimtan.kalteng.go.id, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

Palangka Raya, 11 September 2023

Nomor : 033.b/ADD-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Mohon Evaluasi dan
Penelitian/Klarifikasi atas usulan
Perubahan Kuantitas**

Kepada
Yth. Panitia Peneliti Pelaksanaan
Kontrak di Lingkungan
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan Prov. Kalteng
TA. 2023
di -

PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti surat Saudara Direktur CV. ALFATH dengan Nomor: 011/ALFATH/IX/2023, Tanggal 06 September 2023 Perihal Permohonan Adendum/ Penyesuaian terhadap Item Pekerjaan maka kami meminta kepada Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk mengadakan Evaluasi dan Penelitian/Klarifikasi terhadap permohonan tersebut untuk dapat diproses sebagaimana mestinya.

Demikian hal tersebut di atas disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap
Pejabat Penandatangan Kontrak,



AKHMAD ELFLANSYAH, SST., MT.

AKHMAD ELFLANSYAH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulia@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 08 September 2023

Nomor : 012/ALFATH/IX/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Justifikasi
Teknis dan Laporan hasil
review/penyesuaian output
kegiatan dalam dokumen
kontrak (Adendum/CCO)

Kepada
Yth. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Kalimantan Tengah Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Tahun Anggaran
2023
di –

PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti Surat Kepala Bidang Kawasan Permukiman Nomor : 033.a/ADD-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 07 September 2023 Perihal Tanggapan atas usulan Perubahan Kuantitas Pekerjaan seperti hal-hal yang telah disampaikan kepada kami sebagai dasar perubahan tersebut, maka bersama ini kami lampirkan :

1. Justifikasi Teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Matrik hasil review/penyesuaian output kegiatan dalam dokumen kontrak (Adendum/CCO).

Demikian perihal ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Penyedia

CV. ALFATH

Pusat Sampit,



JOHANSYAH

Direktur

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

JUSTIFIKASI TEKNIS PEKERJAAN TAMBAH KURANG ADENDUM KONTRAK I

PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN

SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO. KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Penjelasan Umum

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk Tahun Anggaran 2023 melaksanakan kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman, dengan pekerjaan **Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah** dengan menggunakan Dana APBD Tahun 2023 dalam upaya meningkatkan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah dan salah satunya untuk daerah Kabupaten Kotawaringin Timur khususnya kota Sampit.

Didalam pelaksanaan pembangunan sering ditemukan hasil perencanaan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat pelaksanaan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan Justifikasi Teknis yang mana bertujuan untuk menyesuaikan antara rencana pelaksanaan dengan keadaan lapangan pada saat pekerjaan dilaksanakan.

Pembuatan Justifikasi Teknis ini berdasarkan pengambilan data langsung dari kondisi lapangan yang ada saat ini dengan melakukan survey dan rekayasa lapangan. Hasil

rekayasa lapangan ini nantinya akan merupakan dasar perhitungan untuk penyesuaian terhadap item pekerjaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

- a. Mengajukan penyesuaian terhadap item pekerjaan berdasarkan target dan skala prioritas pelaksanaan.
- b. Mengemukakan alasan teknis atas terjadinya penyesuaian terhadap item pekerjaan.

1.2.2. Tujuan

- a. Melaksanakan tindakan / usaha untuk pemecahan permasalahan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan penyesuaian terhadap item pekerjaan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan / evaluasi bagi Pihak Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam mengambil keputusan / persetujuan atas penyesuaian terhadap item pekerjaan tersebut untuk selanjutnya diterbitkan Adendum Kontrak.

1.3. Dasar / Pertimbangan Perubahan Penanganan Kegiatan

- a. Pasal tentang perubahan penambahan atau pengurangan item / volume pekerjaan dalam syarat- syarat umum kontrak.
- b. Hasil Mutual Check (MC) lapangan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Surat dari CV. ALFATH Pusat Sampit Nomor : 011/ALFATH/IX/2023, tanggal 06 September 2023 perihal Permohonan Adendum/ Penyesuaian terhadap Item Pekerjaan.

1.4. Data Kontrak

Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor Kontrak (awal)	: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023

Tanggal Kontrak	:	28 Agustus 2023
Nilai Kontrak	:	Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Nomor SPMK	:	900/SPMK-KTRK/033.c/IX/2023
Tanggal SPMK	:	30 Agustus 2023
Penyedia	:	CV. ALFATH
Direktur	:	JOHANSYAH
Sumber Dana	:	APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023
Waktu Pelaksanaan	:	105 (Seratus Lima) Hari Kalender Mulai : 30 Agustus 2023 Selesai : 12 Desember 2023
Masa Pemeliharaan	:	180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
Lokasi Kegiatan	:	Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

1.5. Lingkup Penanganan Kegiatan

Lingkup penanganan kegiatan yang akan dilakukan didalam rencana pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah :

- a. Pekerjaan Pendahuluan
 1. Mobilisasi dan Demobilisasi
 2. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- b. Pekerjaan Jalan Beton
 1. Pekerjaan Bekisting
 2. Pekerjaan Plastik Beton
 3. Pekerjaan Besi Wiremesh M8
 4. Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)
 5. Pekerjaan Laburan Aspal Panas

1.6. Kondisi Saat Ini

Sampai dengan saat ini (08 September 2023) kondisi di lapangan adalah sebagai berikut:

- Rencana : 0,58 %
- Realisasi : 15,33 %
- Deviasi : 14,75 %
- Waktu Pelaksanaan : 105 Hari Kalender

- Waktu Terpakai : 10 Hari Kalender
- Sisa Waktu : 95 Hari Kalender

1.7. Sistematika Usulan Teknis Sebagai Berikut

- I. PENDAHULUAN
- II. RENCANA AWAL
- III. PENJELASAN PERUBAHAN VOLUME PEKERJAAN
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II RENCANA AWAL

Sesuai Dokumen Kontrak, rencana awal penanganan pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mengacu pada Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), meliputi:

I PEKERJAAN PENDAHULUAN

Pekerjaan pendahuluan pada peningkatan jalan ini diawali dengan mobilisasi dan dmobilisasi serta sistem manajemen keselamatan konstruksi.

II PEKERJAAN JALAN BETON

Pekerjaan jalan beton pada pekerjaan peningkatan jalan ini meliputi pekerjaan bekisting, pekerjaan plastik beton, pekerjaan besi wiremesh M8, pekerjaan cor beton K - 225 (Ready Mixed), dan pekerjaan laburan aspal panas sepanjang 240 M dengan lebar 4,50 M dengan ketebalan 0,17 M.

BAB III PENJELASAN PERUBAHAN VOLUME PEKERJAAN

Setelah dilaksanakan Rekayasa Lapangan dan Survey Lapangan yang dilakukan bersama-sama antara Penyedia dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, maka ditemukan adanya perubahan Volume Pekerjaan dan Perubahan Desain Pekerjaan sesuai kondisi lapangan.

PEKERJAAN TETAP

I UMUM

- 1 Mobilisasi dan Demobilisasi
Volume pekerjaan ini tetap dari Kontrak Semula
- 2 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
Volume pekerjaan ini tetap dari Kontrak Semula

PEKERJAAN BERTAMBAH

II PEKERJAAN JALAN BETON

- 1 Pekerjaan Bekisting
Volume Awal = 24,48 M³
Menjadi = 24,59 M³
- 2 Pekerjaan Besi Wiremesh M8
Volume Awal = 5.753,99 Kg
Menjadi = 5.765,37 Kg
- 3 Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)
Volume Awal = 183,60 M³
Menjadi = 185,00 M³
- 4 Pekerjaan Lapisan Aspal Panas
Volume Awal = 1.080,00 M³
Menjadi = 1.092,60 M³

Volume pekerjaan ini sesuai dengan rekayasa lapangan bertambah akibat dari adanya badan jalan yang hendak dikerjakan terbagi dalam 5 (lima) segmen, yaitu :

- a. segmen I dari sta 0+000 s.d. sta 0+100 dengan ketebalan 17 Cm, lebar 4,50 M
- b. segmen II yaitu persimpangan antara Jalan Jembatan Merah dengan Jalan Perhutut V
- c. segmen III dari sta 0+000 s.d. sta 0+030 dengan ketebalan 17 Cm, lebar 4,85 M
- d. segmen IV dari sta 0+030 s.d. sta 0+065 dengan ketebalan 17 Cm, lebar 4,00 M
- e. segmen V dari sta 0+000 s.d. sta 0+070 dengan ketebalan 17 Cm, lebar 4,00 M

PEKERJAAN BERKURANG

II PEKERJAAN JALAN BETON

- 1 Pekerjaan Plastik Beton

Volume pekerjaan ini sesuai dengan rekayasa lapangan berkurang dari Volume Awal = 1.161,60 M², menjadi = 759,76 M² diakibatkan dari plastik yang akan dipasang hanya pada sisi kiri kanan jalan saja.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil Rekayasa Lapangan dan Survey Lapangan yang dilakukan bersama-sama antara Penyedia, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Metode Kaji Ulang Perencanaan Teknik yang digunakan adalah menghitung kembali Kuantitas Pekerjaan.
2. Dari Hasil Kaji Ulang dan Rekayasa Lapangan terjadi Pekerjaan tambah dan kurang namun **tidak mempengaruhi Nilai Kontrak dan tidak mempengaruhi masa pelaksanaan pekerjaan.**

4.2. Saran

Demi kelancaran pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2023 ini disarankan untuk segera mempersiapkan Adendum Kontrak dan kelengkapan administrasi lainnya.

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,



ARIEF ROEDIJANTO, A.Md
NIP. 19670619 199803 1 006

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,



JOHANSYAH
Direktur

**MATRIK HASIL REVIEW/PENYESUAIAN OUTPUT KEGIATAN
PADA USULAN TAMBAH-KURANG KUANTITAS ITEM PEKERJAAN**


NO.	URAIAN PEKERJAAN	SEBELUM ADENDUM				SEBELUM ADENDUM				SELISIH VOLUME	SELISIH TOTAL HARGA	KETERANGAN
		QTY	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN	QTY	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH SATUAN			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	Tetap
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	1,00	Keg	6.700.000,00	6.700.000,00	1,00	Keg	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	Tetap
3	Pekerjaan Bekisting	24,48	M²	300.000,00	7.344.000,00	24,59	M²	300.000,00	7.376.130,00	0,11	32.130,00	Bertambah
4	Pekerjaan Plastik Beton	1.161,60	M²	11.100,00	12.893.760,00	759,76	M²	11.100,00	8.433.318,36	- 401,84	4.460.441,64	Berkurang
5	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	5.753,99	Kg	25.100,00	144.425.149,00	5.765,37	Kg	25.100,00	144.710.745,06	11,38	285.596,06	Bertambah
6	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	183,60	M³	2.661.000,00	488.559.600,00	185,00	M³	2.661.000,00	492.273.969,62	1,40	3.714.369,62	Bertambah
7	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	1.080,00	M²	34.000,00	36.720.000,00	1.092,60	M²	34.000,00	37.148.345,96	12,60	428.345,96	Bertambah
				Jumlah	698.142.509,00			Jumlah	698.142.509,00			

Mengetahui :
PPTK,



ARIEF ROEDIJANTO, A.Md
NIP. 19670619 199803 1 006



Dibuat Oleh :
Penyedia


JOHANSYAH
Direktur




 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Jl. H.E. PAJAJITAN No.05 PALANGKA RAYA	PROGRAM Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	KEGIATAN Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	PEKERJAAN Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah	DETAIL DENAH LOKASI PEKERJAAN
--	---	--	--	---





POTONGAN MELINTANG EXSISTING



POTONGAN MELINTANG DESAIN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. H.I. PANJAITAN No.05
PALANGKA RAYA

PROGRAM

Peningkatan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum (PSU)

KEGIATAN

Urusan Penyelenggaraan
PSU Permukiman

PEKERIAAN

Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah,
Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

DETAIL

DENAH DAN POTONGAN MELINTANG



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jalan D. I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya, Telepon (0536) 4261952
Website : www.disperkimtan.kalteng.go.id, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

Palangka Raya, 07 September 2023

Nomor : 033.a/ADD-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tanggapan atas usulan
Perubahan Kuantitas Pekerjaan

Kepada
Yth. **Direktur CV. ALFATH**
Pusat Sampit
di -
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Permohonan Penyedia Nomor: 011/ALFATH/IX/2023, Tanggal 06 September 2023, perihal Permohonan Adendum/Penyesuaian terhadap Item Pekerjaan terhadap item pekerjaan pada paket Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Kontrak: 900/033/KTRK-PPK/DPKPP-KT/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023, maka sebelum permohonan saudara kami setuju, diminta kepada saudara hal-hal sbb:

1. Membuat Justifikasi Teknis Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan lapangan.
2. Melaksanakan review/penyesuaian output kegiatan dalam dokumen kontrak (Adendum/CCO) bersama pejabat pelaksana teknis terkait.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap
Pejabat Penandatangan Kontrak,



AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulia@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 06 September 2023

Nomor : 011/ALFATH/IX/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Adendum/
Penyesuaian terhadap Item
Pekerjaan

Kepada
Yth. Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Kalimantan Tengah Selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Tahun Anggaran
2023
di –

PALANGKA RAYA

Menindaklanjuti hasil MC-0 dan rekayasa lapangan, kami CV. ALFATH mengajukan Permohonan sebagaimana perihal tersebut diatas untuk selanjutnya dapat dimuat dalam Adendum I Surat Perjanjian (Kontrak) Kontrak Nomor: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 pada Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penyedia
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

JOHANSYAH
Direktur

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulia@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JOHANSYAH

Jabatan : Direktur CV. ALFATH Pusat Sampit

Dalam rangka Pekerjaan ***Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah*** dengan Kontrak Nomor : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023, pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini menyatakan : siap melaksanakan/menyelesaikan pekerjaan tersebut sampai selesai sesuai dengan kontrak dan perubahannya (Adendum).

Demikian Surat Pernyataan kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila tidak melaksanakan/menyelesaikan kami bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Palangka Raya, 06 September 2023

Yang Membuat Pernyataan :

CV. ALFATH
Pusat Sampit



JOHANSYAH
Direktur

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN



BERITA ACARA
PEMERIKSAAN BERSAMA 0%
NOMOR : 033/MC0-PPK/IX/2023
TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2023

Program	: Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan	: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Sub Kegiatan	: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lokasi	: Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor Kontrak	: 900/033/KTRK-PPK/DPKPP-KT/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023
Nilai Kontrak	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 105 (Seratus Lima) Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	: 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
Pelaksana	: CV. ALFATH Pusat Sampit
Sumber Dana	: APBD Tahun 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN

Jalan D. I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya, Telepon (0536) 4261952

Website : www.disperkimtan.kalteng.go.id, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERSAMA 0 %
	Nomor : 033/MC0-PPK/IX/2023 Tanggal : 05 September 2023
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini Selasa tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertandatangan di bawah ini :

1. ARIEF ROEDIJANTO, A.MD : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada
NIP. 19670619 199803 1 006 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
2. JOHANSYAH : Direktur Penyedia CV. ALFATH Pusat Sampit

Dengan ini telah sepakat mengadakan penelitian dan perhitungan kuantitas pekerjaan bersama antara PPTK dan Direktur CV. ALFATH atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Kontrak : 900/033/KTRK-PPK/DPKPP-KT/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023, seperti volume pekerjaan terlampir.

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah,


ARIEF ROEDIJANTO, A.MD
NIP. 19670619 199803 1 006

Menyetujui :
Penyedia
CV. ALFATH
Pusat Sampit,


JOHANSYAH
Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA PEKERJAAN MC 0%

NOMOR : 033/MC0-PTK/UTKIT-KT/IX/2023

TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2023

MUTUAL CHECK - 0%

PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KONTRAK : 900/033/KTRK-PTK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : Rp. 698.142.509,00 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS EMPAT PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN RUPIAH)
PENYEDIA : CV. ALJATI
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SUMBER DANA : APBD TAHUN 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	KONTRAK				NO	URAIAN KEGIATAN	PEMERIKSAAN BERSAMA				DEViasi TAMBAH KURANG			KETER
		SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN TERMASUK PPN 11% (Rp)	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)			SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN TERMASUK PPN 11% (Rp)	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA BERTAMBAH (Rp)	JUMLAH HARGA BEREKURANG (Rp)	
I						I									
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN					1	PEKERJAAN PENDAHULUAN								
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Keg	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1	Mobilisasi dan Demobilisasi	Keg	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	-	Tetap
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Keg	1,00	6.700.000,00	6.700.000,00	2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	Keg	1,00	6.700.000,00	6.700.000,00	-	-	-	Tetap
				JUMLAH I	8.200.000,00						JUMLAH I		-	-	
II	PEKERJAAN JALAN BETON					II	PEKERJAAN JALAN BETON								
1	Pekerjaan Bekisting	M²	24,48	300.000,00	7.344.000,00	1	Pekerjaan Bekisting	M²	24,39	300.000,00	7.316.150,00	0,11	32.150,00	-	Berkurang
2	Pekerjaan Plastik Beton	M²	1.101,00	11.100,00	12.895.700,00	2	Pekerjaan Plastik Beton	M²	739,76	11.100,00	8.433.315,36	(401,64)	-	4.460.441,64	Bertambah
3	Pekerjaan Besi Wiremesh MS	Kg	3.733,39	23.100,00	144.425.149,00	3	Pekerjaan Besi Wiremesh MS	Kg	3.765,37	23.100,00	144.710.745,96	11,38	235.596,96	-	Bertambah
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	M³	183,60	2.661.000,00	488.559.600,00	4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	M³	165,00	2.661.000,00	492.273.900,00	1,40	3.714.309,00	-	Bertambah
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	M²	1.080,00	34.000,00	36.720.000,00	5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	M²	1.092,60	34.000,00	37.148.545,96	12,60	428.545,96	-	Bertambah
				JUMLAH II	689.942.509,00						JUMLAH II		4.460.441,64	4.460.441,64	
				JUMLAH TOTAL (I+II)	698.142.509,00						JUMLAH TOTAL (I+II)		4.460.441,64	4.460.441,64	
Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum Dan Keuntungan) + PPN 11%					698.142.509,00	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum Dan Keuntungan) + PPN 11%					698.142.509,00	4.460.441,64			4.460.441,64

MENGETAHUI :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah,

ARIEF ROHMANTO, A.Md
Jabatan (III/c)
NIP. 19670619 190803 1 000





**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 4261952, Website : www.disperkimtan.kalteng.go.id, Email : disperkimtan@kalteng.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 800/060.1/SK-DPKPP-KT/II/2023**

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK
DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan / sub kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak melalui Surat Keputusan;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak di Lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;

7. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/564/2022, tanggal 29 Desember 2022 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor: 188.44/529/DPA-SKPD/2022 tanggal 29 Desember 2022;
10. Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800/011/SK-DPKPP-KT/I/2023 Tanggal 11 Januari 2023 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk dan menetapkan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak di lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA bertugas membantu tugas dan wewenang Pengguna Anggaran dalam rangka melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja, yaitu:
1. Meneliti apabila terjadi perubahan kontrak yang sifatnya mendasar, antara lain seperti :
 - a) Desain dan spesifikasi;
 - b) Kuantitas;
 - c) Biaya;
 - d) Waktu pelaksanaan dan lain-lain yang dipandang perlu.
 2. Membuat Berita Acara Penelitian.
 3. Mengusulkan saran dan tindak lanjut yang diperlukan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 20 Februari 2023

KEPALA DINAS,

ERLIN HARDI, ST
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197404092002121002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
Cq. Bapak Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN	SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR	800/060.1/SK-DPKPP-KT/II/2023, TANGGAL 20 FEBRUARI 2023
TENTANG	PENETAPAN PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023

**PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK
DILINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

I. PANITIA PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK

KETUA : HENDRI, ST
NIP. 19810904 200903 1 001

SEKRETARIS : ARIEF ROEDIJANTO, A.Md
NIP. 19670619 199803 1 006

ANGGOTA : CHERIA YULIESTY, ST., MT
NIP. 19780720 200901 2 003

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
BIDANG PERUMAHAN	
1.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN
1.1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
1.1.1	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
1.1.2	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana
1.1.3	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Provinsi.
1.2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.
1.2.1.	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
2.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
2.1.	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2.1.1	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.1.4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.1.	Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
3.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah.
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	
1.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
1.1.1	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Mentawa Baru, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
1.1.2	Supervisi Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
2.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
2.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
2.1.1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
2.1.1.1	DED Penyediaan PSU Permukiman Tahun Anggaran 2024
2.1.1.2	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Wilayah I
2.1.1.3	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Wilayah II
2.1.1.4	Penyusunan Perencanaan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman Wilayah III
2.1.1.5	Perencanaan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah I
2.1.1.6	Perencanaan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
	untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah II
2.1.1.7	Perencanaan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah III
2.1.1.8	Perencanaan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah IV
2.1.1.9	Perencanaan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah V
2.1.1.10	Perencanaan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah VI
2.1.2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman
2.1.2.1	Peningkatan Jalan di Perumahan Karabung Permai Jalan A. Gani Gandrung dan Sekitarnya, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.2	Peningkatan Jalan Desa Baru, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.3	Pekerjaan Jalan Desa Mangkatip, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.4	Peningkatan Jalan H. Noradin, Kelurahan Jingah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.5	Peningkatan Jalan Itah Telu dan Sekitarnya, Kelurahan Jingah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.6	Peningkatan Jalan Mutiara Bunda Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.7	Peningkatan Jalan Kompleks Perumahan Permata Hijau dan Sekitarnya, Kelurahan Lanjas, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.8	Peningkatan Jalan H. Maskuni RT.07 Manggala Kelurahan Jambu, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.9	Peningkatan Jalan Tumpang Laung II - Desa Pepas, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.10	Peningkatan Jalan Menuju Desa Pararawen, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.11	Peningkatan Jalan Desa Montalat II - Desa Montalat I Kecamatan Montalat, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.12	Peningkatan Jalan Desa Tumbang Kuayan, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.13	Peningkatan Jalan Desa Langgah, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.14	Peningkatan Jalan Desa Bahane, Kecamatan Rungan Barat, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.15	Peningkatan Jalan Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.16	Pembuatan Jembatan Penyeberangan Desa Tumbang Korik, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.17	Peningkatan Jalan Penghubung Desa Tumbang Malahoi - Desa Tajah Antang, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.18	Peningkatan Jalan Handil Untung Desa Maju Bersama, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.19	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Humbang Raya - Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.20	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Pantai - Mandomai Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.21	Peningkatan Jalan Lingkungan Mantangai Hilir - Desa Kalumpang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.22	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Saka Mangkahai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.23	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Sidomulyo, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.24	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Bangun Harjo, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.25	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Manusup Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.26	Peningkatan Jalan Lingkungan di Desa Handil Marhanang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.27	Peningkatan Jalan Lingkungan Kali Anjir, Kali Anjir, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.28	Peningkatan Jalan Bakti Husada, Mandomai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.29	Peningkatan Jalan Desa Samba Bakumpai, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.30	Peningkatan Jalan Desa Sungai Hijau, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.31	Peningkatan Jalan Desa Kalang Sari, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah


NO	PROGRAM/KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
2.1.2.32	Peningkatan Jalan Parkit 2 RT.8 Desa Lada Mandala Jaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.33	Peningkatan Drainase Jalan Paring Kuning Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.34	Pembangunan Box Culvert Desa Sungai Paring, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.35	Peningkatan Jalan Mufakat, Desa Cempaka Mulia Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.36	Peningkatan Drainase Jalan Bina Tani RT.26 dan Sekitarnya, Kecamatan Baamang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.37	Peningkatan Jalan Desa Handil Sohor, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.38	Peningkatan Jalan Wengga 12, Kelurahan Baamang Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.39	Peningkatan Jalan Madiun Ngawi Kelurahan Sawahan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.40	Peningkatan Jalan Kembali 2, Kelurahan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.41	Peningkatan Jalan Rambutan, Kelurahan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.42	Peningkatan Jalan MT Haryono Perumahan Borubudur Blok C RT.045 RW.008, Kelurahan Mentaya Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.43	Peningkatan Jalan Perumahan Metro TV, Kelurahan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.44	Peningkatan Drainase RT.04 dan Sekitarnya Desa Basirih Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.45	Peningkatan Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.46	Peningkatan Drainase Jalan Wengga Metro Muara, Kelurahan Baamang Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.47	Peningkatan Jalan Komplek PESANTREN ASSADAT dan Sekitarnya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.48	Rehabilitasi Jembatan Desa Pantai Harapan dan Sekitarnya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.49	Peningkatan Jalan Gang Guntur, Kelurahan Baamang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.50	Peningkatan Jalan Manggis V dan sekitarnya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.51	Peningkatan Jalan Jaya Wijaya I dan Sekitarnya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.52	Peningkatan Jalan Martapura 2 dan Sekitarnya Kelurahan Baamang Hilir, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.53	Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.54	Peningkatan Jalan Lingkungan Bumi Raya II kelurahan baamang barat dan Sekitarnya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.55	Peningkatan Jalan Desa Basirih Hulu dan Sekitarnya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.56	Peningkatan Jalan Borneo Timur dan Sekitarnya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.57	Peningkatan Jalan Desa Sebaby - Desa Biru Maju, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.58	Peningkatan Drainase Desa Eka Bahurui Wilayah II, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.59	Peningkatan Drainase Desa Eka Bahurui Wilayah I, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.60	Peningkatan Drainase Desa Eka Bahurui Wilayah III, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.61	Peningkatan Jalan Desa Sungai Regei dan Sekitarnya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.62	Peningkatan Jalan Desa Beratu, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.63	Peningkatan Jalan Desa Purnama, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.64	Rehabilitasi Jembatan Desa Juking Sopan, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.65	Peningkatan Kelurahan Tumbang Lahung, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.66	Peningkatan Jalan Desa Muara Bumban- Puruk Cahu, Kecamatan Murung, Kabupaten

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
	Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.67	Peningkatan Jalan Merpati Putih, Kelurahan Beriwit, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.68	Peningkatan Jalan Bukit Kasturi dan Sekitarnya, Desa Danau Usung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.69	Peningkatan Jalan Pulau Landan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.70	Peningkatan Jalan Padat Karya RT.4 dan Sekitarnya, Kelurahan Muara Tuhup, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.71	Peningkatan Jalan Juking Pajangi, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.72	Rehabilitasi Jembatan Desa Mangkahui RT.05, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.73	Peningkatan Jalan Muara Joloi - Desa Parahau Baru, Kecamatan Seribu Riam, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.74	Peningkatan Jalan Bhayangkara Datar Sangkai, Kelurahan Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.75	Peningkatan Jalan menuju Desa Panu'ut, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.76	Peningkatan Jalan Desa Muara Babuat, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.77	Peningkatan Jalan Ali Satri, Kelurahan Muara Laung, Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.78	Peningkatan Jalan Menuju Desa Batu Putih, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.79	Peningkatan Jalan Karang Panci Kelurahan Muara Bakanon, Kecamatan Permata Intan, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.80	Peningkatan Jalan Surung KPR BTN Bereng Kalingu II, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.81	Peningkatan Jalan Gang Makmur dan sekitarnya Kelurahan Sabaru Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.82	Perencanaan Pembangunan Pasar Pundu ex kebakaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.83	Peningkatan Jalan Kompleks Perumahan Palangka Sari, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.84	Peningkatan Jalan Kompleks Perumahan Sabrina dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.85	Peningkatan Jalan Petuk Katimpun Permai, Kelurahan Petuk katimpun, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.86	Peningkatan Jalan Tampung Penyang XI, Kecamatan Raya Jekan, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.87	Peningkatan Jalan Kalimantan RT.01/RW.IV, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.88	Peningkatan Jalan Anggur RT.01/RW.XVII, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.89	Peningkatan Jalan Gang Bima Kelurahan Palangka, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.90	Penataan Jalan dan Halaman LPTQ Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.91	Peningkatan Jalan Ratu Jaleha, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.92	Peningkatan Jalan Barito Raya I dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.93	Peningkatan Jalan Karanggan dan Sekitarnya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.94	Peningkatan Jalan Wortel III, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.95	Peningkatan Jalan Desa Kanamit, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.96	Peningkatan Jalan Mendawai Pembuang Hulu I dan Sekitarnya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.97	Peningkatan Jalan Gang Kalijaga dan Sekitarnya, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.98	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sekuning Baru, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.99	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bukit Sungkai, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.100	Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Bangun Jaya, Kecamatan Balai Riam, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah
2.1.2.101	Supervisi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Wilayah I
2.1.2.102	Supervisi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PAKET PEKERJAAN
	menunjang Fungsi Permukiman Wilayah II
2.1.2.103	Supervisi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah III
2.1.2.104	Supervisi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah IV
2.1.2.105	Supervisi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah V
2.1.2.106	Supervisi Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk menunjang Fungsi Permukiman Wilayah VI
2.1.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
2.1.3.1	Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Kawasan Permukiman Se Kalimantan Tengah
BIDANG PERTANAHAN	
1. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
1.1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
1.1.1	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI RUGI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTE	
2.1	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.1.1	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reform Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
2.1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
3. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
3.1	Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
3.1.1	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Palangka Raya, 20 Februari 2023

KEPALA DINAS



ERLINDI HARDI, ST

Pemohon Utama Muda (W/10)

NIP. 19740610192002121002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Alamat : Jalan D.I. Panjaitan No. 5 Telp. (0536) 4261952 PALANGKA RAYA

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 900/SPMK-KTRK/033.c/IX/2023

Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT**
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi
Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya

Selanjutnya disebut **Pejabat Penandatangan Kontrak;**

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor: 900/033/KTRK-PPK/DPKPP-KT/VIII/2023 tanggal 28 Agustus 2023 bersama ini memerintahkan :

Nama : **CV. ALFATH**
Alamat : Jl. D.I Panjaitan Gg. Tulus Hati RT.23 RW.03 No.75
Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab.
Kotawaringin Timur
yang dalam hal ini diwakili oleh : **JOHANSYAH**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia;**

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. *Ruang Lingkup Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri atas pekerjaan:*
 1. 54211-KJN-165374956 Mobilisasi dan Demobilisasi
 2. 54211-KJN-165395683 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
 3. 54211-KJN-141525913 Pekerjaan Bekisting
 4. 54211-KJN-165477576 Pekerjaan Plastik Beton
 5. 54211-KJN-165488596 Pekerjaan Besi Wiremesh M8
 6. 54211-KJN-165490264 Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)
 7. 54211-KJN-165492115 Pekerjaan Laburan Aspal Panas
2. *Tanggal mulai kerja : **30 AGUSTUS 2023;***
3. *Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;*

4. *Waktu penyelesaian* : selama 105 (Seratus Lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **12 DESEMBER 2023**;
5. *Denda* : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Palangka Raya, 30 Agustus 2023

Untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak,



AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19661201 198811 1 002

Menerima dan menyetujui,
Untuk dan atas nama Penyedia

CV. ALFATH



JOHANSYAH

Direktur

2



**GARANSI BANK
UNTUK
JAMINAN PELAKSANAAN
No. 3000812003405/GB-PEL/08-2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini : AAN CANDRA PUSPITA dalam jabatan selaku PEMIMPIN CABANG PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH KANTOR CABANG SAMPIT dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 7 Sampit dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi Bank Kalteng berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor : DSDM.25/SK-0088/VII-23 tanggal 05 Juli 2023 dan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 18 April 2001 yang dibuat oleh Elys Nathalina,SH, Notaris di Palangka Raya.

Selanjutnya disebut "BANK"

Atas permintaan dari : AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT / Pejabat Penandatanganan Kontrak / Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Berkedudukan/bertempat tinggal di : Jalan D.I. Panjaitan No. 05 Palangka Raya
Selanjutnya disebut "PIHAK YANG DIJAMIN"

Untuk kepentingan : CV. ALFATH / Direktur JOHANSYAH
Berkedudukan/bertempat tinggal di : Jl. Panjaitan Selatan Gg. Tulus Hati No.75 / No. Rek. Giro : 3000103003111

Selanjutnya disebut "PIHAK PENERIMA JAMINAN"

Dengan ini menyatakan :

- Menjamin Kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar sejumlah Rp. 34.907.125,45 (*Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Seratus Dua Lima Rupiah Empat Puluh Lima Sen*) Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian PIHAK PENERIMA JAMINAN yang dinyatakan secara tertulis, telah cidera janji (wanprestasi) dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan terkait pelaksanaan Pekerjaan : *Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah* Lokasi : *Kelurahan Baamang Hilir* sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 900/033/SPPBJ-PPK/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023.
- Bank Garansi ini berlaku terhitung sejak tanggal *19 Agustus 2023* sampai dengan tanggal *11 Januari 2024* (146 hari)
- Tuntutan penagihan (Klaim) atas Bank Garansi ini dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN secara tertulis kepada Bank segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi) oleh PIHAK YANG DIJAMIN sesuai dengan ketentuan-ketentuan pihak dalam butir 1 tersebut dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN berdasarkan surat keputusan PIHAK PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan disertai bukti-bukti kelengkapannya.
- Tuntutan penagihan (Klaim) diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya Bank Garansi ini sesuai yang dimaksud dalam butir 2 tersebut.
- Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila:
 - PIHAK YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian tersebut, walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
 - Jangka waktu tuntutan penagihan (Klaim) telah berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (klaim) dari PIHAK PENERIMA JAMINAN.
 - Adanya pernyataan tentang tidak berlakunya Bank Garansi ini atau tentang selesainya perhitungan atas Bank Garansi ini sebelum berakhir jangka waktu Bank Garansi, yang ditandatangani oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dan PIHAK YANG DIJAMIN di atas meterai secukupnya.
- Menunjuk pasal 1832 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dikeluarkan di : Sampit
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH
CABANG SAMPIT

554F6AKX529049361

AAN CANDRA PUSPITA
Pemimpin Cabang



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN
KEBENARAN JAMINAN PELAKSANAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AAN CANDRA PUSPITA
Jabatan : PEMIMPIN CABANG PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan
Tengah Kantor Cabang Sampit

Bertindak untuk dan atas nama :

Nama Bank / Perusahaan Asuransi : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
Kantor Cabang Sampit
Berkedudukan di : Sampit
Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 07 Sampit

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh :
Nama Bank : PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
Kantor Cabang : Sampit
Nomor / Tanggal : 3000812003405/GB-PEL/08-2023
tanggal 25 Agustus 2023

Untuk Pembayaran Pelaksanaan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 900/033/SPPBJ-PPK/VIII/2023 tgl 18 Agustus 2023 Sebesar Rp. 34.907.125,45 (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Seratus Dua Lima Rupiah Empat Puluh Lima Sen) adalah Jaminan Pelaksanaan yang sah/benar diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Kantor Cabang Sampit.

2. Isi dan Uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya.
3. Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional) sesuai ketentuan garansi bank yang diterbitkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia mengganti kerugian Negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Sampit, 25 Agustus 2023
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH
CABANG SAMPIT



AAN CANDRA PUSPITA
Pemimpin Cabang



SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KEABSAHAN JAMINAN UANG MUKA
No. 10.23.761.00216

Yang bertandatangan dibawah ini:

N a m a : ALFIAN NOOR, S.KOM
Jabatan : KEPALA CABANG

Bertindak untuk dan atas nama:

PT. BOSOWA ASURANSI

Alamat Menara Karya Lantai 16, Jl. H.R Rasuna Said. Blok X-5, Kav. 1-2 Jakarta
Cabang: Jl. Jeruk 3 No. 41, Sampit

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Surat jaminan Uang Muka yang diterbitkan oleh:

Nama Perusahaan Asuransi : PT. Bosowa Asuransi
Nomor / Tanggal : 10.23.761.00216-0.2 / 01 September 2023
Nilai Jaminan : Rp. 209,442,752
Nomor Dokumen : Surat Perjanjian (Kontrak) No. 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Uang Muka tersebut telah diteliti kebenarannya
3. Jaminan Uang Muka dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional)

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan kami tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Sampit, 01 September 2023

PT. Bosowa Asuransi

84E42AKX529038059
ALFIAN NOOR, S.KOM
KEPALA CABANG



BOSOWA ASURANSI



HEAD OFFICE :

Menara Karya, Lantai 16, Jl. H.R. Rasuna Said, Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950
Telp. : 021 - 39730203, Fax : 021 - 39730405
Homepage : www.bosowaasuransi.com Email : office@bosowaasuransi.com

No.210499

JAMINAN UANG MUKA

No.Bond : 10.23.761.00216-0.2

Nilai Bond : Rp. 209,442,752.00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **CV. ALFATH**, alamat **JL. D.I Panjaitan Gg. Tulus Hati RT. 23 RW. 03 No 75 Kel. Ketapang, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur**, sebagai **Penyedia**, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. BOSOWA ASURANSI**, alamat **Jl. Jeruk 3 No. 41, Sampit**, sebagai **Penjamin**, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN** bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan D.I. Panjaitan No. 05 Palangka Raya** sebagai **Pemilik Pekerjaan**, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp. 209,442,752.00 (Dua Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)**.
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan paket pekerjaan **Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah**, sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Perjanjian (Kontrak) No. 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023 Tanggal 28 Agustus 2023** dari **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **105 (Seratus Lima)** hari kalender dan efektif mulai tanggal **30 Agustus 2023** sampai dengan **12 Desember 2023**.
4. Jaminan ini berlaku apabila: **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada **PENERIMA JAMINAN** senilai **Uang Muka** yang wajib dibayar menurut **Dokumen Kontrak**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa uang muka yang belum dikembalikan **Terjamin** dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (**unconditional**) setelah menerima tuntutan penagihan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar **Keputusan PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji/wanprestasi.
6. Menunjuk pada **Pasal 1832 KUH Perdata**, dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam **pasal 1831 KUH Perdata**.
7. Tuntutan **Pencairan** terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini

Dikeluarkan di **Sampit**

Pada tanggal **1 September 2023**

TERJAMIN
CV. ALFATH



JOHANSYAH
DIREKTUR



PENJAMIN

PT. BOSOWA ASURANSI



ALFIAN NOOR / S.KOM
KEPALA CABANG

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

**SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP
:900/033.a/KTRK-PPK/DPKPP-
KT/VIII/2023, Tanggal 14 Agustus 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT

Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Jalan D. I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya, Telepon (0536) 4261952& - Kota Palangkaraya - Kalimantan Tengah

selanjutnya disebut sebagai **KPA/PPK**;

JOHANSYAH

Direktur CV. **ALFATH**

Jl. D.I Panjaitan Gg. Tulus Hati RT.23 RW.03 No.75 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET KJN-P2308-7094887

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
54211-KJN-141525913 Pekerjaan Bekisting	24.48	IDR	Rp 300.000,00	Rp 0,00	12 Desember 2023	Rp 7.344.000,00
54211-KJN-165374956 Mobilisasi dan Demobilisasi	1.0	IDR	Rp 1.500.000,00	Rp 0,00	12 Desember 2023	Rp 1.500.000,00
54211-KJN-165395683 Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	1.0	IDR	Rp 6.700.000,00	Rp 0,00	12 Desember 2023	Rp 6.700.000,00
54211-KJN-165477576 Pekerjaan Plastik Beton	1161.6	IDR	Rp 11.100,00	Rp 0,00	12 Desember 2023	Rp 12.893.760,00
54211-KJN-165488596 Pekerjaan Besi Wiremesh M8	5753.99	IDR	Rp 25.100,00	Rp 0,00	12 Desember 2023	Rp 144.425.149,00
54211-KJN-165490264 Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	183.6	IDR	Rp 2.661.000,00	Rp 0,00	12 Desember 2023	Rp 488.559.600,00
54211-KJN-165492115 Pekerjaan Laburan Aspal Panas	1080.0	IDR	Rp 34.000,00	Rp 0,00	12 Desember 2023	Rp 36.720.000,00

TERBILANG : Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus SembilanRupiah

DP 1

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak SP dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Penandatanganan Kontrak (KPA/PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh KPA/PPK dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan garansi penggantian dan perbaikan dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak serah terima akhir pekerjaan.

b. KPA/PPK

1. KPA/PPK memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

DP
7

- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing/pengujian, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. Mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. KPA/PPK memiliki kewajiban:
- a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak SP dan SPMK diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

**Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baamang Hilir, Kab. Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah**

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima paling lambat pada tanggal 12 Desember 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Semua barang pesanan telah terpasang pada alamat lokasi pengiriman atau lokasi yang ditunjuk oleh pemesan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan, dengan formasi dan susunan terpasang dalam 1 (satu) unit konstruksi bangunan sipil sesuai gambar kerja dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
- 2. Barang pesanan berupa Beton harus dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dari lembaga pengujian resmi yang terakreditasi Kabupaten/Kota setempat dan atau Provinsi Kalimantan Tengah untuk pembuktian pemenuhan spesifikasi yang dipersyaratkan;
- 3. Penyerahan barang pesanan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen teknis berupa laporan pelaksanaan (harian, mingguan, bulanan), *As Built Drawing*, Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan dan menyerahkan Jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus dari nilai kontrak).
- 4. Pengaturan lebih lanjut mengenai serah terima barang diatur dalam dokumen kontrak harga satuan nomor 900/033/SPK-PPK/DPKPP-KT/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Surat Pesanan ini.

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. KPA/PPK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, KPA/PPK menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka KPA/PPK dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. KPA/PPK dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. KPA/PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap KPA/PPK mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang.

6. Harga

1. KPA/PPK membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP yang diikuti dengan Adendum Kontrak Harga Satuan.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

Tidak diberikan kompensasi.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung KPA/PPK dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. KPA/PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Pemeliharaan.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka KPA/PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan KPA/PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh KPA/PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA/PPK, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan sistem termin sesuai dengan progres kemajuan pekerjaan; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), perhitungan pengembalian uang muka dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. KPA/PPK melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.



- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

KPA/PPK mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. KPA/PPK dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. KPA/PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. KPA/PPK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada KPA/PPK.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada KPA/PPK secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

KPA/PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja KPA/PPK telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

21. Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam surat pesanan ini termuat dalam Dokumen Kontrak Harga Satuan nomor 900/033/SPK-PPK/DPKPP-KT/VIII/2023, tanggal 28 Agustus 2023 beserta lampiran-lampirannya yang mempunyai kekuatan hukum yang setara dengan SP ini.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak


AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002

Untuk dan atas nama Penyedia

CV. ALFATH

JOHANSYAH
Direktur



LAPORAN BULANAN



CV. ALFATH
Pusat Sampit

PEKERJAAN	: Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
KONTRAK	: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
ADENDUM I	: 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 15 September 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
NILAI ADENDUM I	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
LOKASI	: Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

LAPORAN BULAN PERTAMA



CV. ALFATH
Pusat Sampit

PEKERJAAN	: Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
KONTRAK	: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
ADENDUM I	: 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 15 September 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
NILAI ADENDUM I	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
LOKASI	: Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

LAPORAN KEMAJUAN BULAN KEDUA

(27 September 2023 s.d. 17 Oktober 2023)

- Program : Program Kawasan Permukiman
 Kegiatan : Usuan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
 Lokasi : Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor Kontrak : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
 Nilai Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
 Adendum I : 900/033/ADD-01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/DX/2023, Tanggal 15 September 2023
 Nilai Adendum I : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
 Sumber Dana : APBD Tahun 2023
 Penyedia : CV. ALFATH

NO	URAIAN KEGIATAN	KONTRAK			ADENDUM I			PROGRES VOLUME PEKERJAAN				PROGRES BOBOT PEKERJAAN (%)				KETERANGAN
		HARGA SATUAN TERMASUK PPN 11% (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	TERCAPAI	
I PEKERJAAN PENDAHULUAN																
1	Mobilisasi dan Demobilisasi		1,00 Keg	1.500.000,00	0,21	1,00 Keg	1.500.000,00	0,21	0,90	0,10	1,00	0,194	0,021	0,215	100,00	Sesuai
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi		1,00 Keg	6.700.000,00	0,96	1,00 Keg	6.700.000,00	0,96	0,76	0,24	1,00	0,732	0,228	0,960	100,00	Sesuai
			JUMLAH I	8.200.000,00	1,17	JUMLAH I	8.200.000,00	1,17				0,93	0,23	1,17		
II PEKERJAAN JALAN BETON																
1	Pekerjaan Bekisting	300.000,00	24,48 M ³	7.344.000,00	1,05	24,59 M ³	7.376.130,00	1,06	24,59	-	24,59	1,057	-	1,057	100,00	Sesuai
2	Pekerjaan Plestik Beton	11.100,00	1.161,60 M ²	12.891.760,00	1,85	759,76 M ²	8.433.318,36	1,21	759,76	-	759,76	1,208	-	1,208	100,00	Sesuai
3	Pekerjaan Bed Wersawah HB	25.100,00	5.753,99 Kg	144.425.149,00	20,69	5.765,37 Kg	144.710.745,06	20,73	5.765,37	-	5.765,37	20,728	-	20,728	100,00	Sesuai
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	2.661.000,00	183,60 M ³	488.559.600,00	69,98	185,00 M ³	492.273.969,62	70,51	153,68	31,32	185,00	58,575	11,937	70,512	100,00	Sesuai
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	34.000,00	1.080,00 M ³	36.720.000,00	5,26	1.092,60 M ³	37.148.345,96	5,32	-	1.092,60	1.092,60	-	5,321	5,321	100,00	Sesuai
			JUMLAH II	689.942.509,00	98,83	JUMLAH II	689.942.509,00	98,83				81,37	17,26	98,83		
		JUMLAH TOTAL (I + II)			100,00		698.142.509,00	100,00				82,49	17,51	100,00		
							698.142.509,00		KEMAJUAN PEKERJAAN S.D. BULAN INI				100,00			100,00

Mengetahui :

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Kalimantan Tengah
 AREF KORDO MANTO, A.Md
 NID. 199803 1 006

Diperiksa/Disetujui Oleh :

CV. ALFATH

Pusat Sampit,

Dibuat Oleh :
 CV. ALFATH
 Pusat Sampit,



(Signature)

ANTONIUS KRISMANTO
 Pelaksana Lapangan




CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 76
Telp. 0552 4971 1747, 0812 5157 7879 SAMBIT KALIMANTAN TENGAH.
Email: alfathmulla1981@gmail.com NPWP 86.533.545.9.712.000


Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule)

PROGRAM : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
KEGIATAN : Urutan Penyelenggaraan PSU Permukiman
SUB KEGIATAN : Perencanaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Meningkatkan Fungsi Permukiman
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan Urutannya Jembatan Merah, Kel. Baamang Hill, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
LOKASI : Kabupaten Kotawaringin Timur
SUMBER DATA : APBD Tahun Anggaran 2023



KETERANGAN :

- 1 Kolom = 1 Minggu (7 Hari Kalender)
- = Rencana
- = Realisasi



LAPORAN KEMAJUAN
MINGGU KETUJUJUH
(11 Oktober 2023 s.d. 17 Oktober 2023)

- Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Pelaksanaan

Lokasi

Nomor Kontrak

Nilai Kontrak

Adendum I

Nilai Adendum I

Sumber Dana

Penyedia
- : Program Kawasan Permukiman

: Uraian Penyelenggaraan PSU Permukiman

: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

: Peningkatan Jalan Unggulan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

: Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023

: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)

: 900/033/ADID.01-KTRK-PPK/DPKP-KT/2023, Tanggal 15 September 2023

: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)

: APBD Tahun 2023

: CV. ALFATH

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN TERMASUK PPN 11% (Rp)	KONTRAK		BOBOT (%)	ADENDUM I		PROGRES VOLUME PEKERJAAN				PROGRES BOBOT PEKERJAAN (%)				KETERANGAN
			VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)		VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI	TERCAPAI	
I PEKERJAAN PENDAHULUAN																
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.500.000,00	1,00 Kg	1.500.000,00	0,21	1,00 Kg	1.500.000,00	0,21	0,90	0,10	1,00	0,194	0,021	0,215	100,00	Sesuai
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	6.700.000,00	1,00 Kg	6.700.000,00	0,96	1,00 Kg	6.700.000,00	0,96	0,96	0,04	1,00	0,920	0,039	0,960	100,00	Sesuai
			JUMLAH I	8.200.000,00	1,17	JUMLAH I	8.200.000,00	1,17				1,11	0,06	1,17		
II PEKERJAAN JALAN BETON																
1	Pekerjaan Bekisting	300.000,00	24,48 M³	7.344.000,00	1,05	24,39 M³	7.376.130,00	1,06	24,39	-	24,39	1,057	-	1,057	100,00	Sesuai
2	Pekerjaan Plester Beton	11.100,00	1.161,00 M²	12.893.760,00	1,05	759,76 M²	8.433.318,36	1,21	759,76	-	759,76	1,208	-	1,208	100,00	Sesuai
3	Pekerjaan Besi Wiremesh HB	23.100,00	5.752,99 Kg	144.415.149,00	20,69	5.765,37 Kg	144.710.745,06	20,73	5.765,37	-	5.765,37	20.728	-	20.728	100,00	Sesuai
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	2.661.000,00	183,60 M³	488.559.600,00	69,98	185,00 M³	492.273.969,62	70,51	185,00	-	185,00	70.512	-	70.512	100,00	Sesuai
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	34.000,00	1.080,00 M³	36.720.000,00	5,26	1.092,60 M³	37.148.345,06	5,32	-	1.092,60	1.092,60	-	5,211	5,321	100,00	Sesuai
			JUMLAH II	689.942.809,00	98,83	JUMLAH II	689.942.809,00	98,83				93,50	5,32	98,83		
			JUMLAH TOTAL (I + II)	698.142.809,00	100,00		698.142.809,00	100,00				94,62	5,38	100,00		
																100,00

Mengetahui :
Pelaksana Teknis Kegiatan
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Kalimantan Tengah,

DINAS PERUMAHAN DAN PERTANAHAN
KALIMANTAN TENGAH
ARIEF ROHMANTO, A.Md
NID. 199803 1 006

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit
JOHANNES
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit

ANTONIUS KRISHANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Minggu
Tanggal : 17 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

			MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	0,10 Keg	Pasir	9,79 M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Keg	Aspal	518,98 Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	27,31 Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	546,30 M ²	JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	1 Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	1 Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang
2	Sopir	1 Orang
3	AHLI K3	1 Orang
4	Mandor	1 Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	4 Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,


ANTONIUS KRISHANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulia@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Sabtu
Tanggal : 16 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Kg	Pasir	9,79 M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Kg	Aspal	518,98 Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	27,31 Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Bekingting	- M ³	Kayu Bekingting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	546,30 M ³				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
JENIS ALAT			Jumlah	Rusak		
				Jumlah	Satuan	
Dump Truck			- Unit			
Concrete Vibratory			- Unit			
Alat Bantu			1 Set			

TEKNIK KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang
2	Sopir	- Orang
3	AMB IKI	1 Orang
4	Mandor	1 Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	4 Orang

PEKERJAAN DI MURAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :

CV. ALFATH
Pusat Sampit,
JONAN SYAH
Direktur

Dibuat Oleh :

CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Jumat
Tanggal : 15 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
JENIS ALAT			Jumlah	Rusak		
				Jumlah	Satuan	
Dump Truck			- Unit			
Concrete Vibratory			- Unit			
Alat Bantu			- Set			

TEKNIK KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :



Dibuat Oleh :

CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :



Dibuat Oleh :

CV. ALFATH
Pusat Sampit.

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Rabu
Tanggal : 13 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli IK3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKP-KT/DX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

JOHANSYAH
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,


ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Mari : Senin
Tanggal : 11 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH	PEKERJAAN DI MULAI DARI			
1	Pelaksana Lapangan	- Orang	Pagi :	-	WTB	
2	Sopir	- Orang	Siang :	-	WTB	
3	Ahlil K3	- Orang				
4	Handor	- Orang				
5	Kepala Tukang	- Orang				
6	Tukang	- Orang				
7	Pekerja	- Orang				
HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN						
			Cuaca :	Cerah	Mendung	Hujan

Catatan :

Diperiksa/Disetujui Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan

LAPORAN KEMAJUAN
MINGGU KEENAM
(04 Oktober 2023 s.d. 10 Oktober 2023)

- Program Kegiatan

Sub Kegiatan

Pekerjaan

Lokasi

Nomor Kontrak

Nilai Kontrak

Adendum I

Nilai Adendum I

Sumber Dana

Penyedia
- : Program Kawasan Permukiman

: Unsur Penyelenggaraan PSU Permukiman

: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

: Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

: Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023

: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)

: 900/033/ADO.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/D/2023, Tanggal 15 September 2023

: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)

: APBD Tahun 2023

: CV. ALFATH

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN TERMASUK PPN 11% (Rp)	KONTRAK		BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)	BOBOT (%)	ADENDUM I				PROGRES VOLUME PEKERJAAN				PROGRES BOBOT PEKERJAAN (%)				KETERANGAN
			VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)					VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI	TERCAPAI			
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN																				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.500.000,00	1,00	Keg	0,21	1,00	Keg	1.500.000,00	0,21	0,90	0,90	-	0,90	0,194	-	0,194	90,23	-	Belum Selesai		
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	6.700.000,00	1,00	Keg	0,96	1,00	Keg	6.700.000,00	0,96	0,96	0,96	-	0,96	0,920	-	0,920	93,90	-	Belum Selesai		
			JUMLAH I		1,17	JUMLAH I		8.200.000,00	1,17					1,11	-	1,11		-			
II	PEKERJAAN JALAN BETON																				
1	Pekerjaan Bekisting	300.000,00	24,48	M³	1,05	24,59	M³	7.376.130,00	1,06	24,59	24,59	-	24,59	1,057	-	1,057	100,00	-	Selesai		
2	Pekerjaan Plastik Beton	11.100,00	1.161,60	M²	1,85	759,76	M²	8.433.318,36	1,21	759,76	759,76	-	759,76	1,208	-	1,208	100,00	-	Selesai		
3	Pekerjaan Besi Wiremesh MB	25.100,00	5.753,99	Kg	20,69	5.765,37	Kg	144.710.745,06	20,73	5.765,37	5.765,37	-	5.765,37	20,728	-	20,728	100,00	-	Selesai		
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	2.661.000,00	183,60	M³	69,98	185,00	M³	492.273.969,62	70,51	185,00	185,00	-	185,00	70,512	-	70,512	100,00	-	Selesai		
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	34.000,00	1.080,00	M³	5,26	1.092,60	M³	37.148.345,96	5,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum Selesai		
			JUMLAH II		98,83	JUMLAH II		689.942.509,00	98,83					93,30	-	93,30		-			
			JUMLAH TOTAL (I + II)		100,00			698.142.509,00	100,00					94,62	-	94,62		-			
								698.142.509,00					KEMAJUAN PEKERJAAN S.D. MINGGU INI							94,62	

Mengetahui :
Pelaksana Lapangan

Dibuat Oleh :
Pusat Sampit,

CV. ALFATH

ANTONIUS KRISMANTO

Mengetahui :
Pelaksana Lapangan

Dipeniksa/Ditsetujui Oleh :
Pusat Sampit,

CV. ALFATH

JOHANSYAH

PERUMAHAN TENGGAS
PERUMAHAN TENGGAS
PERUMAHAN TENGGAS

ARIEF ROEDJAYO, A.Md
NIP. 19670403198031006

KALIMANTAN TENGGAS



CV. ALFATH

Jalan Panjaltan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM	: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN	: URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MEMUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI	: KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK	: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK	: RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I	: 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I	: RP. 698.142.509,00
PENYEDIA	: CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Minggu
Tanggal : 10 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Sabtu
Tanggal : 09 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Diperiksa/Disetujui Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

JOHANSYAH
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/DX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Jumat
Tanggal : 08 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

			MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit

SAMPIT - KALIMANTAN TENGAH
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6157 7879
Email : Alfathmulia@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Kamis
Tanggal : 07 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Disetujui Oleh :

CV. ALFATH
SAMPIT - KALTEN
ANTONIUS KRISHANTO
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISHANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/DX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Rabu
Tanggal : 06 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

PEKERJAAN STANDAR						
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli IKJ	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,


ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6157 7879
Email : Alfathmulia@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/DX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Selasa
Tanggal : 05 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :

JOHANSYAH
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,


ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulia@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Senin
Tanggal : 04 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

			MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

JOMANSYAH
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan

LAPORAN KEMAJUAN MINGGU KELIMA

(27 September 2023 s.d. 03 Oktober 2023)

- Program : Program Kawasan Permukiman
Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Ungkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lokasi : Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor Kontrak : 900/033/KTRK-PPK/VII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
Nilai Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Adendum I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 15 September 2023
Nilai Adendum I : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Sumber Dana : APBD Tahun 2023
Penyedia : CV. ALFATH

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN TERMASUK PPN 11% (Rp)	KONTRAK			ADENDUM I			PROGRES VOLUME PEKERJAAN				PROGRES BOBOT PEKERJAAN (%)			KETERANGAN
			VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI	TERCAPAI	
I PEKERJAAN PENDAHULUAN																
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.500.000,00	1,00 Keg	1.500.000,00	0,21	1,00 Keg	1.500.000,00	0,21	0,90	-	0,90	0,194	-	0,194	90,23	Belum Selesai
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	6.700.000,00	1,00 Keg	6.700.000,00	0,96	1,00 Keg	6.700.000,00	0,96	0,76	0,20	0,96	0,732	0,189	0,920	95,90	Belum Selesai
			JUMLAH I	8.200.000,00	1,17	JUMLAH I	8.200.000,00	1,17				0,93	0,19	1,11		
II PEKERJAAN JALAN BETON																
1	Pekerjaan Reklamasi	300.000,00	24,48 M²	7.344.000,00	1,05	24,59 M²	7.376.130,00	1,06	24,59	-	24,59	1,057	-	1,057	100,00	Selesai
2	Pekerjaan Plastik Beton	11.100,00	1.161,60 M²	12.893.760,00	1,85	759,76 M²	8.433.318,36	1,21	759,76	-	759,76	1,208	-	1,208	100,00	Selesai
3	Pekerjaan Bed Wiremesh Hilir	25.100,00	5.753,99 Kg	144.425.149,00	20,69	5.765,37 Kg	144.710.745,06	20,73	5.765,37	-	5.765,37	20,728	-	20,728	100,00	Selesai
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	2.661.000,00	183,60 M³	488.559.600,00	69,98	185,00 M³	492.273.969,62	70,51	153,68	31,32	185,00	58,575	11,937	70,512	100,00	Selesai
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	34.000,00	1.080,00 M²	36.720.000,00	5,26	1.092,60 M²	37.148.345,96	5,32	-	-	-	-	-	-	-	Belum Selesai
			JUMLAH II	689.942.509,00	98,83	JUMLAH II	689.942.509,00	98,83				81,57	11,94	93,90		
			JUMLAH TOTAL (I + II)				698.142.509,00	100,00				82,49	12,13	94,62		
			KEMAJUAN PEKERJAAN S.D. MINGGU INI												94,62	
															94,62	

Mengetahui :
Pelaksana Teknis Kegiatan
Peningkatan Kawasan Permukiman
Peningkatan Jalan Ungkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,



Diperiksa/Ditetapkan Oleh :
CV. ALFATH
Ruser Sampit,



ARIEF KRISHMANTO, A.Md
NIP. 19800301006

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISHMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulia@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Minggu
Tanggal : 03 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

			MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	AHLI IG	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit.

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Sabtu
Tanggal : 02 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH	PEKERJAAN DI MULAI DARI			
1	Pelaksana Lapangan	- Orang	Pagi :	-	WTB	
2	Sopir	- Orang	Siang :	-	WTB	
3	Ahli K3	- Orang				
4	Mandor	- Orang				
5	Kepala Tukang	- Orang				
6	Tukang	- Orang				
7	Pekerja	- Orang				
			HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUHAKAN			
			Cuaca :	Cerah	Mendung	Hujan

Catatan :

Diperiksa/Disetujui Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

JOHANYAH
SAMPIT - KAL
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH
Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/DX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Jumat
Tanggal : 01 Oktober 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ³				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :



Dibuat Oleh :

CV. ALFATH
Pusat Sampit.

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN							
Hari : Kamis Tanggal : 30 September 2023				HARIAN STANDAR			
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN				
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK		
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³	
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg	
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr	
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg	
1	Pekerjaan Bekisting	- M ³	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg	
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ³	Plastik Cor	- M ³	Plastik Cor	- M ³	
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³	
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg	
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ³					
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN				
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak		
					Jumlah	Satuan	
			Dump Truck	- Unit			
			Concrete Vibratory	- Unit			
			Alat Bantu	- Set			
TENAGA KERJA/KEAHLIAN			PEKERJAAN DI MULAI DARI				
NO	JABATAN	JUMLAH					
1	Pelaksana Lapangan	- Orang	Pagi :	-	WIB		
2	Sopir	- Orang	Siang :	-	WIB		
3	AHM IK	- Orang					
4	Mandor	- Orang	HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN				
5	Kepala Tukang	- Orang					
6	Tukang	- Orang					
7	Pekerja	- Orang					
			Cuaca :	Cerah	Mendung	Hujan	
Catatan :							
Diperiksa/Disetujui Oleh : CV. ALFATH Pusat Sampit,  SAMPIT - KALIMANTAN TENGAH Antonius Krismanto Direktur			Dibuat Oleh : CV. ALFATH Pusat Sampit,  ANTONIUS KRISMANTO Pelaksana Lapangan				



CV. ALFATH

Jalan Panjaltan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM	: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN	: URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI	: KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK	: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK	: RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I	: 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I	: RP. 698.142.509,00
PENYEDIA	: CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Rabu
Tanggal : 29 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahi K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Dicetukui Oleh :



Dibuat Oleh :

CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.645.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN							
Hari : Selasa		HARIAN STANDAR					
Tanggal : 28 September 2023							
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN				
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK		
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume	
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	10,53 M ³	Beton Ready Mixed	- M ³	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³	
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,10 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg	
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr	
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg	
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg	
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ³	Plastik Cor	- M ³	
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Bekisting	- M ³	Kayu Bekisting	- M ³	
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	10,32 M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg	
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ³					
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN				
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak		
					Jumlah	Setuan	
			Dump Truck	- Unit			
			Concrete Vibratory	1 Unit			
			Alat Bantu	1 Set			
TENAGA KERJA/KEAHLIAN			PEKERJAAN DI MULAI DARI				
NO	JABATAN	JUMLAH					
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang	Pagi :	-	WIB		
2	Sopir	1 Orang	Siang :	-	WIB		
3	Ahli K3	1 Orang					
4	Mandor	2 Orang	HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN				
5	Kepala Tukang	1 Orang					
6	Tukang	3 Orang					
7	Pekerja	11 Orang					
Catatan :			Cuaca : Cerah Mendung Hujan				
Diperiksa/Ditandatangani Oleh : CV. ALFATH Pusat Sampit  SAMPIT KALIMANTAN TENGAH Direktor			Dibuat Oleh : CV. ALFATH Pusat Sampit  ANTONIUS KRISMANTO Pelaksana Lapangan				



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.645.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Senin
Tanggal : 27 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	21,42 M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,10 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	21,00 M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	1 Unit		
			Alat Bantu	1 Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang
2	Sopir	1 Orang
3	Ahli K3	1 Orang
4	Mandor	2 Orang
5	Kepala Tukang	1 Orang
6	Tukang	5 Orang
7	Pekerja	21 Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan

LAPORAN BULAN

KEDUA



CV. ALFATH
Pusat Sampit

PEKERJAAN	: Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
KONTRAK	: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
ADENDUM I	: 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 15 September 2023
NILAI KONTRAK	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
NILAI ADENDUM I	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
LOKASI	: Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

LAPORAN KEMAJUAN BULAN PERTAMA

(30 Agustus 2023 s.d. 26 September 2023)

- Program : Program Kawasan Permukiman
 Kegiatan : Usulan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
 Lokasi : Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor Kontrak : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
 Nilai Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
 Adendum I : 900/033/AD0-01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 15 September 2023
 Nilai Adendum I : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
 Sumber Dana : APBD Tahun 2023
 Penyedia : CV. ALFATH

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN TERMASUK PPN 11% (Rp)	KONTRAK		BOBOT (%)	ADENDUM I			PROGRES VOLUME PEKERJAAN				PROGRES BOBOT PEKERJAAN (%)			KETERANGAN	
			VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)		BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)	BOBOT (%)	BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI	BULAN LALU	BULAN INI	S.D. BULAN INI		TERCAPAI
I PEKERJAAN PENDAHULUAN																	
1	Modifikasi dan Demobilisasi	1.500.000,00	1,00 Kg	1.500.000,00	0,21	1,00 Kg	1.500.000,00	0,21	-	0,90	0,90	-	0,194	-	0,194	90,23	Belum Selesai
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	6.700.000,00	1,00 Kg	6.700.000,00	0,96	1,00 Kg	6.700.000,00	0,96	-	0,76	0,76	-	0,732	-	0,732	76,25	Belum Selesai
			JUMLAH I	8.200.000,00	1,17	JUMLAH I	8.200.000,00	1,17				-	0,93	-	0,93		
II PEKERJAAN JALAN BETON																	
1	Pekerjaan Bekisting	300.000,00	24,48 M³	7.344.000,00	1,05	24,59 M³	7.376.130,00	1,06	-	24,59	24,59	-	1,057	-	1,057	100,00	Selesai
2	Pekerjaan Plastik Beton	11.100,00	1.161,60 M³	12.893.760,00	1,85	759,76 M³	8.433.318,36	1,21	-	759,76	759,76	-	1,208	-	1,208	100,00	Selesai
3	Pekerjaan Besi Wiremesh MB	25.100,00	5.753,99 Kg	144.425.149,00	20,69	5.765,37 Kg	144.710.745,06	20,73	-	5.765,37	5.765,37	-	20,728	-	20,728	100,00	Selesai
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	2.661.000,00	183,60 M³	488.559.600,00	69,98	185,00 M³	492.273.969,62	70,31	-	153,68	153,68	-	58,575	-	58,575	83,07	Belum Selesai
5	Pekerjaan Laburan Aqual Panas	34.000,00	1.080,00 M³	36.770.000,00	5,26	1.092,60 M³	37.148.345,96	5,32	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum Selesai
			JUMLAH II	689.942.509,00	98,83	JUMLAH II	689.942.509,00	98,83				-	81,57	-	81,57		
			JUMLAH TOTAL (I + II)	698.142.509,00	100,00		698.142.509,00	100,00				-	82,49	-	82,49		
																	82,49

Mengetahui :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 Pembangunan Kawasan Permukiman
 Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah,

Diperiksa/Ditsetujui Oleh :

CV. ALFATH
 Sampit,

Dibuat Oleh :
 CV. ALFATH
 Pusat Sampit,



ARIEF ROEDJANTO, A.Md
 NIP. 1962010119803 1 006

ANTONIUS KRISMANTO
 Pelaksana Lapangan




CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan, Gg. Tulus Hati no 75
Telp. 0822 4971 1747, 0812 5167 7879 SAMBIT KALIMANTAN TENGAH.
Email: alfathmdu1981@gmail.com NPWP. 86.533.545.9.712.000

Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule)

PROGRAM : Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Lintas Umum (PSU)
KEGIATAN : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
SUB KEGIATAN : Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Fasilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Perumahan
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kel. Baanang Hill, Kab. Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah
LOKASI : Kabupaten Kotawaringin Timur
SUMBER DANA : APBD Tahun Anggaran 2023



KETERANGAN :
1. Kolori :
= 1. Minggu (7 Hari Kalender)
= Rencana
= Realisasi



LAPORAN KEMAJUAN MINGGU KEEMPAT

(20 September 2023 s.d. 26 September 2023)

- Program : Program Kawasan Permukiman
 Kegiatan : Usuan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
 Lokasi : Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor Kontrak : 900/033/KTRK-PPK-VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
 Nilai Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
 Adendum I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 15 September 2023
 Nilai Adendum I : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
 Sumber Dana : APBD Tahun 2023
 Penyedia : CV. ALFATH

NO	URAIAN KEGIATAN	KONTRAK		BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPH 11% (Rp)	ADENDUM I				PROGRES VOLUME PEKERJAAN				PROGRES BOBOT PEKERJAAN (%)				KETERANGAN
		VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPH 11% (Rp)				BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPH 11% (Rp)	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI	TERCAPAI	MINGGU INI	
I PEKERJAAN PENDAHULUAN																			
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 Kg	1.500.000,00	0,21	1,00 Kg	1.500.000,00	0,21	0,90	-	0,90	0,194	-	0,194	90,23	Belum Selesai				
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	1,00 Kg	6.700.000,00	0,96	1,00 Kg	6.700.000,00	0,96	0,64	0,12	0,76	0,617	0,115	0,732	76,25	Belum Selesai				
		JUMLAH I	8.200.000,00	1,17	JUMLAH I	8.200.000,00	1,17				0,81	0,12	0,93						
II PEKERJAAN JALAN BETON																			
1	Pekerjaan Bekisting	24,48 M³	7.344.000,00	1,05	24,59 M³	7.376.120,00	1,06	24,59	-	24,59	1,057	-	1,057	100,00	Selesai				
2	Pekerjaan Plastik Beton	1.161,60 M³	12.893.760,00	1,85	759,76 M³	8.433.316,26	1,21	759,76	-	759,76	1,208	-	1,208	100,00	Selesai				
3	Pekerjaan Bed Wiremesh M8	5.753,09 Kg	144.425.149,00	20,69	5.765,37 Kg	144.710.745,06	20,73	5.044,70	720,67	5.765,37	18,137	2,591	20.728	100,00	Selesai				
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	183,60 M³	488.559.600,00	69,98	185,00 M³	492.273.969,62	70,51	178,47	25,21	153,68	48,965	9,610	58,575	83,07	Belum Selesai				
5	Pekerjaan Laburni Aspal Panas	1.090,00 M³	36.720.000,00	5,26	1.092,60 M³	37.140.345,96	5,32	-	-	-	-	-	-	-	Belum Selesai				
		JUMLAH II	689.942.509,00	98,83	JUMLAH II	689.942.509,00	98,83				69,37	12,26	81,57						
		JUMLAH TOTAL (I + II)	698.142.509,00	100,00		698.142.509,00	100,00				70,18	12,32	82,49						

Mengetahui :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah,

Diperiksa/Ditetujui Oleh :
 CV. ALFATH
 Pusat Sampit,

Dibuat Oleh :
 CV. ALFATH
 Pusat Sampit,



ABRIEF ROBERTO, A.Md
 NIP. 196109199803 1 006

JOHANSYAH
 Direktur

ANTONIUS KRISHMANTO
 Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Minggu
Tanggal : 26 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TEMAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :



JOHARSYAH
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 88.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MEMUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN							
Hari : Sabtu Tanggal : 25 September 2023				HARIAN STANDAR			
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN				
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK		
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	25,72 M ³	Beton Ready Mixed	- M ³	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³	
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,06 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg	
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr	
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg	
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg	
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²	
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³	
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	25,21 M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg	
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²					
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN				
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak		
					Jumlah	Setuan	
			Dump Truck	- Unit			
			Concrete Vibratory	1 Unit			
			Alat Bantu	1 Set			
TENAGA KERJA/KEAHLIAN			PEKERJAAN DI MULAI DARI				
NO	JABATAN	JUMLAH	Pagi :	-	WIB		
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang	Siang :	-	WIB		
2	Sopir	1 Orang					
3	Ahlil K3	1 Orang					
4	Mandor	3 Orang					
5	Kepala Tukang	1 Orang					
6	Tukang	6 Orang					
7	Pekerja	25 Orang					
			HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN				
			Cuaca :	Cerah	Mendung	Hujan	
Catatan :							
Diperiksa/Ditandatangani Oleh :  JOHANSYAH Direktur			Dibuat Oleh : CV. ALFATH Pusat Sempit,  ANTONIUS KRISMANTO Pelaksana Lapangan				



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN							
Hari : Jumat Tanggal : 24 September 2023				HARIAN STANDAR			
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN				
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK		
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³	
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg	
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr	
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg	
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg	
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²	
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³	
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg	
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ³					
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN				
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak		
					Jumlah	Satuan	
			Dump Truck	- Unit			
			Concrete Vibratory	- Unit			
			Alat Bantu	- Set			
TENAGA KERJA/KEAHLIAN			PEKERJAAN DI MULAI DARI				
NO	JABATAN	JUMLAH					
1	Pelaksana Lapangan	- Orang	Pagl :	-	WIB		
2	Sopir	- Orang	Slang :	-	WIB		
3	Ahli K3	- Orang					
4	Mandor	- Orang	HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN				
5	Kepala Tukang	- Orang					
6	Tukang	- Orang					
7	Pekerja	- Orang					
Cuaca : Cerah Mendung Hujan							
Catatan :							
			Dibuat Oleh : CV. ALFATH Pusat Sampit,  ANTONIUS KRISMANTO Pelaksana Lapangan				



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Kamis
Tanggal : 23 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,06 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	735,08 Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	3,60 Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	720,67 Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	1 Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	1 Set		

PEKERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang
2	Sopir	1 Orang
3	Ahli K3	1 Orang
4	Mandor	1 Orang
5	Kepala Tukang	2 Orang
6	Tukang	2 Orang
7	Pekerja	2 Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH
Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/DX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN							
Hari : Rabu		Tanggal : 22 September 2023		HARIAN STANDAR			
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN				
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK		
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³	
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³	
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg	
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr	
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg	
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg	
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²	
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³	
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg	
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²					
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN				
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak		
					Jumlah	Satuan	
			Dump Truck	- Unit			
			Concrete Vibratory	- Unit			
			Alat Bantu	- Set			
TENAGA KERJA/KEAHLIAN			PEKERJAAN DI MULAI DARI				
NO	JABATAN	JUMLAH					
1	Pelaksana Lapangan	- Orang	Pagi :	-	WIB		
2	Sopir	- Orang	Siang :	-	WIB		
3	Ahli IG	- Orang					
4	Mandor	- Orang	HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN				
5	Kepala Tukang	- Orang					
6	Tukang	- Orang					
7	Pekerja	- Orang					
Catatan :							
Diperiksa/Ditandatangani Oleh :  CV. ALFATH Pusat Sampit JOHANSYAH SAMPIT - Koordinator			Dibuat Oleh : CV. ALFATH Pusat Sampit  ANTONIUS KRISMANTO Pelaksana Lapangan				



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6167 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNDAK FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Selasa
Tanggal : 21 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH	PEKERJAAN DI MULAI DARI			
1	Pelaksana Lapangan	- Orang	Pagl :	-	WTB	
2	Sopir	- Orang	Slang :	-	WTB	
3	Ahli K3	- Orang				
4	Mandor	- Orang				
5	Kepala Tukang	- Orang				
6	Tukang	- Orang				
7	Pekerja	- Orang				
HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN						
			Cuaca :	Cerah	Mendung	Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit


ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 06.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Senin
Tanggal : 20 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Bekisting	- M ³	Kayu Bekisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ³				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	AHLI K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,
Ditandatangani Oleh :

ANTONIUS KRISMANTO
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan

LAPORAN KEMAJUAN MINGGU KETIGA

(13 September 2023 s.d. 19 September 2023)

- Program : Program Kawasan Permukiman
Kegiatan : Unsur Penyelenggaraan PSU Permukiman
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Pelaksanaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lokasi : Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor Kontrak : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
Nilai Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Adendum I : 900/033/ADO-01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 15 September 2023
Nilai Adendum I : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Sumber Dana : APBD Tahun 2023
Penyedia : CV. ALFATH

NO	URAIAN KEGIATAN	KONTRAK			ADENDUM I			PROGRES VOLUME PEKERJAAN				PROGRES BOBOT PEKERJAAN (%)				KETERANGAN
		HARGA SATUAN TERMAKSIK PPN 11% (Rp)	VOLUME	JUMLAH HARGA TERMAKSIK PPN 11% (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA TERMAKSIK PPN 11% (Rp)	BOBOT (%)	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI	TERCAPAI	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN															
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.500.000,00	1,00 Kg	1.500.000,00	0,21	1,00 Kg	1.500.000,00	0,21	0,90	-	0,90	0,194	-	0,194	90,23	Belum Selesai
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	6.700.000,00	1,00 Kg	6.700.000,00	0,96	1,00 Kg	6.700.000,00	0,96	0,52	0,12	0,64	0,502	0,115	0,617	94,26	Belum Selesai
			JUMLAH I	8.200.000,00	1,17	JUMLAH I	8.200.000,00	1,17				0,70	0,12	0,81		
II	PEKERJAAN JALAN BETON															
1	Pekerjaan Pelebaran	300.000,00	24,48 M³	7.344.000,00	1,05	24,59 M³	7.376.130,00	1,06	12,29	12,29	24,59	0,528	0,528	1,057	100,00	Selesai
2	Pekerjaan Plastik Beton	11.100,00	1.161,60 M³	12.893.760,00	1,85	759,76 M³	8.433.318,36	1,21	189,94	569,82	759,76	0,302	0,906	1,208	100,00	Selesai
3	Pekerjaan Besi Wiremesh MB	25.100,00	5.753,99 Kg	144.425.149,00	20,69	5.765,37 Kg	144.710.745,06	20,73	1.441,34	3.603,36	5.044,70	5,182	12,955	18,137	87,50	Belum Selesai
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	2.661.000,00	183,60 M³	488.559.000,00	69,96	185,00 M³	492.273.969,62	70,51	22,62	105,85	128,47	8,620	40,345	48,965	69,44	Belum Selesai
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	34.000,00	1.080,00 M³	36.720.000,00	5,26	1.092,60 M³	37.148.345,96	5,32	-	-	-	-	-	-	-	Belum Selesai
			JUMLAH II	849.942.509,00	98,83	JUMLAH II	849.942.509,00	98,83				14,63	94,73	69,37		
			JUMLAH TOTAL (I + II)	898.142.509,00	100,00		898.142.509,00	100,00				15,33	94,85	70,18		
																70,18

Mengetahui :

ARIEF BOEDJANTO, A.Md
NIP. 19670619 199803 1 006
PEMERINTAH KABUPATEN KALIMANTAN
DINAS PERENCANAAN DAN KEBANGSAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN KALIMANTAN

Diperiksa/Ditsetujui Oleh :

CV. ALFATH
Pusat Sampit

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit



JOHANSYAH
Direktur

ANTONIUS KRISHANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN

LOKASI
NOMOR KONTRAK
NILAI KONTRAK
NOMOR ADENDUM I
NILAI ADENDUM I
PENYEDIA

: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
: URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
: PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MEMUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
: PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
: KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
: RP. 698.142.509,00
: 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
: RP. 698.142.509,00
: CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Minggu
Tanggal : 19 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	26,37 M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	25,85 M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	1 Unit		
			Alat Bantu	1 Set		

TEKNIK KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang
2	Sopir	1 Orang
3	Ahli IK3	1 Orang
4	Mandor	3 Orang
5	Kepala Tukang	1 Orang
6	Tukang	6 Orang
7	Pekerja	26 Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit

ANTONIUS KRISMANTO
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6157 7879

Email : Alfahmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
NOMOR ADENDUM I : 900/033/ADO.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, TANGGAL 15 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Sabtu
Tanggal : 18 September 2023

HARIAN STANDAR

Tanggal : 18 September 2023						
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	30,60 M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	30,00 M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	1 Unit		
			Alat Bantu	1 Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang
2	Sopir	1 Orang
3	Ahli K3	1 Orang
4	Mandor	3 Orang
5	Kepala Tukang	1 Orang
6	Tukang	8 Orang
7	Pekerja	30 Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulia@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Jumat
Tanggal : 17 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	20,40 M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Bekisting	- M ³	Kayu Bekisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - Z25 (Ready Mixed)	20,00 M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	1 Unit		
			Alat Bantu	1 Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang
2	Sopir	1 Orang
3	Ahli IG	1 Orang
4	Mandor	2 Orang
5	Kepala Tukang	1 Orang
6	Tukang	5 Orang
7	Pekerja	20 Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :



CV. ALFATH
Pusat Sampit

Direktur

Dibuat Oleh :

CV. ALFATH
Pusat Sampit



ANTONIUS KRISHANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaltan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Kamis
Tanggal : 16 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	30,60 M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	30,00 M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	1 Unit		
			Alat Bantu	1 Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang
2	Sopir	1 Orang
3	Ahli K3	1 Orang
4	Mandor	3 Orang
5	Kepala Tukang	1 Orang
6	Tukang	8 Orang
7	Pekerja	30 Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



JONANSYAH
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Rabu
Tanggal : 15 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	1.837,71 Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	9,01 Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	284,91 M ²	Plastik Cor	290,61 M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	1.801,68 Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	1 Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	1 Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAH

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang
2	Sopir	1 Orang
3	Ahli K3	1 Orang
4	Mandor	1 Orang
5	Kepala Tukang	6 Orang
6	Tukang	7 Orang
7	Pekerja	9 Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagl : - WIB
Slang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaltan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 88.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Selasa
Tanggal : 14 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	1.837,71 Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	9,01 Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	284,91 M ²	Plastik Cor	290,61 M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	1.801,68 Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	1 Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	1 Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang
2	Sopir	1 Orang
3	Ahli K3	1 Orang
4	Mandor	1 Orang
5	Kepala Tukang	6 Orang
6	Tukang	7 Orang
7	Pekerja	9 Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulia@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM	: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN	: URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN	: PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNDAK FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI	: KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK	: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK	: RP. 698.142.509,00
PENYEDIA	: CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Senin
Tanggal : 13 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	12,29 M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	0,55 M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	3,69 Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	1 Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	1 Set		
TENAGA KERJA/KEAHLIAN			PEKERJAAN DI MULAI DARI			
NO	JABATAN	JUMLAH	Pagl	:	-	WIB
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang	Siang	:	-	WIB
2	Sopir	1 Orang				
3	Ahli K3	1 Orang				
4	Mandor	1 Orang				
5	Kepala Tukang	1 Orang				
6	Tukang	4 Orang				
7	Pekerja	7 Orang				
			HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN			
			Cuaca :	Cerah	Mendung	Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,


ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan

LAPORAN KEMAJUAN
MINGGU KEDUA

(06 September 2023 s.d. 12 September 2023)

- Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Pekerjaan

Lokasi

Nomor Kontrak

Nilai Kontrak

Sumber Dana

Penyedia
- : Program Kawasan Permukiman

: Unsuran Penyelenggaraan PSU Permukiman

: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman

: Peningkatan Jalan Ungkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

: Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah

: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023

: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)

: APBD Tahun 2023

: CV. ALFATH

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN TERMASUK PPN 11% (Rp)	KONTRAK		BOBOT (%)	PROGRES VOLUME PEKERJAAN			PROGRES BOBOT PEKERJAAN (%)			KETERANGAN	
			VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)		MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI		TERCAPAI
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.500.000,00	1,00 Keg	1.500.000,00	0,21	0,30	0,60	0,90	0,064	0,129	0,194	90,23	Belum Selesai
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	6.700.000,00	1,00 Keg	6.700.000,00	0,96	0,44	0,09	0,52	0,419	0,083	0,502	52,28	Belum Selesai
			JUMLAH I	8.200.000,00	1,17				0,48	0,21	0,70		
II	PEKERJAAN JALAN BETON												
1	Pekerjaan Bekisting	300.000,00	24,48 M²	7.344.000,00	1,05	-	12,29	12,29	-	0,528	0,528	50,22	Belum Selesai
2	Pekerjaan Plastik Beton	11.100,00	1.161,60 M²	12.893.760,00	1,85	-	189,94	189,94	-	0,302	0,302	16,35	Belum Selesai
3	Pekerjaan Besi Wiremesh MB	25.100,00	5.753,99 Kg	144.425.149,00	20,69	-	1.441,34	1.441,34	-	5,182	5,182	25,05	Belum Selesai
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	2.661.000,00	183,60 M³	488.559.600,00	69,98	-	22,62	22,62	-	8,620	8,620	12,32	Belum Selesai
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	34.000,00	1.080,00 M²	36.720.000,00	5,26	-	-	-	-	-	-	-	Belum Selesai
			JUMLAH II	689.942.509,00	98,83				-	14,63	14,63		
			JUMLAH TOTAL (I + II)	698.142.509,00	100,00				0,48	14,84	15,33		
													15,33



ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN

LOKASI
NOMOR KONTRAK
NILAI KONTRAK
PENYEDIA

: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
: URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
: PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
: PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
: KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
: RP. 698.142.509,00
: CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Minggu
Tanggal : 12 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	11,53 M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	11,31 M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	1 Unit		
			Concrete Vibratory	1 Unit		
			Alat Bantu	1 Set		
TENAGA KERJA/KEAHLIAN			PEKERJAAN DI MULAI DARI			
NO	JABATAN	JUMLAH	Pagl : - WIB			
			Slang : - WIB			
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang	HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN			
2	Sopir	1 Orang				
3	Ahli K3	1 Orang	Cuaca : Cerah Mendung Hujan			
4	Mandor	2 Orang				
5	Kepala Tukang	1 Orang				
6	Tukang	3 Orang				
7	Pekerja	12 Orang				

Catatan :



Diperiksa/Ditandatangani Oleh :

CV. ALFATH
Pusat Sampit,

SAMPIT - KALIMANTAN TENGAH
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Sabtu
Tanggal : 11 September 2023

HARIAN STANDAR

			MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	11,53 M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	11,31 M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	1 Unit		
			Concrete Vibratory	1 Unit		
			Alat Bantu	1 Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang
2	Sopir	1 Orang
3	Ahli K3	1 Orang
4	Mandor	2 Orang
5	Kepala Tukang	1 Orang
6	Tukang	3 Orang
7	Pekerja	12 Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagl : - WIB
Slang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN

LOKASI
NOMOR KONTRAK
NILAI KONTRAK
PENYEDIA

: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
: URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
: PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
: PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
: KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
: RP. 698.142.509,00
: CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Jumat
Tanggal : 10 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	980,11 Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	4,80 Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	126,63 M ²	Plastik Cor	129,16 M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	960,89 Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	1 Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	1 Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang
2	Sopir	1 Orang
3	Ahli K3	1 Orang
4	Mandor	1 Orang
5	Kepala Tukang	3 Orang
6	Tukang	3 Orang
7	Pekerja	5 Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Kamis
Tanggal : 09 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	490,06 Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	4,10 M ²	Kawat Beton	2,40 Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	63,31 M ²	Plastik Cor	64,58 M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	480,45 Kg	Kayu Begisting	0,18 M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	1,23 Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ³				
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	1 Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	1 Set		
TENAGA KERJA/KEAHLIAN			PEKERJAAN DI MULAI DARI			
NO	JABATAN	JUMLAH				
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang	Pagi :	-	WIB	
2	Sopir	1 Orang	Siang :	-	WIB	
3	Ahlil K3	1 Orang				
4	Mandor	1 Orang	HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN			
5	Kepala Tukang	3 Orang				
6	Tukang	4 Orang				
7	Pekerja	6 Orang				
			Cuaca :	Cerah	Hendung	Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Rabu
Tanggal : 08 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	0,30 Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,02 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	8,20 M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	0,37 M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	2,46 Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	1 Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	1 Set		

TEMAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH	PEKERJAAN DI MULAI DARI			
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang	Pagl :	-	WTB	
2	Sopir	1 Orang	Slang :	-	WTB	
3	AHLI K3	1 Orang				
4	Mandor	1 Orang				
5	Kepala Tukang	1 Orang				
6	Tukang	3 Orang				
7	Pekerja	5 Orang				
			HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN			
			Cuaca :	Cerah	Mendung	Hujan

Catatan :

Disetujui Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,


ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Selasa
Tanggal : 07 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TEKNIK KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	ANI K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.645.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN

LOKASI
NOMOR KONTRAK
NILAI KONTRAK
PENYEDIA

: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
: URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
: PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNDAK FUNGSI PERMUKIMAN
: PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBEATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH
: KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
: RP. 698.142.509,00
: CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Senin
Tanggal : 06 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli IG	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit

SAMPIT - KALIMANTAN TENGAH
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan

LAPORAN KEMAJUAN MINGGU PERTAMA

(30 Agustus 2023 s.d. 05 September 2023)

- Program : Program Kawasan Permukiman
 Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
 Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
 Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
 Lokasi : Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
 Nomor Kontrak : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
 Nilai Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
 Sumber Dana : APBD Tahun 2023
 Penyedia : CV. ALFATH

NO	URAIAN KEGIATAN	HARGA SATUAN TERMASUK PPN 11% (Rp)	KONTRAK		BOBOT (%)	PROGRES VOLUME PEKERJAAN			PROGRES BOBOT PEKERJAAN (%)			KETERANGAN	
			VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)		MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI	MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI		TERCAPAI
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN												
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.500.000,00	1,00 Keg	1.500.000,00	0,21	-	0,30	0,30	-	0,064	0,064	30,00	Belum Selesai
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	6.700.000,00	1,00 Keg	6.700.000,00	0,96	-	0,44	0,44	-	0,419	0,419	43,66	Belum Selesai
			JUMLAH I	8.200.000,00	1,17				-	0,48	0,48		
II	PEKERJAAN JALAN BETON												
1	Pekerjaan Bekisting	300.000,00	24,48 M²	7.344.000,00	1,05	-	-	-	-	-	-	-	Belum Selesai
2	Pekerjaan Plastik Beton	11.100,00	1.161,60 M²	12.893.760,00	1,85	-	-	-	-	-	-	-	Belum Selesai
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	25.100,00	5.753,99 Kg	144.425.149,00	20,69	-	-	-	-	-	-	-	Belum Selesai
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	2.661.000,00	183,60 M³	488.559.600,00	69,98	-	-	-	-	-	-	-	Belum Selesai
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	34.000,00	1.080,00 M²	36.720.000,00	5,26	-	-	-	-	-	-	-	Belum Selesai
			JUMLAH II	689.942.509,00	98,83				-	-	-	-	
			JUMLAH TOTAL (I + II)	698.142.509,00	100,00				-	0,48	0,48		
													0,48
													0,48

Mengetahui :
 Kepala Dinas Pekerjaan
 dan Pertanahan
 Kalimantan Tengah

Diperiksa/Ditetapkan Oleh :

CV. ALFATH
 Pusat Sampit

Dibuat Oleh :
 CV. ALFATH
 Pusat Sampit

ANTONIUS KRISMANTO
 Pelaksana Lapangan





CV. ALFATH
Jalan Panjaltan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfahmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Selasa
Tanggal : 05 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	0,30 Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	0,44 Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				

JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN

JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
		Jumlah	Satuan
Dump Truck	1 Unit		
Concrete Vibratory	- Unit		
Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	1 Orang
2	Sopir	1 Orang
3	Ahli K3	1 Orang
4	Mandor	1 Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN

LOKASI
NOMOR KONTRAK
NILAI KONTRAK
PENYEDIA

- : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
- : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
- : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNDAK FUNGSI PERMUKIMAN
- : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAHANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- : KELURAHAN BAAHANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
- : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
- : RP. 698.142.509,00
- : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Senin
Tanggal : 04 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - Z25 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	SABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Diperiksa/Ditandatangani Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit.

SAMPIT - KJOMANSYAH
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit.

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75

Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6167 7879

Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.633.545.9-721.000

SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN

LOKASI
NOMOR KONTRAK
NILAI KONTRAK
PENYEDIA

: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
: URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
: PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MEMUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
: PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
: KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
: RP. 698.142.509,00
: CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Minggu
Tanggal : 03 September 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
			JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN			
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		
TENAGA KERJA/KEAHLIAN			PEKERJAAN DI MULAI DARI			
NO	JABATAN	JUMLAH				
1	Pelaksana Lapangan	- Orang	Pagi :	-	WTB	
2	Sopir	- Orang	Siang :	-	WTB	
3	AHLI K3	- Orang	HARI SEPENUHNYA DAPAT /TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN			
4	Handor	- Orang				
5	Kepala Tukang	- Orang				
6	Tukang	- Orang				
7	Pekerja	- Orang	Cuaca :	Cerah	Mendung	Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit.

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Sabtu
Tanggal : 02 September 2023

HARIAN STANDAR

			HARIAN STANDAR			
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagi : - WIB
Siang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditetujui Oleh :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5157 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 88.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Jumat
Tanggal : 01 September 2023

HARIAN STANDAR

			HARIAN STANDAR			
NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagl : - WIB
Slang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH

Jalan Panjaltan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 5167 7879
Email : Alfathmulla@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Kamis
Tanggal : 31 Agustus 2023

HARIAN STANDAR

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
			YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
			Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN		Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Aspal	- Kg	Aspal	- Kg
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr
II	PEKERJAAN JALAN BETON		Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²				
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN						
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak	
					Jumlah	Satuan
			Dump Truck	- Unit		
			Concrete Vibratory	- Unit		
			Alat Bantu	- Set		

TENAGA KERJA/KEAHLIAN			PEKERJAAN DI MULAI DARI	
NO	JABATAN	JUMLAH	Pagi	WIB
1	Pelaksana Lapangan	- Orang	-	WIB
2	Sopir	- Orang	-	WIB
3	Ahli K3	- Orang		
4	Mandor	- Orang		
5	Kepala Tukang	- Orang		
6	Tukang	- Orang		
7	Pekerja	- Orang		
			HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN	
			Cuaca :	Cerah Mendung Hujan

Catatan :



Diperiksa/Ditandatangani Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit

JOHANSYAH
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit

ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan



CV. ALFATH
Jalan Panjaitan Selatan Gg.Tulus Hati no 75
Telp. 0852 4971 1747 - 0812 6157 7879
Email : Alfathmulia@gmail.com NPWP. 86.533.545.9-721.000
SAMPIT KALIMANTAN TENGAH

PROGRAM : PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00
PENYEDIA : CV. ALFATH

LAPORAN HARIAN

Hari : Rabu
Tanggal : 30 Agustus 2023

HARIAN STANDAR

HARIAN STANDAR							
NO	URAIAN PEKERJAAN		VOLUME	MATERIAL YANG DIDATANGKAN			
				YANG DITERIMA		YANG DITOLAK	
				Jenis Bahan	Volume	Jenis Bahan	Volume
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	- Keg	Beton Ready Mixed	- M ³	Beton Ready Mixed	- M ³	
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	- Keg	Pasir	- M ³	Pasir	- M ³	
			Aspal	- Kg	Aspal	- Kg	
			Minyak Bakar	- Ltr	Minyak Bakar	- Ltr	
II	PEKERJAAN JALAN BETON						
1	Pekerjaan Bekisting	- M ²	Wiremesh M8	- Kg	Wiremesh M8	- Kg	
2	Pekerjaan Plastik Beton	- M ²	Kawat Beton	- Kg	Kawat Beton	- Kg	
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	- Kg	Plastik Cor	- M ²	Plastik Cor	- M ²	
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	- M ³	Kayu Begisting	- M ³	Kayu Begisting	- M ³	
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	- M ²	Paku Kayu	- Kg	Paku Kayu	- Kg	
JENIS PERALATAN YANG DIGUNAKAN							
			JENIS ALAT	Jumlah	Rusak		
					Jumlah	Satuan	
			Dump Truck	- Unit			
			Concrete Vibratory	- Unit			
			Alat Bantu	- Set			

TENAGA KERJA/KEAHLIAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pelaksana Lapangan	- Orang
2	Sopir	- Orang
3	Ahli K3	- Orang
4	Mandor	- Orang
5	Kepala Tukang	- Orang
6	Tukang	- Orang
7	Pekerja	- Orang

PEKERJAAN DI MULAI DARI

Pagl : - WIB
Slang : - WIB

HARI SEPENUHNYA DAPAT/TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN

Cuaca : Cerah Mendung Hujan

Catatan :

Diperiksa/Ditandatangani Oleh :

CV. ALFATH
Pusat Sampit
BOJANSYAH
Direktur

Dibuat Oleh :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,


ANTONIUS KRISMANTO
Pelaksana Lapangan

KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN	BERITA ACARA PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN
	Nomor : 22/CV.ALFATH/X /2023 Tanggal : 18 Oktober 2023
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT.**
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Jl. D. I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya
Berdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/564/2022, tanggal 29 Desember 2022

Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**

Nama : **JOHANSYAH**
Jabatan : Direktur CV. ALFATH Pusat Sampit
Alamat : Jl. D.I Panjaitan Gg. Tulus Hati RT.23 RW.03 No.75 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur
Berdasarkan : Akta Perusahaan Akta Notaris IDRUS BAHSIN, SH., M.Kn. Nomor : 82 Tanggal 03 Februari 2022

Selanjutnya disebut **PENYEDIA**

PASAL 1

- PENYEDIA** telah menyerahkan kepada **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** yang menerima :

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lokasi : Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Surat Perjanjian (Kontrak) : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023

**BERITA ACARA PENYERAHAN
PERTAMA PEKERJAAN**

Nomor : 22/CV.ALFATH/X /2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nilai Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Adendum I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023,
Tanggal 18 September 2023
Nilai Adendum I : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Berdasarkan DPA : DPPA/A.2/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 09 Juni 2023
Penyedia : CV. ALFATH Pusat Sampit
Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran : 2023

2. **PENYEDIA** telah menyerahkan kepada **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023 dan Adendum I Nomor 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 18 September 2023.
3. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 033/PPK-PPK/DPKPP-KT/X/2022 tanggal 17 Oktober 2023.

Kerusakan – kerusakan dan kekurangan – kekurangan pada masa pemeliharaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tetap menjadi tanggung jawab **PENYEDIA** sejak tanggal Penyerahan Pertama dengan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Mulai tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2024.

**BERITA ACARA PENYERAHAN
PERTAMA PEKERJAAN**

Nomor : 22/CV.ALFATH/X /2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**PENYEDIA
CV. ALFATH
Pusat Sampit,**



**JOHANSYAH
Direktur**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah



AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002

KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN	BERITA ACARA PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN
	Nomor : 22/CV.ALFATH/X /2023 Tanggal : 18 Oktober 2023
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Delapan Belas* bulan *Oktober* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT.**
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Jl. D. I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya
Berdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor : 188.44/564/2022, tanggal 29 Desember 2022

Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**

Nama : **JOHANSYAH**
Jabatan : Direktur CV. ALFATH Pusat Sampit
Alamat : Jl. D.I Panjaitan Gg. Tulus Hati RT.23 RW.03 No.75 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur
Berdasarkan : Akta Perusahaan Akta Notaris IDRUS BAHSIN, SH., M.Kn.
Nomor : 82 Tanggal 03 Februari 2022

Selanjutnya disebut **PENYEDIA**

PASAL 1

- PENYEDIA** telah menyerahkan kepada **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** yang menerima :

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lokasi : Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Surat Perjanjian (Kontrak) : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023

**BERITA ACARA PENYERAHAN
PERTAMA PEKERJAAN**

Nomor : 22/CV.ALFATH/X /2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nilai Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Adendum I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023,
Tanggal 18 September 2023
Nilai Adendum I : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Berdasarkan DPA : DPPA/A.2/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 09 Juni 2023
Penyedia : CV. ALFATH Pusat Sampit
Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran : 2023

2. **PENYEDIA** telah menyerahkan kepada **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023 dan Adendum I Nomor 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 18 September 2023.
3. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 033/PPK-PPK/DPKPP-KT/X/2022 tanggal 17 Oktober 2023.

Kerusakan – kerusakan dan kekurangan – kekurangan pada masa pemeliharaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tetap menjadi tanggung jawab **PENYEDIA** sejak tanggal Penyerahan Pertama dengan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Mulai tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2024.

**BERITA ACARA PENYERAHAN
PERTAMA PEKERJAAN**

Nomor : 22/CV.ALFATH/X /2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PENYEDIA
CV. ALFATH
Pusat Sampit,



JOHANSYAH
Direktur

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah



AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002

LAMPIRAN BERITA ACARA BERITA ACARA PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN

PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KONTRAK : 900/033/KTRK-PPK/III/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS EMPAT PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN RUPIAH)
ADENDUM I : 900/033/ADD-01-KTRK-PPK/III/2023, TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS EMPAT PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN RUPIAH)
PENYEDIA : CV. ALFATH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SUMBER DANA : APBD TAHUN 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				ADENDUM I				MUTUAL CHECK (MC) 100 %				KETERANGAN
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	TERCAPAI (%)	BOBOT (%)	
I PEKERJAAN PENDAHULUAN														
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	0,21	1,00 Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	0,21	1,00 Keg	1.500.000,00	100,00	0,21	Selesai
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	1,00 Keg	6.700.000,00	6.700.000,00	0,96	1,00 Keg	6.700.000,00	6.700.000,00	0,96	1,00 Keg	6.700.000,00	100,00	0,96	Selesai
II PEKERJAAN JALAN BETON														
1	Pekerjaan Bekisting	24,48 M ²	300.000,00	7.344.000,00	1,05	24,49 M ²	300.000,00	7.376.130,00	1,06	24,49 M ²	7.376.130,00	100,00	1,06	Selesai
2	Pekerjaan Piasistik Beton	1.161,60 M ²	11.100,00	12.893.760,00	1,85	759,76 M ²	11.100,00	8.433.318,36	1,21	759,76 M ²	8.433.318,36	100,00	1,21	Selesai
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	5.753,99 Kg	25.100,00	144.425.149,00	20,69	5.765,37 Kg	25.100,00	144.710.745,06	20,73	5.765,37 Kg	144.710.745,06	100,00	20,73	Selesai
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixrad)	183,60 M ³	2.661.000,00	488.559.600,00	69,98	185,00 M ³	2.661.000,00	492.273.969,62	70,51	185,00 M ³	492.273.969,62	100,00	70,51	Selesai
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	1.080,00 M ²	34.000,00	36.720.000,00	5,26	1.092,60 M ²	34.000,00	37.148.345,96	5,32	1.092,60 M ²	37.148.345,96	100,00	5,32	Selesai
Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum Dan Keuntungan) + PPN 11%				698.142.509,00	100,00			698.142.509,00	100,00		698.142.509,00		100,00	



KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN	BERITA ACARA PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN
	Nomor : 22/CV.ALFATH/X /2023 Tanggal : 18 Oktober 2023
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT.**
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah Jl. D. I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya
Berdasarkan : Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/564/2022, tanggal 29 Desember 2022

Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**

Nama : **JOHANSYAH**
Jabatan : Direktur CV. ALFATH Pusat Sampit
Alamat : Jl. D.I Panjaitan Gg. Tulus Hati RT.23 RW.03 No.75 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur
Berdasarkan : Akta Perusahaan Akta Notaris IDRUS BAHSIN, SH., M.Kn. Nomor : 82 Tanggal 03 Februari 2022

Selanjutnya disebut **PENYEDIA**

PASAL 1

- PENYEDIA** telah menyerahkan kepada **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** yang menerima :

Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lokasi : Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Surat Perjanjian (Kontrak) : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023

**BERITA ACARA PENYERAHAN
PERTAMA PEKERJAAN**

Nomor : 22/CV.ALFATH/X /2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nilai Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Adendum I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023,
Tanggal 18 September 2023
Nilai Adendum I : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Berdasarkan DPA : DPPA/A.2/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 09 Juni 2023
Penyedia : CV. ALFATH Pusat Sampit
Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran : 2023

2. **PENYEDIA** telah menyerahkan kepada **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023 dan Adendum I Nomor 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 18 September 2023.
3. **KUASA PENGGUNA ANGGARAN** selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK** menerima pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kebenaran Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 033/PPK-PPK/DPKPP-KT/X/2022 tanggal 17 Oktober 2023.

Kerusakan – kerusakan dan kekurangan – kekurangan pada masa pemeliharaan pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah tetap menjadi tanggung jawab **PENYEDIA** sejak tanggal Penyerahan Pertama dengan jangka waktu pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender. Mulai tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2024.

**BERITA ACARA PENYERAHAN
PERTAMA PEKERJAAN**

Nomor : 22/CV.ALFATH/X /2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PENYEDIA
CV. ALFATH
Pusat Sampit,



JOHANSYAH
Direktur

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
selaku **PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK**
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
cq. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah



AKHMAD ELFLANSYAH, SST., MT.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19661201 198811 1 002

LAMPIRAN BERITA ACARA BERITA ACARA PENYERAHAN PERTAMA PEKERJAAN

PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KONTRAK : 900033/KTRK-PPK/III/2023, TANGGAL 28 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.599,00 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS EMPAT PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN RUPIAH)
ADENDUM I : 900033/ADD-01-KTRK-PPK/DPKP-KT/IX/2023, TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.599,00 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS EMPAT PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN RUPIAH)
PENYEDIA : CV. ALFATH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SUMBER DANA : APBD TAHUN 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				ADENDUM I				MUTUAL CHECK (MC) 100 %				KETERANGAN
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA (Rp)	TERCAPAI (%)	BOBOT (%)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	0,21	1,00 Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	0,21	1,00 Keg	1.500.000,00	100,00	0,21	Selensi
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	1,00 Keg	6.700.000,00	6.700.000,00	0,96	1,00 Keg	6.700.000,00	6.700.000,00	0,96	1,00 Keg	6.700.000,00	100,00	0,96	Selensi
II	PEKERJAAN JALAN BETON													
1	Pekerjaan Bekisting	24,48 M ²	300.000,00	7.344.000,00	1,05	24,59 M ²	300.000,00	7.376.130,00	1,06	24,59 M ²	7.376.130,00	100,00	1,06	Selensi
2	Pekerjaan Plastik Beton	1.161,60 M ³	11.100,00	12.893.760,00	1,85	759,76 M ³	11.100,00	8.433.318,36	1,21	759,76 M ³	8.433.318,36	100,00	1,21	Selensi
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	5.753,99 Kg	25.100,00	144.425.149,00	20,69	5.765,37 Kg	25.100,00	144.710.745,06	20,73	5.765,37 Kg	144.710.745,06	100,00	20,73	Selensi
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	183,60 M ³	2.661.000,00	488.559.600,00	69,98	185,00 M ³	2.661.000,00	492.273.969,62	70,51	185,00 M ³	492.273.969,62	100,00	70,51	Selensi
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	1.080,00 M ²	34.000,00	36.720.000,00	5,26	1.092,60 M ²	34.000,00	37.148.345,96	5,32	1.092,60 M ²	37.148.345,96	100,00	5,32	Selensi
	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Unsur Dan Kemungkinan) + PPN 11%			698.142.599,00	100,00			698.142.599,00	100,00		698.142.599,00		100,00	



SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **JOHANSYAH**
Jabatan : Direktur CV. ALFATH Pusat Sampit
Alamat : Jl. D.I Panjaitan Gg. Tulus Hati RT.23 RW.03 No.75 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**,

2. Nama : **ARIEF ROEDIJANTO, A.MD**
Pangkat : Penata (III/c)
N I P : 19670619 199803 1 006
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. D. I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**,

Sehubungan dengan Pelaksanaan :

- a. Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman
- c. Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Lokasi : Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Surat Perjanjian (Kontrak) : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
- f. Nilai Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
- g. Adendum I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 18 September 2023
- h. Nilai Adendum I : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
- i. Berdasarkan DPA : DPPA/A.2/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 09 Juni 2023
- j. Penyedia : CV. ALFATH Pusat Sampit
- k. Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Tengah
- l. Tahun Anggaran : 2023

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, telah dilaksanakan dengan progres fisik 100% (*Seratus Persen*) sesuai Adendum I Kontrak.
2. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas pekerjaan serta pengeluaran anggaran akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut.
3. Penyedia Jasa bertanggung jawab dan bersedia melaksanakan kekurangan atau perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan sebagai tanggung jawab kami terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Dibuat di Palangka Raya, pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

Yang Membuat Pernyataan :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK),



ARIEF ROEDIJANTO, A.MD
NIP. 19670619 199803 1 006

Penyedia :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,



JOHANSYAH
Direktur

MENGETAHUI :

Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman,



AKHMAD ELFLANSYAH, SST., MT.
NIP. 19661201 198811 1 002

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **JOHANSYAH**
Jabatan : **Direktur CV. ALFATH Pusat Sampit**
Alamat : **Jl. D.I Panjaitan Gg. Tulus Hati RT.23 RW.03 No.75 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur**

Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**,

2. Nama : **ARIEF ROEDIJANTO, A.MD**
Pangkat : **Penata (III/c)**
N I P : **19670619 199803 1 006**
Jabatan : **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah**
Alamat : **Jl. D. I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya**

Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**,

Sehubungan dengan Pelaksanaan :

- a. Kegiatan : **Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman**
- b. Sub Kegiatan : **Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman**
- c. Pekerjaan : **Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah**
- d. Lokasi : **Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah**
- e. Surat Perjanjian (Kontrak) : **900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023**
- f. Nilai Kontrak : **Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)**
- g. Adendum I : **900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 18 September 2023**
- h. Nilai Adendum I : **Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)**
- i. Berdasarkan DPA : **DPPA/A.2/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 09 Juni 2023**
- j. Penyedia : **CV. ALFATH Pusat Sampit**
- k. Sumber Dana : **APBD Provinsi Kalimantan Tengah**
- l. Tahun Anggaran : **2023**

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, telah dilaksanakan dengan progres fisik 100% (*Seratus Persen*) sesuai Adendum I Kontrak.
2. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas pekerjaan serta pengeluaran anggaran akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut.
3. Penyedia Jasa bertanggung jawab dan bersedia melaksanakan kekurangan atau perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan sebagai tanggung jawab kami terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Dibuat di Palangka Raya, pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

Yang Membuat Pernyataan :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK),



ARIEF ROEDIJANTO, A.MD
NIP. 19670619 199803 1 006

Penyedia :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,



JOHANSYAH
Direktur

MENGETAHUI :

Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman,



AKHYAD ELFIANSYAH, SST., MT.
NIP. 19661201 198811 1 002

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **JOHANSYAH**
Jabatan : Direktur CV. ALFATH Pusat Sampit
Alamat : Jl. D.I Panjaitan Gg. Tulus Hati RT.23 RW.03 No.75 Kel. Ketapang Kec. Mentawa Baru Ketapang Kab. Kotawaringin Timur
Selanjutnya disebut sebagai **PENYEDIA**,
2. Nama : **ARIEF ROEDIJANTO, A.MD**
Pangkat : Penata (III/c)
N I P : 19670619 199803 1 006
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. D. I. Panjaitan No. 5 Palangka Raya
Selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**,

Sehubungan dengan Pelaksanaan :

- a. Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman
- c. Pekerjaan : Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. Lokasi : Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
- e. Surat Perjanjian (Kontrak) : 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
- f. Nilai Kontrak : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
- g. Adendum I : 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 18 September 2023
- h. Nilai Adendum I : Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
- i. Berdasarkan DPA : DPPA/A.2/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 09 Juni 2023
- j. Penyedia : CV. ALFATH Pusat Sampit
- k. Sumber Dana : APBD Provinsi Kalimantan Tengah
- l. Tahun Anggaran : 2023

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, telah dilaksanakan dengan progres fisik 100% (*Seratus Persen*) sesuai Adendum I Kontrak.
2. Penyedia Jasa bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas pekerjaan serta pengeluaran anggaran akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut.
3. Penyedia Jasa bertanggung jawab dan bersedia melaksanakan kekurangan atau perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan sebagai tanggung jawab kami terhadap pelaksanaan pekerjaan.
Dibuat di Palangka Raya, pada tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

Yang Membuat Pernyataan :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK),



ARIEF ROEDIJANTO, A.MD
NIP. 19670619 199803 1 006

Penyedia :
CV. ALFATH
Pusat Sampit,



JOHANSYAH
Direktur

MENGETAHUI :

Kuasa Pengguna Anggaran
Selaku Pejabat Penandatangan Kontrak
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman,



 **AKHMAD ELFIANDYAH, SST., MT.**
NIP. 19661201 198811 1 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jalan D.I. Panjaitan No.5 Palangka Raya; Email : disperkimtan@kalteng.go.id

KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN	BERITA ACARA PERNYATAAN SELESAI PEKERJAAN
	Nomor : 033/PSP-PPK/DPKPP-KT/X/2023 Tanggal : 18 Oktober 2023
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertandatangan di bawah ini :

1. **ARIEF ROEDIJANTO, A.MD** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas
NIP. 19670619 199803 1 006 Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah
3. **JOHANSYAH** : Direktur Penyedia CV. ALFATH Pusat Sampit

Telah mengadakan pemeriksaan atas kebenaran Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Pemeriksaan Bersama (*Mutual Check*), sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 033/PPK-PPK/DPKPP-KT/X/2023 Tanggal 17 Oktober 2023 pada :

Kegiatan	: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Sub Kegiatan	: Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lokasi	: Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Surat Perjanjian (Kontrak)	: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
Nilai Kontrak	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Adendum I	: 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 18 September 2023
Nilai Adendum I	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Berdasarkan DPA	: DPPA/A.2/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2023, Tanggal 09 Juni 2023
Penyedia	: CV. ALFATH Pusat Sampit
Sumber Dana	: APBD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran	: 2022

**BERITA ACARA PERNYATAAN
SELESAI PEKERJAAN**

Nomor : 033/PSP-PPK/DPKPP-KT/X/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dengan ini menyatakan :

1. Telah mengadakan Pemeriksaan Pekerjaan dan penilaian atas penyelesaian pelaksanaan seluruh pekerjaan.
2. Berpendapat bahwa seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Kontrak dengan segala perubahannya telah diselesaikan sebagaimana mestinya sehingga dapat diadakan Penyerahan Pekerjaan Tingkat I (Kesatu).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Memeriksa :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK),



ARIEF ROEDIJANTO, A.MD
NIP. 19670619 199803 1 006

Penyedia :

CV. ALFATH
Pusat Sampit,



JOHANSYAH
Direktur

Mengetahui :

Kepala Bidang Kawasan Permukiman
sebagai Kuasa Pengguna Anggaran
selaku Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah,



 **AKHMAD ELFIANSYAH, SST., MT.**
NIP. 19661201 198811 1 002

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN



BERITA ACARA
PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN 100%
NOMOR : 033/PKP-PPK/DPKPP-KT/X/2023
TANGGAL : 17 OKTOBER 2023

Program	: Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan	: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Sub Kegiatan	: Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lokasi	: Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Surat Perjanjian (Kontrak)	: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
Nilai Kontrak	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Adendum I	: 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 18 September 2023
Nilai Adendum I	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Waktu Pelaksanaan	: 105 (Seratus Lima Lima) Hari Kalender
Waktu Pemeliharaan	: 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender
Penyedia	: CV. ALFATH Pusat Sampit
Sumber Dana	: APBD Tahun Anggaran 2023



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jalan D.I. Panjaitan No.5 Palangka Raya; Email : disperkimtan@kalteng.go.id

KEGIATAN : URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN	BERITA ACARA PEMERIKSAAN KEMAJUAN PEKERJAAN 100%
	Nomor : 033/PPK-PPK/DPKPP-KT/X/2023 Tanggal : 17 Oktober 2023
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tujuh Belas** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertandatangan di bawah ini :

- ARIEF ROEDIJANTO, A.MD** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas
NIP. 19670619 199803 1 006 Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Provinsi Kalimantan Tengah
- JOHANSYAH** : Direktur Penyedia CV. ALFATH Pusat Sampit

Telah mengadakan pemeriksaan atas kebenaran Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Pemeriksaan Bersama (*Mutual Check*), yang ternyata sesuai dengan kebenaran pada :

Kegiatan	: Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
Sub Kegiatan	: Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Di Permukiman Untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Lokasi	: Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Surat Perjanjian (Kontrak)	: 900/033/KTRK-PPK/VIII/2023, Tanggal 28 Agustus 2023
Nilai Kontrak	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Adendum I	: 900/033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/IX/2023, Tanggal 18 September 2023
Nilai Adendum I	: Rp. 698.142.509,00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Rupiah)
Berdasarkan DPA	: DPPA/A.2/1.04.2.10.0.00.01.0000/001/2023, tanggal 09 Juni 2023
Penyedia	: CV. ALFATH Pusat Sampit
Sumber Dana	: APBD Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran	: 2023

Dan terbukti bahwa prestasi pekerjaan telah mencapai 100 % (*Seratus Persen*).

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
KEMAJUAN PEKERJAAN 100%**

Nomor : 033/PPK-PPK/DPKPP-KT/X/2023
Tanggal : 17 Oktober 2023

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal tersebut diatas untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Mengetahui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah,



ARIEF ROEDIJANTO, A.MD
NIP. 19670619 199803 1 006

Penyedia
CV. ALFATH
Pusat Sampit,



JOHANSYAH
Direktur

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERSAMA 100%

Nomor : 033/PPK-PPK/DPKPP-KT/X/2023
Tanggal : 17 Oktober 2023

- PROGRAM : PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
KEGIATAN : URUSAN PENYELENGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN JEMBATAN MERAH, KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KONTRAK : 900033/KTRK-PPK/VIII/2023, TANGGAL 29 AGUSTUS 2023
NILAI KONTRAK : RP. 698.142.509,00 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS EMPAT PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN RUPIAH)
ADENDUM I : 900033/ADD.01-KTRK-PPK/DPKPP-KT/X/2023, TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023
NILAI ADENDUM I : RP. 698.142.509,00 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS EMPAT PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN RUPIAH)
PENYEDIA : CV. ALFATH
LOKASI : KELURAHAN BAAMANG HILIR, KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SUMBER DANA : APBD TAHUN 2023

NO	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK				ADENDUM I				MUTUAL CHECK (MC) 100 %				KETERANGAN
		VOLUME	HARGA SATUAN TERMASUK PPN 11% (Rp)	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	HARGA SATUAN TERMASUK PPN 11% (Rp)	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME	JUMLAH HARGA TERMASUK PPN 11% (Rp)	TERCAPAI (%)	BOBOT (%)	
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN													
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00 Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	0,21	1,00 Keg	1.500.000,00	1.500.000,00	0,21	1,00 Keg	1.500.000,00	100,00	0,21	Sesuai
2	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	1,00 Keg	6.700.000,00	6.700.000,00	0,96	1,00 Keg	6.700.000,00	6.700.000,00	0,96	1,00 Keg	6.700.000,00	100,00	0,96	Sesuai
II	PEKERJAAN JALAN BETON													
1	Pekerjaan Bekisting	24,48 M ²	300.000,00	7.344.000,00	1,05	24,59 M ²	300.000,00	7.376.130,00	1,06	24,59 M ²	7.376.130,00	100,00	1,06	Sesuai
2	Pekerjaan Plastik Beton	1.161,60 M ²	11.100,00	12.893.760,00	1,85	759,76 M ²	11.100,00	8.433.318,36	1,21	759,76 M ²	8.433.318,36	100,00	1,21	Sesuai
3	Pekerjaan Besi Wiremesh M8	5.753,99 Kg	25.100,00	144.425.149,00	20,69	5.765,37 Kg	25.100,00	144.710.745,06	20,73	5.765,37 Kg	144.710.745,06	100,00	20,73	Sesuai
4	Pekerjaan Cor Beton K - 225 (Ready Mixed)	183,60 M ³	2.661.000,00	488.559.600,00	69,98	185,00 M ³	2.661.000,00	492.273.969,62	70,51	185,00 M ³	492.273.969,62	100,00	70,51	Sesuai
5	Pekerjaan Laburan Aspal Panas	1.080,00 M ²	34.000,00	36.720.000,00	5,26	1.092,60 M ²	34.000,00	37.148.345,96	5,32	1.092,60 M ²	37.148.345,96	100,00	5,32	Sesuai
	Jumlah Harga Pekerjaan (Termasuk Biaya Umum Dan Keuntungan) + PPN 11%			698.142.509,00	100,00			698.142.509,00	100,00		698.142.509,00		100,00	

MENGETAHUI :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah,



ARIEF ROEDHIANTO, A.Md
Pejabat (III/c)
NIP. 19670619 199803 1 006



Direktur

DOKUMENTASI

Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jembatan Merah, Kelurahan Baamang Hilir, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah



-2°32'0,624"S 112°57'27,588"E
187° S

Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur 74312

Pekerjaan: OPNAME

Segmen 5

STA 0



-2°32'9,21"S 112°57'28,698"E
188° N

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur 74

Pekerjaan: OPNAME

Segmen 5

STA 0