



DATA TEKNIS SPAM PROGRAM PAMSIMAS
KABUPATEN SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
Bulan : Februari 2018

No.	Kecamatan / Kelurahan	Lokasi Sasaran	Tahun Kegiatan	Jumlah Penduduk		Air Permukaan/ Mata Air/ Air Tanah Dangkal	Sistem Pengaliran	Nama Sumber Air Baku	KAPASITAS (l/dtk)			Jam Operasi	Kondisi SPAM	SR-KU (Unit)			Penduduk Terlayani			Target SR TA.2017	Tarif (Rp)		Permasalahan	Usulan Penanganan
				(Jiwa)/ Lokasi	(KK)/ Lokasi				Terpasang	Terpakai	Idle			S.R		K.U	Jiwa	KK	%		Dasar (per M3 Air)	Rata-Rata atau Beban (per bulan)		
														Tanpa Meter Air	Pakai Meter Air									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
A Tigo Lurah				1.371 Jiwa																				
1	Batu Bajaranjang	Sabie Aia	2008	334	77	Air Permukaan	Grafitasi		1,00	0,50	0,50	24	Berfungsi Baik	74	-	4	334	77	100,0	-	-	-	Tidak ada iuran	(RKM 100% Selesai)
2	Rangkiang Luluih	Banca Laweh	2009	382	112	Air Permukaan	Grafitasi		0,50	0,50	-	24	Berfungsi Baik	71	-	7	331	97	86,6	-	1.000		Ada 9 Rumah yang belum mendapatkan pelayanan Air Bersih karena posisi sumber lebih rendah dari daerah pelayanan	Membuat RKM dengan koneksi ke pipa SPAM Nagari yang didanai oleh APBD (RKM 100% Selesai)
3	Simanau	Tanjung Manjulai	2014	655	131	Air Permukaan	Grafitasi		1,80	1,20	0,60	24	Berfungsi Baik	-	35	2	475	95	72,5	-	-	10.000		
B Lembang Jaya				15.539 Jiwa																				
4	Koto Gadang Koto Anau	Tabek Lacu	2009	1.380	276	Air Permukaan	Grafitasi		2,50	1,40	1,10	24	Berfungsi Baik	66	-	8	1.035	207	75,0	-	-		Iuran Air Sudah berjalan sejak bulan Maret 2017, sumber air tidak mencukupi untuk pelayanan 100% dan adanya jaringan pipa yang rusak	Mengusulkan penambahan sumber baru dan penambahan jaringan pipa (RKM 100% Selesai)
5		Tanah Sirah	2010	635	152	Mata Air	Grafitasi		1,10	1,10	-	24	Berfungsi Baik	-	146	-	635	152	100,0	-	1.000	-	Debit sumber tidak mencukupi untuk penambahan layanan	menambah sumber baru (RKM 100% Selesai)
6		Kayu Kalek	2011	599	149	Air Permukaan	Grafitasi		2,09	1,39	0,70	24	Berfungsi Baik	-	88	-	454	113	75,8	-	1.000			
7		Kurai (Panta)	2012	1.319	240	Air Permukaan	Grafitasi		1,20	1,20	-	24	Berfungsi Baik	-	9	6	660	120	50,0	-	-		Adanya konflik sosial di masyarakat karena ada sebagian masyarakat yang menyumbat pipa pamsimas, karena pipa pamsimas bergabung di Saringan Pasir Lambat Program WSLIC	Mengalihkan pipa transmisi langsung ke intake tanpa disambungkan ke SPL
8	Batu Banyak	Lambah	2009	701	172	Air Tanah Dangkal	Pompanisasi		0,50	0,50		24	Berfungsi Baik	-	-	-	245	60	35,0					
9		Jambak	2010	821	202	Air Tanah Dangkal	Pompanisasi		0,50	0,50		24	Berfungsi Sebahagian	-	-	-	325	80	39,6			Ada sebagian sumur yang tidak berfungsi karena listrik dan pompa tidak ada	Membuat perencanaan untuk pengadaan listrik dan pompa	
10		Gobah	2012	840	205	Air Tanah Dangkal	Pompanisasi		0,50	0,50	-	24	Berfungsi Baik	-	-	-	811	198	96,5	-	-			
11	Batu Bajaranjang	Simpang Ampek (Bawah Gunung)	2009	909	166	Mata Air	Grafitasi		1,07	1,07	-	24	Berfungsi Baik		160		758	166	83,4	-	1.000		Jaringan Pipa belum mencakup seluruh jorong, dan ada beberapa jaringan pipa transmisi yang bocor serta letak reservoir di bawah daerah pelayanan untuk pengembangan	Penambahan jaringan pipa pengembangan dan pembuatan reservoir yang posisi nya lebih tinggi (RKM 100% Selesai)
12		Atas Mesjid	2010	889	180	Mata Air	Grafitasi		1,27	1,27	-	24	Berfungsi Baik	-	130	-	889	180	100,0		1.000			

No.	Kecamatan / Kelurahan	Lokasi Sasaran	Tahun Kegiatan	Jumlah Penduduk		Air Permukaan/ Mata Air/ Air Tanah Dangkal	Sistem Pengaliran	Nama Sumber Air Baku	KAPASITAS (l/dtk)			Jam Operasi	Kondisi SPAM	SR-KU (Unit)			Penduduk Terlayani			Target SR TA.2017	Tarif (Rp)		Permasalahan	Usulan Penanganan
				(Jiwa)/ Lokasi	(KK)/ Lokasi				Terpasang	Terpakai	Idle			S.R		K.U	Jiwa	KK	%		Dasar (per M3 Air)	Rata-Rata atau Beban (per bulan)		
														Tanpa Meter Air	Pakai Meter Air									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
13		Korong Lambah	2015	800	220	Mata Air	Grafitasi		4,20	2,80	1,40	24	Berfungsi Baik	-	113	-	564	155	70,5	-	1.000			
14	Koto Laweh	Kapalo Koto	2012	1.567	484	Air Tanah Dangkal	Pompanisasi		0,50	0,50	-	24	Berfungsi Sebagian	-	-	-	544	168	34,7	-	-		Satu Unit Pompa Tidak Berfungsi	Pengurus BPSPAMS koordinasi dengan pemanfaat dan Wali Nagari untuk mencari dana penggantian pompa
15		Mandahiliang	2013	1.140	360	Mata Air	Grafitasi	Lurah Loang	1,50	1,50	-	24	Berfungsi Baik	-	69	-	684	216	60,0	-	1.000	-	Jaringan pipa belum 100% ke seluruh jorong dan dimensi reservoir tidak mencukupi untuk pengembangan	Pembuatan RKM untuk pengajuan penambahan jaringan pipa distribusi dan reservoir (RKM 100% Selesai)
16	Salayo Tanang Bukik Sileh	Data/Rumah Panjang	2014	1.388	347	Mata Air	Grafitasi	Ulu Aia Kaiak	1,00	1,00	-	24	Berfungsi Baik	-	120	-	752	188	54,2	-	500	-		
17		Kopi	2017	687	170	Mata Air	Grafitasi	Kasiak Badoro	1,91	0,21	1,70	24	Berfungsi Baik		20	1	97	24	14,1		500			
18		Lakuak	2017	309	89	Mata Air	Grafitasi		0,86	0,26	0,60	24	Berfungsi Baik		15	2	54	16	17,5		500			
19		Lembang	2017	388	97	Mata Air	Grafitasi		0,88	0,16	0,72	24	Berfungsi Baik		5	1	56	14	14,4		500			
20		Pasa	2017	644	181	Mata Air	Grafitasi	Kasiak Badoro	1,71	0,21	1,50	24	Berfungsi Baik		10	1	104	29	16,1		500			
21		Banto	2015	523	134	Mata Air	Grafitasi		1,80	1,80	-	24	Berfungsi Baik	-	98	2	390	100	74,6	-		-		
C Payung Sekaki				3.271 Jiwa																				
22	Aia Luo	Supayang	2009	580	133	Air Permukaan	Grafitasi		0,67	0,67	-	24	Berfungsi Baik	-	97	8	580	133	100,0	-				
23		Kubang Nan Raok	2010	1.406	332	Air Permukaan	Grafitasi		2,29	2,29	-	24	Berfungsi Baik	-	128	-	1.406	332	100,0	-	-			
24		Kipek	2010	477	137	Air Permukaan	Grafitasi		0,70	0,70	-	24	Berfungsi Sebagian	-	137	-	407	117	85,3	-	-	10.000	Jaringan Pipa Banyak yang rusak dan keluar karena adanya kegiatan pelebaran jalan, selain itu sumber air juga mengalami penurunan kualitas karena adanya kegiatan penambangan	Telah dibuat RKM Pasca untuk perbaikan jaringan pipa dan rehab Intake
25		Tanah Sirah	2012	808	204	Air Permukaan	Grafitasi		1,60	1,60	-	24	Berfungsi Baik	-	20	13	788	199	97,5	-	-			
26		Sirukam	Kubang Nan Duo	2017	893	243	Air Permukaan	Grafitasi		4,00	0,76	3,24	24	Berfungsi Baik	-	20	13	734	202	82,2	-	-		

No.	Kecamatan / Kelurahan	Lokasi Sasaran	Tahun Kegiatan	Jumlah Penduduk		Air Permukaan/ Mata Air/ Air Tanah Dangkal	Sistem Pengaliran	Nama Sumber Air Baku	KAPASITAS (l/dtk)			Jam Operasi	Kondisi SPAM	SR-KU (Unit)			Penduduk Terlayani			Target SR TA.2017	Tarif (Rp)		Permasalahan	Usulan Penanganan
				(Jiwa)/ Lokasi	(KK)/ Lokasi				Terpasang	Terpakal	Idle			S.R		K.U	Jiwa	KK	%		Dasar (per M3 Air)	Rata-Rata atau Beban (per bulan)		
														Tanpa Meter Air	Pakai Meter Air									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
D Hiliran Gumanti				13.315 Jiwa																				
27	Sariak Alahan Tigo	Sungai Pangalek	2009	507	114	Air Permukaan	Grafitasi		0,64	0,64	-	24	Tidak Berfungsi		-	-	-	-	0,0				Sejak Bulan November tidak berfungsi karena intake rusak	dibuat RKM untuk memperbaiki intake dan penambahan sumber baru serta penambahan pelayanan untuk 90 Rumah (RKM 100% Selesai)

No.	Kecamatan / Kelurahan	Lokasi Sasaran	Tahun Kegiatan	Jumlah Penduduk		Air Permukaan/ Mata Air/ Air Tanah Dangkal	Sistem Pengaliran	Nama Sumber Air Baku	KAPASITAS (l/dtk)			Jam Operasi	Kondisi SPAM	SR-KU (Unit)			Penduduk Terlayani			Target SR TA.2017	Tarif (Rp)		Permasalahan	Usulan Penanganan
				(Jiwa)/ Lokasi	(KK)/ Lokasi				Terpasang	Terpakai	Idle			S.R		K.U	Jiwa	KK	%		Dasar (per M3 Air)	Rata-Rata atau Beban (per bulan)		
														Tanpa Meter Air	Pakai Meter Air									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
28		Lurah Gadang	2011	353	98	Air Permukaan	Grafitasi		1,80	1,80	-		Berfungsi Baik	-	60	1	252	70	71,4			10.000	Debit sumber berkurang dan masih ada penambahan jaringan distribusi	Pembuatan RKM dengan penambahan sumber air dan jaringan pipa (RKM 100% Selesai)
29		Pinti Kayu	2013	784	206	Air Permukaan	Grafitasi		1,50	1,40	0,10	24	Berfungsi Baik	43		2	598	157	76,3				Debit sumber menurun	(RKM 100% Selesai)
30		Sariak Bawah	2013	548	144	Air Permukaan	Grafitasi		2,10	1,50	0,60	24	Berfungsi Baik	-	134	2	430	113	78,5	-	1.000			
31		Taratak Teleng	2014	1.103	253	Air Permukaan	Grafitasi		3,00	1,50	1,50	24	Berfungsi Baik		200	-	916	210	83,0			10.000		
32		Sianggai-Anggai	2017	1.241	289	Mata Air	Grafitasi		2,88	0,15	2,73	24	Berfungsi Baik		25		142	33	11,4					
33	Talang Babungo	Tabek	2009	1.674	592	Air Permukaan	Grafitasi	Tunggu Tabuah	1,20	1,20	-	24	Berfungsi Baik	-	283	-	1.380	488	82,4	-	1.000	-	Debit air tidak mencukupi untuk 90 Rumah, sehingga aliran air tidak 24 jam ke 90 rumah (bergilir), hanya 150 rumah yang teraliri 24 jam, bak reservoir butuh renovasi, sudah 3 tahun terakhir tidak ada iuran air	Pembuatan RKM dengan penambahan sumber air baru yang berjarak 800 m dari sumber lama, renovasi bak reservoir dan penambahan jaringan pipa (RKM 100% Selesai)
34		Taratak Jarang	2009	983	228	Air Permukaan	Grafitasi		1,63	1,10	0,53	24	Berfungsi Baik	-	170	-	983	228	100,0	-	500	7.000	60 KK belum akses air bersih	Pembuatan RKM dengan penambahan sumber dan jaringan pipa (RKM 100% Selesai)
35		Bulakan	2010	418	125	Air Permukaan	Grafitasi		0,68	0,68	-	24	Berfungsi Baik	85	250	-	318	95	76,1	-	-	-	tidak ada iuran selama 5 tahun terakhir, jika ada kerusakan masyarakat secara spontanitas melakukan perbaikan, 85 rumah sudah akses, 10 rumah belum karena beda tinggi dengan sumber, 11 rumah diakses oleh jorong Talang Barat	Dilakukan pembentukan pengurus BPSPAMS kembali untuk pengelola dan juga pemungutan iuran serta dilakukan pelatihan penguatan kelembagaan untuk BPSPAMS yang baru dibentuk
36		Taratak Dama	2011	272	70	Air Permukaan	Grafitasi		2,64	2,40	0,24	24	Berfungsi Baik	-	24	-	272	70	100,0	-	1.000	-	Sumber air yang semula jernih menjadi keruh karena adanya pembukaan jalan di atas sumber, sehingga air menjadi berlumpur, pada saat mendapat HKP sudah diperbaiki intake dan SPL untuk menyaring pasir, tetapi masih tidak optimal	Pembuatan RKM dengan sumber baru, dan perbaikan reservoir (RKM 100% Selesai)
37		Talang Timur	2014	1.817	1.001	Mata Air	Grafitasi		1,20	1,20	-	24	Berfungsi Baik	5	15	2	834	196	45,9	-	-	13.000	Debit air tidak mencukupi, ada alternatif sumber air baru berjarak 1200 m ke reservoir, perencanaan awal 600 rumah, tetapi realisasi 30 rumah, Sarana yang ada berfungsi dengan baik	Membuat perencanaan sumber baru agar seluruh jorong terlayani 100% (RKM 100% Selesai)
38	Sungai Abu	Lubuak Muaro	2010	392	74	Air Permukaan	Grafitasi		0,49	0,49	-	24	Berfungsi Baik	1	73	-	392	74	100,0	-	-	-	Bak Intake ada rembesan dan sumber air mengecil karena musim kemarau	perbaikan intake dan usulan mencari sumber baru (RKM 100% Selesai)

No.	Kecamatan / Kelurahan	Lokasi Sasaran	Tahun Kegiatan	Jumlah Penduduk		Air Permukaan/ Mata Air/ Air Tanah Dangkal	Sistem Pengaliran	Nama Sumber Air Baku	KAPASITAS (l/dtk)			Jam Operasi	Kondisi SPAM	SR-KU (Unit)			Penduduk Terlayani			Target SR TA.2017	Tarif (Rp)		Permasalahan	Usulan Penanganan
				(Jiwa)/ Lokasi	(KK)/ Lokasi				Terpasang	Terpakai	Idle			S.R		K.U	Jiwa	KK	%		Dasar (per M3 Air)	Rata-Rata atau Beban (per bulan)		
														Tanpa Meter Air	Pakai Meter Air									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
39		Sungai Batarak	2011	1.334	262	Air Permukaan	Grafitasi		2,80	2,80	-	24	Berfungsi Baik	-	187	2	1.273	250	95,4		1.000	3.000	Reservoir dan intake perlu rehab dan dusun lipek kain belum akses SAM	Rehab Intake dan Reservoir serta penambahan jaringan pipa
40		Sungai Kaluang	2011	1.334	262	Air Permukaan	Grafitasi		1,80	1,80	-	24	Berfungsi Baik	-	114	3	554	154	41,5		500	2.000	terjadi perubahan tata guna lahan di sekitar intake yang menyebabkan debit air berkurang, ada sumber baru yang berjarak sekitar 1000 m	Perbaikan kecil bisa dengan iuran
41		Panasahan	2013	555	119	Air Permukaan	Grafitasi		1,40	1,03	0,37	24	Berfungsi Baik	32	-	2	257	55	46,3		500		Pipa sering tersumbat karena saringan air tidak ada	Pembuatan RKM untuk penambahan bak saringan dan juga penambahan jaringan pipa untuk tambahan pelayanan 8 unit rumah
E Lembah Gumanti 19.366 Jiwa																								
42	Sungai Nanam	Lipek Pageh	2010	1.933	310	Air Permukaan	Grafitasi		3,13	3,13	-	24	Berfungsi Baik	-	225	-	1.933	310	100,0	-	-	2.000	Perlu kepengurusan baru untuk pengelola SPAMS	Melakukan pelatihan penguatan kapasitas kelembagaan BPSPAMS
43		Koto	2012	2.219	543	Air Permukaan	Grafitasi		5,50	2,80	2,70	24	Berfungsi Baik	-	294	4	2.219	543	100,0		1.000		Ada dua sumber, sumber pertama kualitas dan kuantitas bagus, sedangkan sumber kedua kuantitas nya berkurang pada saat musim kemarau	
44		Parak Tabu	2012	2.045	364	Mata Air	Grafitasi		4,10	2,10	2,00	24	Berfungsi Baik	2	148	4	843	150	41,2				Sumber air bermasalah karena berada di tanah ulayat, sehingga sering dipertentangkan, meteran air ada tetapi tidak berfungsi	Rembug warga untuk penyelesaian sengketa tanah sumber air dan juga penyampaian untuk berurusan dan memanfaatkan meteran air yang ada
45		Sariak Bayang	2014	1.029	215	Mata Air	Grafitasi		1,00	0,50	0,50	24	Berfungsi Baik	-	27	-	493	103	47,9	-	1.500	-	Kran Umum 3 unit non aktif, ada potensi sumber air lain	rembug warga untuk peningkatan sambungan rumah
46		Salimpat	Taratak Baru	2012	2.230	956	Air Permukaan	Grafitasi		5,37	3,50	1,87	24	Berfungsi Baik	-	221	-	1.377	331	61,7	-	2.000	-	95% sudah akses SAM, 76 Rumah sudah akses sumur pribadi, 70% akses SAN
47	Sungai Talang		2015	559	147	Mata Air	Grafitasi		5,40	3,30	2,10	24	Berfungsi Baik	-	120	1	521	137	93,2	-	1.500	-	Pelayanan SR sudah mencapai 95% dan ada potensi pengembangan ke jorong tetangga	Penambahan jaringan pipa distribusi dan jembatan pipa untuk pengembangan ke jorong tetangga
48	Salimpek		2017	3.035	540	Mata Air	Grafitasi		7,05	2,88	4,17	24	Berfungsi Baik		198	1	2.768	490	91,2		1.750			
49	Aia Karuah		2017	894	324	Mata Air	Grafitasi		2,08	0,89	1,19	24	Berfungsi Baik		200	1	852	490	95,3		1.500			

No.	Kecamatan / Kelurahan	Lokasi Sasaran	Tahun Kegiatan	Jumlah Penduduk		Air Permukaan/ Mata Air/ Air Tanah Dangkal	Sistem Pengaliran	Nama Sumber Air Baku	KAPASITAS (l/dtk)			Jam Operasi	Kondisi SPAM	SR-KU (Unit)			Penduduk Terlayani			Target SR TA.2017	Tarif (Rp)		Permasalahan	Usulan Penanganan
				(Jiwa)/ Lokasi	(KK)/ Lokasi				Terpasang	Terpakai	Idle			S.R		K.U	Jiwa	KK	%		Dasar (per M3 Air)	Rata-Rata atau Beban (per bulan)		
														Tanpa Meter Air	Pakai Meter Air									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
50		Tanjung Balik	2017	2.820	536	Air Permukaan	Grafitasi		6,19	0,25	5,94	24	Berfungsi Baik		40	1	242	46	8,6		1.750			
51	Alahan Panjang	Batang Hari	2013	1.142	286	Air Permukaan	Grafitasi	Batang Hari	1,60	1,35	0,25	24	Berfungsi Baik	-	143	-	759	190	66,5		1.000		daerah Tambang Lunak belum ada jaringan pipa air bersih	Pembuatan RKM untuk penambahan reservoar dan jaringan pipa pelayanan daerah Tambang Lunak (RKM 100% Selesai)

No.	Kecamatan / Kelurahan	Lokasi Sasaran	Tahun Kegiatan	Jumlah Penduduk		Air Permukaan/ Mata Air/ Air Tanah Dangkal	Sistem Pengaliran	Nama Sumber Air Baku	KAPASITAS (l/dtk)			Jam Operasi	Kondisi SPAM	SR-KU (Unit)			Penduduk Terlayani			Target SR TA.2017	Tarif (Rp)		Permasalahan	Usulan Penanganan
				(Jiwa)/ Lokasi	(KK)/ Lokasi				Terpasang	Terpakai	Idle			S.R		K.U	Jiwa	KK	%		Dasar (per M3 Air)	Rata-Rata atau Beban (per bulan)		
														Tanpa Meter Air	Pakai Meter Air									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
52	Aia Dingin	Kayu Aro	2015	1.460	225	Mata Air	Grafitasi	Air Ampuah	1,00	1,00	-	24	Berfungsi Baik	-	34	1	324	50	22,2		2.000	5.000	masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memasang sambungan rumah, karena masyarakat masih akses SAM Ke Sarana umum Mesjid yang bersumber dari air permukaan	Rembug warga dan juga BPSPAMS agar masyarakat mengakses air pamsimas
F Danau Kembar				4.939 Jiwa																				
53	Kp. Batu Dalam	Kp. Dalam Tengah	2012	1.908	556	Air Permukaan	Grafitasi		0,80	0,80	-	24	Berfungsi Baik	45	-	4	309	90	16,2			Debit sumber air menurun dan Sambungan Rumah belum memakai meteran air	rembug warga dengan pengurus untuk menyampaikan pentingnya pemakasian meteran air	
54		Kp. Batu Utara	2015	2.000	470	Mata Air	Grafitasi	Sipatai	4,10	3,00	1,10	24	Berfungsi Baik	-	150	1	702	165	35,1	-	1.000	-	Jaringan pipa distribusi belum mencakup keseluruhan jorong	Pembuatan RKM penambahan jaringan pipa distribusi dan penambahan sumber (RKM 100% Selesai)
55	Simpang Tanjung Nan IV	Rawang Gadang	2013	1.031	237	Mata Air	Grafitasi	Rawang	1,32	-	1,32	24	Tidak Berfungsi	-	-	1	309	71	30,0		-	-	Pengurus tidak aktif, sumber air menyusut dan ada pipa distribusi yang bocor sehingga pelayanan SPAM tidak aktif	pembuatan RKM dan Perlu perbaikan jaringan pipa dan penambahan sumber air baru (RKM 100% Selesai)
A Kubung				6.200 Jiwa																				
56	Koto Hilalang	Simpang IV	2009	758	166	Mata Air	Grafitasi		0,75	0,75	-	24	Berfungsi Baik		120	10	758	166	100,0	-	-			
57		Dalam Nagari	2011	1.197	311	Mata Air	Grafitasi		2,50	2,10	0,40	24	Berfungsi Baik		163	2	1.197	311	100,0	-	-			
58		Kapondong	2011	493	124	Mata Air	Grafitasi		2,09	1,39	0,70	24	Berfungsi Baik		64	1	361	114	73,2					
59		Koto Tinggi	2013	969	195	Mata Air	Grafitasi		1,20	1,20	-	24	Berfungsi Baik		73	1	946	190	97,6					
60		Muaro Busuak	2015	353	81	Mata Air	Grafitasi		1,30	1,10	0,20	24	Berfungsi Baik	41	40	2	353	81	100,0					
61	Saok Laweh	Kapalo Koto	2013	1.250	336	Air Tanah Dangkal	Pompanisasi		0,50	0,50	-		Berfungsi Baik	16	-	9	156	42	12,5					
62	Gaung	Gando	2014	500	123	Air Permukaan	Grafitasi		2,00	1,80	0,20	24	Berfungsi Baik	1	122	1	500	123	100,0	-	-			
63		Bansa	2015	680	150	Air Permukaan	Grafitasi		2,10	1,10	1,00	24	Berfungsi Baik	-	150	2	680	150	100,0				Penurunan kuantitas air pada sumber mengakibatkan air yang masuk ke Reservoir menjadi kecil , Jaringan pipa ada yang rusak	Pembuatan Sumur Bor dengan Dana Nagari yang telah di anggarkan pada RKP tahun 2017, pada RKM mengusulkan perbaikan jaringan pipa

No.	Kecamatan / Kelurahan	Lokasi Sasaran	Tahun Kegiatan	Jumlah Penduduk		Air Permukaan/ Mata Air/ Air Tanah Dangkal	Sistem Pengaliran	Nama Sumber Air Baku	KAPASITAS (l/dtk)			Jam Operasi	Kondisi SPAM	SR-KU (Unit)			Penduduk Terlayani			Target SR TA.2017	Tarif (Rp)		Permasalahan	Usulan Penanganan
				(Jiwa)/ Lokasi	(KK)/ Lokasi				Terpasang	Terpakai	Idle			S.R		K.U	Jiwa	KK	%		Dasar (per M3 Air)	Rata-Rata atau Beban (per bulan)		
														Tanpa Meter Air	Pakai Meter Air									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
B Gunung Talang																								
22.256 Jiwa																								
64	Cupak	Balai Pandan	2009	2.709	733	Mata Air	Grafitasi		0,90	0,90	-	24	Berfungsi Baik	-	100	3	1.211	361	44,7	-	-			
65		Sungai Rotan	2012	2.511	706	Mata Air	Grafitasi		3,00	2,30	0,70	24	Berfungsi Baik	-	191	4	1.510	507	60,1	-	-			
66		Balai Tengah	2017	1.098	307	Mata Air	Grafitasi		0,80	0,54	0,26	24	Berfungsi Baik		51	1	520	216	47,4		1.400			
67	Koto Gadang Guguak	Bukit Gompong/ Kp. Jawa	2012	1.167	257	Mata Air	Grafitasi		1,20	1,20	-	24	Berfungsi Baik	-	48	2	1.167	257	100,0	-				
68	Aie Batumbuk	Lambah, Koto Baruah	2012	1.406	410	Mata Air	Grafitasi		3,00	1,80	1,20	24	Berfungsi Baik	-	90	2	1.406	410	100,0	-				
69	Sungai Janiah	Talago Dadok Gurah	2009	785	183	Mata Air	Grafitasi		3,10	2,00	1,10	24	Berfungsi Baik	-	-	-	681	162	86,8	-		-		
70	Talang	Koto Gaek	2010	1.638	270	Air Permukaan	Grafitasi		2,59	2,59	-	24	Berfungsi Baik	207	-	1	1.580	260	96,5	-				
71		Panarian	2012	1.358	344	Air Tanah Dangkal	Pompanisasi		0,50	0,50	-		Berfungsi Baik	-	-	-	1.185	301	87,3	-	-			
72		Koto Gadang	2013	1.285	332	Mata Air	Grafitasi		1,66	1,36	0,30	24	Berfungsi Baik	10	130	2	1.285	332	100,0	-	-			
73		Tabek Pala	2014	1.715	352	Mata Air	Grafitasi		3,00	1,30	1,70	24	Berfungsi Baik	50	-	5	1.715	352	100,0	-	-			
74		Anau Kadok	2017	491	116	Mata Air	Grafitasi		1,96	0,51	1,45	24	Berfungsi Baik		63	-	491	116	100,0		500			
75	Batang Barus	Kayu Jao	2010	4.010	806	Mata Air	Grafitasi		3,61	3,00	0,61	24	Berfungsi Baik	21	30	11	4.010	806	100,0					
76		Rawang Lubuk Selasih	2012	267	137	Mata Air	Grafitasi		2,50	2,10	0,40	24	Berfungsi Baik	-	49	5	267	137	100,0					
77		Lubuk Selasih	2014	1.345	356	Air Permukaan	Grafitasi		1,40	0,80	0,60	24	Berfungsi Baik	-	35	1	511	136	38,0	-				

No.	Kecamatan / Kelurahan	Lokasi Sasaran	Tahun Kegiatan	Jumlah Penduduk		Air Permukaan/ Mata Air/ Air Tanah Dangkal	Sistem Pengaliran	Nama Sumber Air Baku	KAPASITAS (l/dtk)			Jam Operasi	Kondisi SPAM	SR-KU (Unit)			Penduduk Terlayani			Target SR TA.2017	Tarif (Rp)		Permasalahan	Usulan Penanganan
				(Jiwa)/ Lokasi	(KK)/ Lokasi				Terpasang	Terpakai	Idle			S.R		K.U	Jiwa	KK	%		Dasar (per M3 Air)	Rata-Rata atau Beban (per bulan)		
														Tanpa Meter Air	Pakai Meter Air									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
78	Jawi-jawi Guguk	Pinang Sinawa	2013	471	133	Mata Air	Grafitasi		2,00	1,60	0,40	24	Berfungsi Baik	-	54	2	428	121	90,9	-	-	-		
C Pantai Cermin				427 Jiwa																				
79	Lolo	Sungai Indarung	2010	427	97	Mata Air	Grafitasi		0,86	0,86	-	24	Berfungsi Baik	-	81	-	427	97	100,0	-	-			
D X Koto Singkarak				6.987 Jiwa																				
80	Kacang	Tembok	2008	618	142	Mata Air	Pompanisasi		1,50	1,50	-	24	Berfungsi Sebahagian	-	-	2	292	67	47,2	-	-		Pompa rusak, reservoir mengalami kebocoran, jaringan pipa ada yang rusak	Pembuatan RKM dengan perbaikan reservoir, perbaikan jaringan pipa dan penggantian pompa
81		Jambu	2008	639	168	Mata Air	Grafitasi		1,18	1,18	-	24	Berfungsi Baik	62	-	8	487	128	76,2					
82		Balai Balai	2017	318	111	Mata Air	Grafitasi		0,70	0,22	0,48	25	Berfungsi Baik		2	2	9	3	2,8					
83	Koto Sani	Ujung Ladang	2008	1.994	349	Mata Air	Grafitasi		1,60	1,60	-	24	Berfungsi Baik	120	-	4	1.198	210	60,1					
84	Tanjung Alai	Buah Jambu	2010	1.817	427	Air Permukaan	Grafitasi		1,21	1,21	-	24	Tidak Berfungsi	2	82	2	834	196	45,9	-	-		Penurunan kuantitas air pada sumber disebabkan musim kemarau panjang, Reservoir mengalami kerusakan disebabkan beberapa masyarakat yang membobok dinding Bak, karena air yang semakin kecil pada Reservoir, Jaringan pipa ada yang rusak, Pengurus banyak yang tidak aktif	Pembuatan RKM dengan penambahan debit sumber,perbaikan reservoir, perbaikan jaringan pipa, Rembug warga untuk Revitalisasi BPSPAMS
85		Balai Kubang	2015	1.250	163	Mata Air	Grafitasi		2,00	1,30	0,70	24	Berfungsi Sebahagian	-	-	2	-	-	0,0	-			Penurunan kuantitas debit sumber, Reservoir mengalami kebocoran, Jaringan pipa ada yang bocor, Pengurus tidak aktif	Pembuatan RKM dengan penambahan debit sumber,perbaikan reservoir, perbaikan jaringan pipa, Rembug warga untuk pembentukan/revitalisasi pengurus BPSPAMS
86	Saniang Baka	Aie Angek	2014	351	72	Mata Air	Grafitasi		1,80	1,80	-	24	Berfungsi Baik	-	58	2	315	62	89,7	-				
87	Tikalak	Batu Api	2017	228	79	Mata Air	Grafitasi		0,58	0,24	0,34	24	Berfungsi Baik	-	56	1	228	79	100,0					
D IX Koto Sungai Lasi				1.204 Jiwa																				

No.	Kecamatan / Kelurahan	Lokasi Sasaran	Tahun Kegiatan	Jumlah Penduduk		Air Permukaan/ Mata Air/ Air Tanah Dangkal	Sistem Pengaliran	Nama Sumber Air Baku	KAPASITAS (l/dtk)			Jam Operasi	Kondisi SPAM	SR-KU (Unit)			Penduduk Terlayani			Target SR TA.2017	Tarif (Rp)		Permasalahan	Usulan Penanganan
				(Jiwa)/ Lokasi	(KK)/ Lokasi				Terpasang	Terpakal	Idle			S.R		K.U	Jiwa	KK	%		Dasar (per M3 Air)	Rata-Rata atau Beban (per bulan)		
														Tanpa Meter Air	Pakai Meter Air									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
88	Sungai Jambur	Sungai Durian/Kamp. Ateh	2008	487	136	Air Tanah Dangkal	Pompanisasi		0,50	0,50	-		Berfungsi Sebagian	-	-	-	129	36	26,5			Beberapa sumur mengalami kekeringan, sumur yang masih memiliki air dijadikan sumur pribadi masyarakat yang tinggal di dekat sumur	Pembuatan RKM untuk penambahan sumur baru, koordinasi dengan pengurus untuk dapat melakukan rembuk warga mengenai kesepakatan penggunaan sarana pamsimas untuk kepentingan bersama	

No.	Kecamatan / Kelurahan	Lokasi Sasaran	Tahun Kegiatan	Jumlah Penduduk		Air Permukaan/ Mata Air/ Air Tanah Dangkal	Sistem Pengaliran	Nama Sumber Air Baku	KAPASITAS (l/dtk)			Jam Operasi	Kondisi SPAM	SR-KU (Unit)			Penduduk Terlayani			Target SR TA.2017	Tarif (Rp)		Permasalahan	Usulan Penanganan
				(Jiwa)/ Lokasi	(KK)/ Lokasi				Terpasang	Terpakai	Idle			S.R		K.U	Jiwa	KK	%		Dasar (per M3 Air)	Rata-Rata atau Beban (per bulan)		
														Tanpa Meter Air	Pakai Meter Air									
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
89	Sungai Durian	Balai Gadang Batu Kudo	2009	717	185	Mata Air	Grafitasi		1,06	1,06	-	24	Berfungsi Baik	-	-	-	-	-	0,0				Pipa transmisi rusak berat disebabkan:alat berat untuk aktivitas tambang, perusahaan Oleh Pihak yang tidak bertanggungjawab spt pipa melewati sawah, bencana Alam spt tanah longsor, beda tinggi dari intake ke reservoir kecil	Pembuatan RKM untuk optimalisasi kerusakan Pipa Transmisi dan Pihak Nagari akan Menganggarkan untuk penambahan debit sumber baru dengan pembangunan Broncaptering, Reservoir dan Jaringan pipa Transmisi dan distribusi
90	Indudur	Kubang	2011	901	223	Air Permukaan	Grafitasi		0,90	0,90	-	24	Berfungsi Baik	-	62	2	780	193	86,6					
F X Koto Ateh				3.586 Jiwa																				
91	Sulit Air	Rawang	2008	1.010	273	Mata Air	Grafitasi		2,15	1,75	0,40	24	Berfungsi Baik	-	61	1	936	253	92,7	-	-			
92	Siberambang	Pakorohan	2008	508	99	Mata Air	Grafitasi		0,75	0,75	-	24	Berfungsi Baik	81	-	7	416	81	81,9					
93		Karimbang	2011	718	183	Mata Air	Grafitasi		1,24	1,24	-	24	Berfungsi Sebagian	-	110	7	97	25	13,5				Penurunan debit sumber, Intake mengalami kerusakan akibat longsor, jaringan pipa ada yang rusak	Perbaikan intake, Penambahan debit sumber baru yang terletak pada jaringan pipa distribusi dengan melakukan tapping pipa, perbaikan jaringan pipa
94	Paninjauan	Ganting Tabek	2012	893	243	Air Tanah Dangkal	Pompanisasi		0,50	0,50	-		Tidak Berfungsi	-	-	-	-	-	0,0				3 unit sumur mengalami perubahan kualitas air dan penurunan kuantitas, pompa dan tedmon hilang, pengurus tidak aktif	Penambahan debit sumber baru, pembangunan Bak Reservoir, koordinasi dengan pengurus untuk dapat melakukan rebug warga revitalisasi pengurus BPSPAMS
95	Tanjung Balik	Guguk Nomeh	2015	457	150	Air Permukaan	Grafitasi		0,80	0,40	0,40	24	Berfungsi Sebagian	1	39	-	175	60	38,3				Penurunan kuantitas debit sumber	Penambahan debit sumber baru, pembuatan Bak penangkap mata air,penambahan jaringan pipa
96	Labuah Panjang	Pandan Tinggi	2017	475	135	Air Permukaan	Grafitasi		1,00	0,35	0,65	24	Berfungsi Baik		48	1	239	68	50,3					
G Junjung Sirih				4.517																				
97	Panningahan	Subarang	2008	1.908	524	Air Permukaan	Grafitasi		1,25	-	1,25	24	Tidak Berfungsi	-	-	-	-	-	0,0	-		-	Jaringan pipa banyak yang hilang dan rusak karena dicuri dan akibat galian pembuatan jalan oleh alat berat, 2)Intake, BPT dan reservoir butuh perawatan, 3) Air mengandung kapur	Pembuatan RKM dengan penggantian jaringan pipa, Rehab Intake, BPT dan Reservoir

No.	Kecamatan / Kelurahan	Lokasi Sasaran	Tahun Kegiatan	Jumlah Penduduk		Air Permukaan/ Mata Air/ Air Tanah Dangkal	Sistem Pengaliran	Nama Sumber Air Baku	KAPASITAS (l/dtk)			Jam Operasi	Kondisi SPAM	SR-KU (Unit)			Penduduk Terlayani			Target SR TA.2017	Tarif (Rp)		Permasalahan	Usulan Penanganan
				(Jiwa)/ Lokasi	(KK)/ Lokasi				Terpasang	Terpakai	Idle			S.R		K.U	Jiwa	KK	%		Dasar (per M3 Air)	Rata-Rata atau Beban (per bulan)		
														Tanpa Meter Air	Pakai Meter Air									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
98		Ganting Padang Palak	2009	1.093	234	Mata Air	Grafitasi		1,61	1,61	-	24	Berfungsi Sebagian	30	-	12	747	160	68,3				1) Adanya tapping beberapa rumah masyarakat pada jaringan pipa transmisi sehingga air yang masuk ke Reservoir tidak maksimal/relatif kecil, Jaringan pipa distribusi banyak rusak akibat pekerjaan jalan beton, 2) Air mengandung kapur	Pembuatan RKKM dengan penggantian jaringan pipa, koordinasi dengan pengurus untuk dapat melakukan rembug warga mengenai penegasan dan pentingnya untuk tidak melakukan tapping pada pipa transmisi
99		Koto Baru Tambak	2011	1.516	333	Mata Air	Grafitasi		5,40	2,30	3,10	24	Berfungsi Baik	-	9	-	328	72	21,6					
H Bukit Sundi				6.472 Jiwa																				
100	Dilam	Batu Karak	2008	2.057	452	Mata Air	Grafitasi		3,39	3,18	0,21	24	Berfungsi Sebagian	10	190	-	1.319	325	64,1	-	-	-	Penurunan kuantitas air sehingga air yang sampai ke Reservoir kecil dan pendistribusian air tidak lancar ke masyarakat, Dinding Broncapturing mengalami kebocoran, Bak Reservoir mengalami retak-retak	Pembuatan RKM dengan perbaikan Broncapturing untuk penambahan debit, Rehab dinding Reservoir,
101		Batu Sangka	2015	962	216	Mata Air	Grafitasi		1,80	0,70	1,10	24	Berfungsi Baik	-	72	2	372	88	38,7	-	-	-		
102		Batu Kijang	2017	454	147	Mata Air	Grafitasi		1,50	0,14	1,36	24	Berfungsi Baik		35	1	130	42	28,6					
103	Muaro Paneh	Koto Kaciak Guguak Sago	2013	1.057	292	Air Tanah Dangkal	Pompanisasi		0,50	0,50	-		Berfungsi Baik	-	-	11	386	182	36,5					
104		Galagah Tanah Kuniang	2014	1.942	413	Air Tanah Dangkal	Pompanisasi		1,00	1,00	-		Berfungsi Sebagian	-	14	1	931	198	47,9	-		-	1 Unit Sumur gali airnya mengalami perubahan warna menjadi kuning dan satu sumur mengering , pompa mengalami kerusakan, pengurus tidak berada di jorong dan ada yang tidak aktif	Pembuatan RKM dengan penambahan sumur baru atau pembuatan saringan untuk pengolahan air, penggantian pompa dan penambahan jaringan pipa rembug warga untuk revitalisasi BPSPAMS
105	Kinari	Bungo Harum	2017	680	185	Air Permukaan	Grafitasi		1,58	0,56	1,02		Berfungsi Baik	-	95	-	540	147	79,4					
Jumlah Total				109.450	27.513				194,1	130,0	62,5			1.076	7.247	236	70.057	17.073						

Keterangan :

Berfungsi Baik	=	89 Lokasi
Berfungsi Sebagian	=	11 Lokasi
Tidak berfungsi	=	5 Lokasi
Grafitasi	=	94 Lokasi
Pompanisasi	=	11 Lokasi
Air Permukaan	=	40 Lokasi
Air Tanah Dangkal	=	10 Lokasi
Mata Air	=	55 Lokasi

Diketahui Oleh,
Koordinator Pamsimas
Kab. Solok

Kab. Solok, 28 Februari 2018
Dibuat Oleh
Fasilitator Senior (FS)
Kab. Solok

YULIHARMAN, ST
DC-Kab. Solok

SILVIA RISKAWENI, ST
FS

HAMDA AMBRI, ST
FS